

HOVEDFREMDRIFTSPLAN HOV OMSORGSBOLIGER OG HOV FORELDREKONSEPT

Ver.	Dato:	Beskrivelse/Fase:	Sign
1.0			

Prosjektleder :

ID	Aktivitet (lilla aktiviteter har egen kaldender)	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2019				2020				2021							
						1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal			
1																					
2	HOV ØST	658,25 d	fr 01.03.19	ti 18.01.22		HOV ØST															
3	Rammesøknad	45 d	fr 01.03.19	ma 13.05.19		Rammesøknad															
4	Revidere prosjektet basert på kommentarer til forprosjekt og politisk vedtak	10 d	fr 01.03.19	ma 18.03.19																	
5	Søknad om arbeidstilsynets godkjenning	25 d	fr 01.03.19	on 10.04.19																	
6	Søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern	25 d	fr 01.03.19	on 10.04.19																	
7	Utarbeide rammesøknad	25 d	fr 01.03.19	on 10.04.19																	
8	Rammesøknad/tillatelse	20 d	on 10.04.19	ma 13.05.19	7;6;5;4																
9	Kontrahere totalentreprenør	52,69 d	fr 01.03.19	fr 24.05.19		Kontrahere totalentreprenør															
10	Ferdigstille konkurransegrunnlag	14 d	fr 01.03.19	on 20.03.19																	
11	Konkurranseperiode	29 d	to 21.03.19	ti 07.05.19	10																
12	Evaluering av innkomne forslag/tilbud	5 d	ti 07.05.19	ti 14.05.19	11																
13	Karensperiode og kontraktsinngåelse	7 d	ti 14.05.19	fr 24.05.19	12																
14	Gjennomføring HOV øst	355 d	ti 11.06.19	ti 29.12.20		Gjennomføring HOV øst															
15	Detaljprosjektering og kontrahering av underentreprenører	3 MN	ti 11.06.19	fr 13.09.19	13AS+10 d																
16	Uavhengig kontroll brann og geoteknisk prosjektering	20 d	ma 29.07.19	to 29.08.19	15SS+30 d																
17	IG grunn og fundamenter	10 d	on 14.08.19	to 29.08.19	16AS-10 d																
18	Byggearbeider	14 MN	to 29.08.19	to 19.11.20	17																
19	Slutfase med innregulering, uttesting og overlevering FDV	25 d	to 19.11.20	ti 29.12.20	18																
20	Delovertakelse fra entreprenør/ oppstart prøvedrift	0 d	ti 29.12.20	ti 29.12.20	19																
21	Innredning og innflytting HOV øst	22,81 d	on 30.12.20	fr 29.01.21		Innredning og innflytting HOV øst															
22	Møblering	10 d	on 30.12.20	to 14.01.21	20																
23	Oppkobling av IT	10 d	on 30.12.20	to 14.01.21	20																
24	Innflytting og utpakking	10 d	to 14.01.21	fr 29.01.21	23;22																
25	Prøvedrift HOV øst	240 d	on 30.12.20	ti 18.01.22		Prøvedrift HOV øst															
26	Prøvedriftsperiode	12 MN	on 30.12.20	ti 18.01.22	20																
27	Overtagelse etter godkjent prøvedrift	0 d	ti 18.01.22	ti 18.01.22	26																