

HOVEDFREMDRIFTSPLAN HOV OMSORGSBOLIGER OG HOV FORELDREKONSEPT

Ver.	Dato:	Beskrivelse/Fase:	Sign
1.0			

Prosjektleder :

ID	Aktivitet (lilla aktiviteter har egen kaldender)	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2019												2020				2021															
						1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal			4. kvartal			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal															
						Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Ok	Nov	Des								
1						2019																								2020				2021			
2	HOV VEST	688,06 d	fr 01.03.19	ma 07.03.22		[Gantt bar for HOV VEST]																															
3	Rammesøknad	45 d	fr 01.03.19	ma 13.05.19		[Gantt bar for Rammesøknad]																															
4	Revdere prosjektet basert på kommentarer til forprosjekt og politisk vedtak	10 d	fr 01.03.19	ma 18.03.19		[Gantt bar for Revdere prosjektet...]																															
5	Søknad om arbeidstilsynets godkjenning	25 d	fr 01.03.19	on 10.04.19		[Gantt bar for Søknad om arbeidstilsynets...]																															
6	Søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern	25 d	fr 01.03.19	on 10.04.19		[Gantt bar for Søknad om godkjenning...]																															
7	Utarbeide rammesøknad	25 d	fr 01.03.19	on 10.04.19		[Gantt bar for Utarbeide rammesøknad]																															
8	Rammesøknad/tillatelse	20 d	on 10.04.19	ma 13.05.19	7;6;5;4	[Gantt bar for Rammesøknad/tillatelse]																															
9	Kontrahere totalentreprenør	74,13 d	fr 01.03.19	to 27.06.19		[Gantt bar for Kontrahere totalentreprenør]																															
10	Ferdigstille konkurransegrunnlag	15 d	fr 01.03.19	to 21.03.19		[Gantt bar for Ferdigstille konkurransegrunnlag]																															
11	Konkurranseperiode	41 d	fr 22.03.19	ma 27.05.19	10	[Gantt bar for Konkurranseperiode]																															
12	Evaluering av innkomne forslag/tilbud	10 d	ma 27.05.19	on 12.06.19	11	[Gantt bar for Evaluering av innkomne...]																															
13	Karensperiode og kontraktsinngåelse	10 d	on 12.06.19	to 27.06.19	12	[Gantt bar for Karensperiode og kontraktsinngåelse]																															
14	Gjennomføring HOV vest	335 d	ma 15.07.19	on 30.12.20		[Gantt bar for Gjennomføring HOV vest]																															
15	Detaljprosjektering og kontrahering av underentreprenører	3 MN	ma 15.07.19	to 17.10.19	13AS+10 d	[Gantt bar for Detaljprosjektering og kontrahering...]																															
16	Uavhengig kontroll brann og geoteknisk prosjektering	20 d	fr 30.08.19	on 02.10.19	15SS+30 d	[Gantt bar for Uavhengig kontroll brann og geoteknisk...]																															
17	IG grunn og fundamenter	10 d	on 02.10.19	to 17.10.19	16	[Gantt bar for IG grunn og fundamenter]																															
18	Byggearbeider	13 MN	to 17.10.19	ma 07.12.20	17	[Gantt bar for Byggearbeider]																															
19	Sluttfase med innregulering og uttesting	15 d	ma 07.12.20	on 30.12.20	18	[Gantt bar for Sluttfase med innregulering og uttesting]																															
20	Delovertakelse fra entreprenør/ oppstart prøvedrift	0 d	on 30.12.20	on 30.12.20	19	[Gantt bar for Delovertakelse fra entreprenør/ oppstart prøvedrift]																															
21	Innredning og innflytting HOV vest	11,38 d	to 31.12.20	fr 15.01.21		[Gantt bar for Innredning og innflytting HOV vest]																															
22	Møblering	5 d	to 31.12.20	to 07.01.21	20	[Gantt bar for Møblering]																															
23	Oppkobling av IT	5 d	to 31.12.20	to 07.01.21	20	[Gantt bar for Oppkobling av IT]																															
24	Innflytting og utpakking	5 d	to 07.01.21	fr 15.01.21	23;22	[Gantt bar for Innflytting og utpakking]																															
25	Prøvedrift HOV vest	240 d	to 31.12.20	on 19.01.22		[Gantt bar for Prøvedrift HOV vest]																															
26	Prøvedriftsperiode	12 MN	to 31.12.20	on 19.01.22	20	[Gantt bar for Prøvedriftsperiode]																															
27	Overtagelse etter godkjent prøvedrift	0 d	on 19.01.22	on 19.01.22	26	[Gantt bar for Overtagelse etter godkjent prøvedrift]																															