

PNS	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	2019				2020				2021				2022			
					Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4
1	Fremdriftsplan - Ortun Badeanlegg	30.01.2017	03.11.2022	1302 dager																
2	Prosjektering	30.01.2017	11.06.2019	535 dager																
15	Politiske prosesser	29.04.2019	02.10.2019	90 dager																
20	Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise	27.09.2019	14.02.2020	93 dager																
21	Prekvalifisering	27.09.2019	22.11.2019	40 dager																
22	1.3.1.1 Kunngjøre i TED	27.09.2019	27.09.2019	0 dager																
23	1.3.1.2 Utarbeide søknad PK	30.09.2019	31.10.2019	24 dager																
24	1.3.1.3 Frist innlevering PK	31.10.2019	31.10.2019	0 dager																
25	1.3.1.4 Evaluering	01.11.2019	22.11.2019	16 dager																
26	1.3.1.5 Meddelelse om prekvalifisering	22.11.2019	22.11.2019	0 dager																
27	Tilbud	25.11.2019	10.01.2020	28 dager																
28	1.3.2.1 TE utarbeider tilbud	25.11.2019	10.01.2020	28 dager																
29	1.3.2.2 Tilbudsfrist	10.01.2020	10.01.2020	0 dager																
30	Avslutning konkurranse	13.01.2020	14.02.2020	25 dager																
31	1.3.3.1 Evaluering	13.01.2020	31.01.2020	15 dager																
32	1.3.3.2 Valg av leverandør	31.01.2020	31.01.2020	0 dager																
33	1.3.3.3 Karensperiode	03.02.2020	14.02.2020	10 dager																
34	1.3.3.4 Kontrakt inngås	14.02.2020	14.02.2020	0 dager																
35	Gjennomføring totalentreprise	17.02.2020	01.11.2021	385 dager																
36	Prosjektering, TE	17.02.2020	01.12.2020	180 dager																
37	1.4.1.1 Grunnlag for oppstart	17.02.2020	19.05.2020	60 dager																
38	1.4.1.2 Produksjon arbeidsgrunnlag	17.02.2020	01.12.2020	180 dager																
39	Søkeprosess IG, TE	17.02.2020	27.03.2020	30 dager																
40	1.4.2.1 Klargjøre søknad IG	17.02.2020	06.03.2020	15 dager																
41	1.4.2.2 Sende inn IG	06.03.2020	06.03.2020	0 dager																
42	1.4.2.3 Behandle IG	09.03.2020	27.03.2020	15 dager																
43	1.4.2.4 IG foreligger	27.03.2020	27.03.2020	0 dager																
44	Byggearbeider	20.05.2020	01.11.2021	325 dager																
45	1.4.3.1 Rigging	20.05.2020	04.06.2020	10 dager																
46	1.4.3.2 Riving	05.06.2020	25.08.2020	40 dager																
47	1.4.3.3 Grunnarbeider	05.06.2020	25.08.2020	40 dager																
48	1.4.3.4 Peling (i skolens sommerferie)	22.06.2020	14.08.2020	22 dager																
49	1.4.3.5 Betongarbeider	26.08.2020	15.12.2020	80 dager																
50	1.4.3.6 Tett hus-arbeider	16.12.2020	18.03.2021	60 dager																
51	1.4.3.7 Innvendige arbeider	19.03.2021	11.10.2021	120 dager																
52	1.4.3.8 Utomhusarbeider	20.05.2021	14.09.2021	65 dager																
53	1.4.3.9 Overlevering	21.09.2021	01.11.2021	30 dager																
54	Ibruktageelse	12.10.2021	01.11.2021	15 dager																
55	1.5.1 Møblering	12.10.2021	01.11.2021	15 dager																
56	1.5.2 Oppstart ordinær drift	01.11.2021	01.11.2021	0 dager																
57	Prøvedrift	02.11.2021	03.11.2022	230 dager																

