

A kt	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	Kv. 2, 2020				Kv. 3, 2020			Kv. 4	
					mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep		okt
1	<input type="checkbox"/> Solørbanen - undergang Heradsbygd	14.06.2019	14.08.2020	259 dager									
12	<input type="checkbox"/> Milepeler	23.03.2020	14.08.2020	144 dager									
13	Tilbudsfrist	23.03.2020	23.03.2020	0 dager		23.03.2020							
14	Kontrakt med entreprenør	15.04.2020	15.04.2020	0 dager			15.04.2020						
15	Oppstart i fabrikk (kulvertelementer)	20.04.2020	20.04.2020	0 dager			20.04.2020						
16	Oppstart på anleggsplassen	06.05.2020	06.05.2020	0 dager				06.05.2020					
17	Sikkerhetsstillelse og forsikringsbevis overlevert byggherre	06.05.2020	06.05.2020	0 dager				06.05.2020					
18	Kvalitetsplan og overordnet fremdriftsplan overlevert byggherre	06.05.2020	06.05.2020	0 dager				06.05.2020					
19	Ferdigstøpte kulvertelementer	22.05.2020	22.05.2020	0 dager				22.05.2020					
20	Detaljerte planer for perioden under bruddet overlevert byggherre	05.06.2020	05.06.2020	0 dager					05.06.2020				
21	Alle betongelementer levert byggeplass	12.06.2020	12.06.2020	0 dager					12.06.2020				
22	Alle masser for kryssing levert byggeplass	12.06.2020	12.06.2020	0 dager					12.06.2020				
23	Stenging jernbane kl. 00:00	20.06.2020	20.06.2020	0 dager					20.06.2020				
25	Arbeider i bruddet ferdigstilt, klart for togtrafikk kl. 22:00	21.06.2020	21.06.2020	0 dager					21.06.2020				
26	Siste gangs pakking etter 100.000 brt. passert, ca dato	05.07.2020	05.07.2020	0 dager						05.07.2020			
27	Oppheving saktekjøring, ca dato	05.07.2020	05.07.2020	0 dager						05.07.2020			
28	Nedrigging og opprydding riggområder	10.07.2020	10.07.2020	0 dager						10.07.2020			
29	Grunnlag for som bygget dokumentasjon og FDV-/sluttdokumentasjon levert byggherre	31.07.2020	31.07.2020	0 dager							31.07.2020		
30	Overtakelse	14.08.2020	14.08.2020	0 dager								14.08.2020	

	Ekstern		Gjeldende plan		Intern
	Ekstern		Intern		Oppnådd milepæl
	Gjeldende plan		Kunde		
	Gjeldende plan		Kunde		