

Aktiv/Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Navn på ressurser	Foregående aktiviteter	2020														
						nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	
1 MULIG TIDLIG INNSATS																				
2 Støttemur mot veg	20 dager	ma 16.11.20	fr 11.12.20																	
3 Sanere grunnmur / såleforkant	10 dager	ma 16.11.20	fr 27.11.20																	
4 Leca inblåsing under dekket / i kanaler	10 dager	ma 30.11.20	fr 11.12.20		3															
5 BYGGEFASEN	190 dager	ma 04.01.21	fr 24.09.21																	
6 Tømming og rydding av kirken etter jul	15 dager	ma 28.12.20	fr 15.01.21	Kirken																
7 Rigg og forberedelser	10 dager	ma 18.01.21	fr 29.01.21	H entr	6															
8 Graving nybygg og teknisk rom	10 dager	ma 01.02.21	fr 12.02.21		7															
9 Evt innblåsing av Leca under kirkerom	15 dager	ma 04.01.21	fr 22.01.21																	
10 Ringmur støpes	15 dager	ma 25.01.21	fr 12.02.21		9															
11 Riving og demontering inne	30 dager	ma 01.02.21	fr 12.03.21		7;6															
12 Betongarbeider, ferdig tak over tekn ro	30 dager	ma 15.02.21	fr 26.03.21		4;8															
13 Ferdig råbygg tilbygg	40 dager	ma 15.02.21	fr 09.04.21		8															
14 Tak over tak	5 dager	ma 29.03.21	fr 02.04.21		12;10															
15 Murerarbeider, takking, gesims etc	120 dager	ma 05.04.21	fr 17.09.21		14															
16 Tømmerfag etc nybygg	40 dager	ma 12.04.21	fr 04.06.21		13															
17 Tekniske fag nybygg	40 dager	ma 07.06.21	fr 30.07.21		16															
18 Gjenoppbygging elektro	120 dager	ma 15.03.21	fr 27.08.21		11															
19 Gjenoppbygging rør	120 dager	ma 15.03.21	fr 27.08.21		11															
20 Gjenoppbygging ventilasjon	120 dager	ma 15.03.21	fr 27.08.21		11															
21 Andre arbeider innendørs	120 dager	ma 15.03.21	fr 27.08.21		11															
22 Tilbakeflytting	30 dager	ma 30.08.21	fr 08.10.21	Kirken	20;18;19;21															
23 Demont tak over tak	5 dager	ma 20.09.21	fr 24.09.21		15															
24 Arrondering, takking tekn rom	20 dager	ma 27.09.21	fr 22.10.21		23															
25 KONTROLLER OG OVERTAGELSE	6 dager	ma 23.03.20	fr 27.03.20																	
26 Komponentkontroll	15 dager	ma 09.08.21	fr 27.08.21	Entr																
27 Gjennomgang /"papirkontroll"	1 dag	ma 30.08.21	ma 30.08.21	Entr Rådg t26																
28 Funksjonskontroller	9 dager	ti 31.08.21	fr 10.09.21	Rådg	27															
29 Overtagelsesbefaring	5 dager	ma 13.09.21	fr 17.09.21	Stvg k/ kirg 28																
30 Overtagelse	1 dag	fr 24.09.21	fr 24.09.21	Stvg k/ kirg																
31 Tilbakeflytting	5 dager	ma 20.09.21	fr 24.09.21	Kirken																
32 Åpning planlegges i perioden	6 dager	sø 26.09.21	fr 01.10.21	Kirken																
33 Prøvedrift	261 dager	ma 27.09.21	ma 26.09.22		30															



Aktivitet	Inaktivt sammendrag	Eksterne aktiviteter
Deling	Manuell aktivitet	Ekstern milepæl
Milepæl	Bare varighet	Tidsfrist
Sammendrag	Manuell sammendragsfremheving	Fremdrift
Prosjektsammendrag	Manuelt sammendrag	Manuell fremdrift
Inaktiv aktivitet	Bare start	
Inaktiv milepæl	Bare slutt	