

## Ålesund sjukehus - Fasadefornyng fase 3 - Styringsplan fra byggherre

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2020												Halvdel 1, 2021			Halvdel 2, 2021			Halvdel 1, 2022			Halvdel 2, 2022			Halvdel 1, 2023											
					s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m			
1																																								
2																																								
3																																								
4	<b>E291</b>	<b>610 dager?</b>	<b>to 01.10.20</b>	<b>to 02.02.23</b>	<b>E291</b>																																			
5	Antatt kontraktinngåelse entreprise E2	1 dag	ma 14.12.20	ti 15.12.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Antatt kontraktinngåelse entreprise E291                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Anslag mottatt IG</li> <li>◆ Oppstart byggeplass</li> </ul> </li> </ul>																																			
6	Anslag mottatt IG	1 dag	ma 01.02.21	ti 02.02.21																																				
7	Oppstart byggeplass	1 dag	ma 01.02.21	ti 02.02.21																																				
8	Byggetid E291	521 dager	ti 02.02.21	on 01.02.23	<b>Byggetid E291</b>																																			
9	Sluttfrist E291.	1 dag	on 01.02.23	to 02.02.23	<b>Sluttfrist E291.</b>																																			
10																																								
11																																								
12	<b>Stipulert tidsplan parrallele prosjekter</b>	<b>433,88 dag</b>	<b>to 01.10.20</b>	<b>ti 31.05.22</b>	<b>Stipulert tidsplan parrallele prosjekter</b>																																			
13	Nødstrømsaggregatbygg	185,88 dag	on 14.10.20	on 30.06.21	Nødstrømsaggregatbygg																																			
14	Habiliteringsbygget	259,88 dag	ma 04.01.21	fr 31.12.21	Habiliteringsbygget																																			
15	Helikopterbase	260,88 dag	to 01.10.20	to 30.09.21	Helikopterbase																																			
16	400V strømforskyning	356,88 dag	ma 18.01.21	ti 31.05.22	400V strømforskyning																																			