

ID	Aktivitet/Aktivitsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foretaksnavn på aktivitesurser	Notater
1						
2	Rehab HB Birk1	372 dager?	ma 27.09.21	ma 13.03.23		
3						
4	Bygningsmessige arbeider høsten 2021	33 dager?	ma 27.09.21	on 10.11.21		
5	Utvendig trapp	12 dager	ma 27.09.21	ti 12.10.21	Bygg	
6	Ytterdører	10 dager	ma 04.10.21	fr 15.10.21	Bygg	
7	Taktekking	20 dager	on 13.10.21	ti 09.11.21	5 Bygg	
8	Gjerder	8 dager	ma 27.09.21	on 06.10.21	Bygg	
9	Stål og dekke i PV3	1 dag?	on 10.11.21	on 10.11.21	7	
10						
11	Fase 1, PV24	226 dager?	ti 19.04.22	ma 13.03.23		
12	Ekstern omkobling prov. Forsyning	3 dager	ti 19.04.22	to 21.04.22	LK	Tid?
13	Provisorie strømforsyning	2 dager	on 20.04.22	to 21.04.22	Bygg	
14	Nytt inntaksskap og ny fordeling monteres fortløpende PV24.	1 dag?	fr 22.04.22	fr 22.04.22	13 Maskin	
15	Kurs for eksisterende el/automatikk PV3	1 dag?	ma 25.04.22	ma 25.04.22	14 Maskin	
16	test dreieretning	1 dag?	ma 25.04.22	ma 25.04.22	14	
17	Start PV3	1 dag?	ti 26.04.22	ti 26.04.22	16 LK	
18	Riving/ demontering PV24	5 dager	ti 26.04.22	ma 02.05.22	16 Bygg, Maskin	
19	Støp nye fundamenter	7 dager	ti 03.05.22	on 11.05.22	18 Bygg	
20	Nye fundamenter støtter og support	4 dager	ti 03.05.22	fr 06.05.22	18 Maskin	
21	Ny Elektro	5 dager	to 12.05.22	to 19.05.22	19 Maskin	
22	Montering pumper	10 dager	fr 20.05.22	fr 03.06.22	21 Maskin	
23	Tilkobling nye pumper, komplettering elektro	2 dager	ti 07.06.22	on 08.06.22	22 Maskin	
24	Fils- og malearbeider	2 dager	ma 09.05.22	ti 10.05.22	20 Bygg	
25	Testing og igangkjøring	1 dag?	to 09.06.22	to 09.06.22	23 Maskin	LK delta
26	EL og driftskontroll, PLS med testing	2 dager	fr 10.06.22	ma 13.06.22	25 Maskin	
27	Igangkjøring stasjon PV24	2 dager	ti 14.06.22	on 15.06.22	26 Bygg, Maskin	LK deltager
28	Oppstart testkjøring PV24 mot HB	1 dag	to 16.06.22	to 16.06.22	27 Maskin	LK deltager
29	Etter godkjente tester, opplæring FDV	2 dager	fr 17.06.22	ma 20.06.22	28 Maskin	LK deltager
30	Prøvedriftsperiode	70 dager	ti 21.06.22	ma 26.09.22	29 Maskin, LK	delta
31						
32	Fase 2, PV3	184 dager?	ti 21.06.22	ma 13.03.23		
33	PV3 og PV24 stanses, etab. Prov. Forsyning Basseng Birk 1 tømmes og rengjøres	1 dag?	ti 27.09.22	ti 27.09.22	30 LK	Tid? Forarbe
34		4 dager	on 28.09.22	ma 03.10.22	33	Tid?
35	Stillas i basseng	2 dager	ti 04.10.22	on 05.10.22	34 Maskin	Innfesti
36	Utsifting rør i bass	5 dager	fr 07.10.22	to 13.10.22	34A Maskin	
37	Stål under dekke, utsparring i dekket	4 dager	fr 14.10.22	on 19.10.22	36 Bygg	høst 21?
38	Riving EL	2 dager	to 20.10.22	fr 21.10.22	37 Maskin	
39	Ustenging samlestokk, V4	1 dag	ma 24.10.22	ma 24.10.22	38 LK	Intern koord.
40	Demontering rørrangement i Pv1	10 dager	ti 25.10.22	ma 07.11.22	39 Maskin	
41	Riving av fund. Osv	5 dager	ti 25.10.22	ma 31.10.22	39 Bygg	
42	Montering samlestokk m ventil og support	5 dager	ti 01.11.22	ma 07.11.22	41 Maskin	
43	Trykkest og desinf. samlestokk	1 dag	ti 08.11.22	ti 08.11.22	42 Maskin	LK deltager
44	Restart PV24	0 dager	ti 08.11.22	ti 08.11.22	43 LK	
45	Desinfisering basseng	4 dager	on 09.11.22	ma 14.11.22	43	Hvem?
46	Videre montering rørrarr.	2 dager	on 09.11.22	to 10.11.22	44 Maskin	LK deltager
47	Nye fundamenter støtter og support	10 dager	on 09.11.22	ti 22.11.22	44 Bygg	
48	Nytt aut. Skap, tilkobling pumper og utstyr	5 dager	ti 08.11.22	ma 14.11.22	42 Maskin	
49	Fils- og malearbeid	5 dager	on 23.11.22	ti 29.11.22	47 Bygg	
50	Installasjon av aggregat	3 dager	ti 21.06.22	to 23.06.22	29 Maskin	
51	Tryktesting	3 dager	on 30.11.22	fr 02.12.22	49 Maskin	
52	El og driftskontroll, PLS med testing	2 dager	ti 15.11.22	on 16.11.22	48 Maskin	
53	Test og igangkjøring PV3	2 dager	to 17.11.22	fr 18.11.22	52 Maskin	LK deltager
54	Igangkjøring av stasjonen	2 dager	ma 21.11.22	ti 22.11.22	53 Maskin	LK deltager
55	Oppstart testkjøring PV3 mot HB	1 dag	on 23.11.22	on 23.11.22	54 Maskin	LK deltager
56	Godkjente tester, opplæring og FDV	2 dager	to 24.11.22	fr 25.11.22	55 Maskin	LK deltager
57	Oppstart prøvedriftsperiode	70 dager	ma 28.11.22	ma 13.03.23	56 Maskin, LK	deltager
58						
59	Overtagelse	0 dager	ma 13.03.23	ma 13.03.23	57	

