

## Overordnet fremdriftsplan

▀ Bygg A+B+G	180 dager	ma 17.01.22	fr 23.09.22				
Bygg A, B og G innendørs	9 mndr	ma 17.01.22	fr 23.09.22	2			
Riving vent/el/bygg	1 mnd	ma 17.01.22	fr 11.02.22	2			
Bygningsmessige arbeider	7 mndr	ma 14.02.22	fr 26.08.22	4			
Riving/oppussing teknisk rom	1,5 mndr	ma 17.01.22	fr 25.02.22	2			
Ny vent	1,5 mndr	ma 28.02.22	fr 08.04.22	6			
Ny el	1,5 mndr	ma 28.02.22	fr 08.04.22	6			
Nye rør	1,5 mndr	ma 28.02.22	fr 08.04.22	6			
Teknisk rom, ferdig	0 dager	fr 08.04.22	fr 08.04.22	9			
Oppstart innregulering	2 ukr	ma 11.04.22	fr 22.04.22	8			
Slutfase	2 ukr	ma 29.08.22	fr 09.09.22	5			
Oppstart bygging	0 dager	ma 03.01.22	ma 03.01.22				
▀ Utearbeider	6 mndr?	fr 01.04.22	to 15.09.22				
Oppstart ute	0 dager	fr 01.04.22	fr 01.04.22				
▸ Fasader og tak	60 dager	fr 01.04.22	to 23.06.22	14			
▸ Utomhusarbeider	80 dager	fr 01.04.22	to 21.07.22	14			
▸ Bygg C Verkstedbygg + bygg E Østfløy	14 dager	fr 01.04.22	on 20.04.22	14			
▸ Gangtube	80 dager	fr 01.04.22	to 21.07.22	14			
▸ Bygg F Veksthus	45 dager	fr 01.04.22	to 02.06.22	14			
▸ Bygg D Ridehus	20 dager	fr 01.04.22	to 28.04.22	14			
▸ Bygg H Maskinhall	14 dager	fr 01.04.22	on 20.04.22	14			

