

Prosjektnavn:

PRODUKSJONSKJØKKENET

Totalentreprise med samhandling og fastpris/kostnadsoverslag

Tittel:

Del II - Kontraktsbilag

Bilag C1

Overordnet tidsplan og hovedmilepæler

01	26.11.21	Utløst versjon	MHN	AA	AA
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent

Prosjektnummer:

90201696

Antall sider:

Side: 1 av 4

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oppstartsfase	3
3. Milepæler fase 1, samhandlingsfasen	3
4. Underlag for investeringsbeslutning	3
5. Tentative milepæler for fase 2	4
6. Dagmulkter	4

1. Innledning

Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepæler og tidsfrister.

Byggherren har planlagt med en samhandlingsfase på 4 måneder før oppstart bygging og anslår ca 15 måneder byggetid. Dette avhenger av hvilken gjennomføringsplan man kommer fram til i samhandlingsfasen. Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.

2. Oppstartsfase

Byggherren forventer en god og effektiv oppstart slik at prosjektutviklingen kommer igang så raskt og effektivt som mulig.

3. Milepæler fase 1, samhandlingsfasen

Milepæl	Beskrivelse	Frist
MP101	Mobilisering – entreprenør ferdig mobilisert med alle nøkkelpersoner iht. tilbud	3 uker etter kontraktsignering
MP102	Gjennomført etablering for samhandlingsorganisasjonen: med tema ansvar, roller, fremdrift og leveranser	3 uker etter kontraktssignering
MP103	Utkast pris og forprosjekt (til politisk beslutning)	Medio 2022
MP104	Innlevering omforent forprosjekt med pris og underliggende dokumentasjon	Medio 2022
MP105	Politisk beslutning (møtetidspunkt ikke satt)	Medio 2022

4. Underlag for investeringsbeslutning

Det er et mål at fase 1 skal avsluttes slik at investeringsbeslutning kan tas av byggherren innen MP105. Aktivitetene må derfor planlegges slik at denne fristen kan nås.

5. Tentative milepæler for fase 2

Endelige milepæler og datoer for fase 2 fastsettes i samhandling med entreprenør i fase 1.

Milepæl	Beskrivelse	Dato
MP201	Oppstart fase 2	Medio 2022
MP202	Oppstart anleggsplass	Medio 2022 (Tidligst)
MP203	Ferdig fysisk montert (klart for systemtester, tverrfaglig testing og innregulering)	4 uker før overtakelse bygg
MP204	Komplett FDV-dokumentasjon	2 uker før overtakelse
MP205	Overtakelse bygg	Ultimo 2023
MP206	Godkjent prøveperiode teknisk anlegg	1 år etter overtakelse bygg

6. Dagmulkter

I tabellen under er milepæler definert med tilhørende dagmulkt.

Datoer for de enkelte milepælene fastsettes i fase 1.

Milepæl	Hensikt	Dagmulkt
MP204	Komplett FDV-dokumentasjon (2 uker før overtakelse bygg)	1,0‰
MP205	Overtakelse bygg	1,0‰

Dagmulkt beregnes ut fra summen av fastpris, kostnadsoverslag og bestilte opsjoner.