



PNS	Aktivitetsnavn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	Halv 1, 2023		Halv 2, 2023		Halv 1, 2024		Halv 2, 2024		Halv 1, 2025		Halv 2, 2025		Halv 1, 2026		Halv 2, 2026		Halv 1, 2027					
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1.1.5.21.5	Ombygningsarbeider Bygg D ifm sammenkobling	20.02.2026	10.04.2026	30 dager																						
1.1.5.21.6	Tett membran over eks. basseng	27.02.2026	18.03.2026	14 dager																						
1.1.5.21.7	Tildekking for fremtidig saging	19.03.2026	25.03.2026	5 dager																						
1.1.5.21.8	Riving av eksisterende UV	13.02.2026	19.02.2026	5 dager																						
1.1.5.22	Innredningsarbeider Bygg B	14.01.2025	07.04.2025	60 dager																						
1.1.5.23	E21 Delovertakelse Bygg B	10.04.2026	10.04.2026	0 dager																						
1.1.5.24	Riving Turbinhus	13.04.2026	27.05.2026	30 dager																						
1.1.5.25	Riving CO2-tank	13.04.2026	17.04.2026	5 dager																						
1.1.5.26	Riving Bygg A	13.04.2026	10.08.2026	60 dager																						
1.1.5.27	Riving Bygg C	13.04.2026	10.06.2026	40 dager																						
1.1.5.28	Grunnarbeider Bygg A og C	13.04.2026	27.05.2026	30 dager																						
1.1.5.29	☐ Ombygningsarbeider Bygg A	11.08.2026	06.01.2027	100 dager																						
1.1.5.29.1	Ombygningsarbeider generelt	11.08.2026	06.01.2027	100 dager																						
1.1.5.29.2	Ombygging kloranlegg	22.09.2026	19.10.2026	20 dager																						
1.1.5.29.3	Inntransport ventilasjonsaggregat	22.09.2026	22.09.2026	1 dag																						
1.1.5.29.4	Takarbeider - tett tak	20.10.2026	16.11.2026	20 dager																						
1.1.5.30	☐ Ombygningsarbeider Bygg C	11.06.2026	16.11.2026	90 dager																						
1.1.5.30.1	Ombygningsarbeider generelt	11.06.2026	16.11.2026	90 dager																						
1.1.5.30.2	Montering og sertifisering av kranbjelke	11.06.2026	17.06.2026	5 dager																						
1.1.5.30.3	Inntransport sentrifuger	25.08.2026	26.08.2026	2 dager																						
1.1.5.31	Utomhusarbeider Generelt	11.08.2026	08.04.2027	160 dager																						
1.1.5.32	Tilsåing og plantearbeider	23.04.2027	07.06.2027	30 dager																						
1.1.5.33	Fasadearbeider Generelt	17.11.2026	03.02.2027	50 dager																						
1.1.5.34	Innredningsarbeider Bygg A	20.10.2026	06.01.2027	50 dager																						
1.1.5.35	Innredningsarbeider Bygg C	22.09.2026	16.11.2026	40 dager																						
1.1.5.36	Overtakelse E21 Innomhus	03.02.2027	03.02.2027	0 dager																						
1.1.5.37	Overtakelse E21 Utomhus	07.06.2027	07.06.2027	0 dager																						
1.1.6	☐ E30 - Ventilasjon, varme, sanitær	14.01.2025	19.03.2027	491 dager																						
1.1.6.1	☐ VVS-arbeider Bygg B	14.01.2025	09.12.2025	204 dager																						
1.1.6.1.1	VVS-arbeider Bygg B generelt	14.01.2025	13.06.2025	100 dager																						
1.1.6.1.2	Levering og montering av innstøpningsdeler til E21	25.02.2025	03.03.2025	5 dager																						
1.1.6.1.3	Klar for IO-test	11.11.2025	11.11.2025	0 dager																						
1.1.6.1.4	IO testing samarbeid med E41 - E42 - E51 - E61	12.11.2025	09.12.2025	20 dager																						
1.1.6.2	E30 Delovertakelse Bygg B	13.04.2026	13.04.2026	0 dager																						
1.1.6.3	☐ VVS-arbeider Bygg A	11.08.2026	17.03.2027	150 dager																						
1.1.6.3.1	VVS-arbeider Bygg A generelt	11.08.2026	17.03.2027	150 dager																						
1.1.6.3.2	Levering ventilasjonsaggregater	22.09.2026	22.09.2026	1 dag																						
1.1.6.4	VVS-arbeider Bygg C	11.06.2026	21.09.2026	50 dager																						
1.1.6.5	IO testing samarbeid med E41 - E51 - E62	01.12.2026	14.12.2026	10 dager																						
1.1.6.6	E30 Overtakelse	19.03.2027	19.03.2027	0 dager																						
1.1.7	☐ E41 - Elektroteknisk entrepris	14.01.2025	18.03.2027	490 dager																						
1.1.7.1	Overtakelse jordingsarbeider fra E21	14.01.2025	14.01.2025	0 dager																						
1.1.7.2	☐ [2] Midlertidig stopp i vannproduksjon ifm utskiftning av eks. hovedtavle	25.03.2025	07.04.2025	10 dager																						
1.1.7.2.1	Utskiftning av eksisterende hovedtavle	25.03.2025	07.04.2025	10 dager																						
1.1.7.3	☐ Elektroarbeider Bygg B	14.01.2025	14.04.2026	281 dager																						
1.1.7.3.1	Elektroarbeider Proses	14.01.2025	27.08.2025	130 dager																						
1.1.7.3.2	Elektroarbeider generelt	28.08.2025	03.12.2025	70 dager																						
1.1.7.3.3	Klar for IO-test	11.11.2025	11.11.2025	0 dager																						
1.1.7.3.4	IO-testing samarbeid med E30 - E42 - E51 - E61	12.11.2025	09.12.2025	20 dager																						
1.1.7.3.5	E41 Delovertakelse Bygg B	14.04.2026	14.04.2026	0 dager																						
1.1.7.4	Frakobling Bygg A	13.04.2026	17.04.2026	5 dager																						
1.1.7.5	Frakobling Bygg C	13.04.2026	17.04.2026	5 dager																						
1.1.7.6	☐ Elektroarbeider Bygg A	11.08.2026	17.03.2027	150 dager																						
1.1.7.6.1	Elektroarbeider generelt	11.08.2026	17.03.2027	150 dager																						
1.1.7.7	☐ Elektroarbeider Bygg C	11.06.2026	21.09.2026	50 dager																						
1.1.7.7.1	Elektroarbeider generelt	11.06.2026	21.09.2026	50 dager																						
1.1.7.8	IO-testing samarbeid med E30 - E51 - E62	01.12.2026	14.12.2026	10 dager																						
1.1.7.9	Elektroarbeider Bygg D	20.02.2026	10.04.2026	30 dager																						
1.1.7.10	☐ Utvendige Elektroarbeider	25.09.2025	07.09.2026	209 dager																						
1.1.7.10.1	Generelle utvendige elektroarbeider	13.04.2026	24.06.2026	50 dager																						
1.1.7.10.2	Varmekabler i asfalt	25.06.2026	07.09.2026	30 dager																						

	Ekstern		Bergen Vann		Gjeldende
	Rådgiver		E51		E63
	E21		Gjeldende		E63
	E21		E42		E62
	E70		E41		E61
	E70		E41		E51
	E62		E30		Kritiske aktiviteter
	E51		E30		Kritisk milepæl
	Bergen Vann		E21		Oppnådd milepæl
	E61		E42		
	Bergen Vann		Gjeldende		

