



Dokumenttype:	Revideres av:	Versjon:	
Mal	Andersen Dag Marius	1.0	
	Dokumentansvarlig:	Godkjent dato:	
	Janssen Øystein	22.06.2022	

Fremdriftsplan

Prosjekt:	Entreprise 1 - Overføring av avløpsvann fra Årum til Øra
Entreprenør:	
Kontraksform:	NS 8405

Prosjektoppstart:	17.04.2023	(kontraktsignering)
Prosjektslutt:	30.06.2024	



Fase	Milepæl	Varighet	Start	Slutt	
A	Ferdigstilling av oppstartsdokumentasjon	21 dager	24.04.2023	15.05.2023	
	<ul style="list-style-type: none"> HMS-plan. Fremdriftsplan. Kvalitetsplan. Innsendt igangsettingstillatelse. 				
	B	Utførelse	395 dager	16.05.2023	14.06.2024
		<ul style="list-style-type: none"> Montasje/bygging. 			
C	Del-innlevering av FDV-dokumentasjon (føres ikke til sammendrag)	1 dager	25.05.2024	25.05.2024	
	<ul style="list-style-type: none"> Innlevering av FDV-dokumentasjon for kontroll. 				
D	Godkjent komplett FDV-dokumentasjon (føres ikke til sammendrag)	1 dager	15.06.2024	15.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none"> Innlevering av komplett FDV-dokumentasjon. 				
E	Ferdigbefaring av bygge- og anleggsarbeider	1 dager	15.06.2024	15.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none"> Ferdig bearbejdede overflater. 				
F	Ferdigstilling av alle bygge- og anleggsarbeider	14 dager	16.06.2024	30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none"> Alle merknader fra ferdigbefaring er utbedret og godkjent av byggherren. Alle rødmerkede tegninger (As-built dokumentasjon) er overlevert byggherren. Nedrigget og ferdig tilbakeført riggområde. Alle arbeider er slutført. 				
	Sum	431 dager			
		62 uker			

