

Prosjekt Trekløveren barnehage - oppgradering i henhold til revidert brannkonsept

ma 02.10.23

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Gantt chart (august - september - oktober - november - desember - januar - februar - mars - april - mai - juni - juli - august)											
1	➔					[Gantt chart bars for August - September]											
2	➔	TOTAL PROSJEKT VARIGHET	264 dager?	ti 01.08.23	fr 02.08.24	[Long horizontal bar spanning from August 2023 to August 2024]											
3	➔	Utarbeidelse av byggesøknads dokumenter	45 dager	ti 01.08.23	ma 02.10.23	[Light blue bar from 01.08.23 to 02.10.23]											
4	➔	Utarbeidelse av anbudsdokumenter	35 dager	ma 28.08.23	fr 13.10.23	[Light blue bar from 28.08.23 to 13.10.23]											
5	➔	Prosjekt godkjent i AMU	1 dag	on 20.09.23	on 20.09.23	[Milestone diamond at 20.09.23]											
6	➔	Søknad sendt til arbeidstilsynet	1 dag	fr 06.10.23	fr 06.10.23	[Milestone diamond at 06.10.23]											
7	➔	Utsendelse av forespørsel i Merzell	1 dag	on 25.10.23	on 25.10.23	[Milestone diamond at 25.10.23]											
8	➔	Godkjenning av arbeidstilsynet	1 dag	lø 30.12.23	lø 30.12.23	[Milestone diamond at 30.12.23]											
9	➔	Evaluering av tilbud	25 dager	ma 20.11.23	fr 22.12.23	[Light blue bar from 20.11.23 to 22.12.23]											
10	📅	Tiideling kontrakt	1 dag	fr 19.01.24	fr 19.01.24	[Milestone diamond at 19.01.24]											
11	📅	Detaljprosjektering inkludert brann detalj tegn., lysplan, lydabsorbenter i himlinger, etc.	20 dager	ma 22.01.24	fr 16.02.24	[Light blue bar from 22.01.24 to 16.02.24]											
12	➔	Soneområde 1 (Soneområde= Fase)	24 dager?	ma 04.03.24	to 04.04.24	[Black bar from 04.03.24 to 04.04.24]											
13	📅	Tilrigging, brakker, cont., byggegjerde, Etc.	2 dager	ma 04.03.24	ti 05.03.24	[Light blue bar from 04.03.24 to 05.03.24]											
14	➔	Taping, tildekking av inn og utløp ventilasjonskanaler, ventilasjons ventiler.	1 dag	ti 05.03.24	ti 05.03.24	[Light blue bar from 05.03.24 to 05.03.24]											
15	➔	Demontering av lysarmaturer, brann detektorer, lydabsorbenter, luker, etc. i himlinger	2 dager	on 06.03.24	to 07.03.24	[Light blue bar from 06.03.24 to 07.03.24]											
16	➔	Riving innerdører som skal utvides	3 dager	fr 08.03.24	ti 12.03.24	[Light blue bar from 08.03.24 to 12.03.24]											
17	➔	Montere 1 lag med gipsplater iht. brannkonsept i himlinger	4 dager	ma 11.03.24	to 14.03.24	[Light blue bar from 11.03.24 to 14.03.24]											
18	➔	Montere R15 plater i takfot iht. brannkonsept	3 dager	ti 12.03.24	to 14.03.24	[Light blue bar from 12.03.24 to 14.03.24]											
19	➔	Sparkling og maling 2 strøk gips himlinger	8 dager	fr 15.03.24	ti 26.03.24	[Light blue bar from 15.03.24 to 26.03.24]											
20	➔	Utbedre tiltak listet opp i beskrivelse fra Brannkonsept rapport	4 dager	fr 15.03.24	on 20.03.24	[Light blue bar from 15.03.24 to 20.03.24]											

Prosjekt: Trekløveren fremdrift
Dato: ma 02.10.23

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Inaktivt aktivitet		Bare start			
Inaktiv milepæl		Bare slutt			

Prosjekt Trekløveren barnehage - oppgradering i henhold til revidert brannkonsept

ma 02.10.23

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Gantt chart grid																
						august	septem	oktober	novemb	desemb	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	au				
21	➔	Montere brann detektorer i loftsetasje rom og hulrom dersom krav i brannkonsept	1 dag?	fr 15.03.24	fr 15.03.24																	
22	➔	Kontroll og utskifting av utgåtte ledelys rømningsveier	4 dager	to 21.03.24	ti 26.03.24																	
23	➔	Montering taklister, brannluker, brannfuging, fuging, etc.	3 dager	on 27.03.24	fr 29.03.24																	
24	➔	Støymåling av klang, etc.	1 dag	fr 29.03.24	fr 29.03.24																	
25	➔	Remontering av lysarmaturer, brann detektorer, lydabsorbenter iht. lyd rapport, luker, etc. i himlinger	4 dager	on 27.03.24	ma 01.04.24																	
26	➔	Rengjøring av sone område	1 dag	ti 02.04.24	ti 02.04.24																	
27	➔	Ferdigsbefaring sone område	1 dag	on 03.04.24	on 03.04.24																	
28	➔	Overlevering sone område	1 dag	to 04.04.24	to 04.04.24																	
29	➔	Soneområde 2	22 dager	fr 05.04.24	ma 06.05.24																	
30	➔	Alle aktiviteter som for Sone 1	22 dager	fr 05.04.24	ma 06.05.24																	
31	➔	Soneområde 3	23 dager	ti 07.05.24	to 06.06.24																	
32	➔	Alle aktiviteter som for Sone 1	23 dager	ti 07.05.24	to 06.06.24																	
33	➔	Soneområde 4	40 dager	ma 10.06.24	fr 02.08.24																	
34	➔	Alle aktiviteter som for Sone 1	22 dager	ma 10.06.24	ti 09.07.24																	
35	➡	Ferdigbefaring	1 dag	on 24.07.24	on 24.07.24																	
36	➡	Overlevering byggherre	1 dag	fr 02.08.24	fr 02.08.24																	



Prosjekt: Trekløveren fremdrift
Dato: ma 02.10.23

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Inaktiv aktivitet		Bare start			
Inaktiv milepæl		Bare slutt			