

# SNR

## Hovedplan - SNR

Description	Start	Duration	Finish	2021				2022				2023				2024				2025			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>SNR</b>																							
<b>Bygg 40 - Psykiatribygg</b>	27.Apr.2022	769 d	03.Jun.2024																				
Prosjektering - Bygg 40	27.Apr.2022	553 d	31.Oct.2023																				
Grunnarbeid - Bygg 40	24.Jun.2022	145 d	15.Nov.2022																				
Råbygg - Bygg 40	15.Aug.2022	466 d	23.Nov.2023																				
Innvendig arbeid - Bygg 40	07.Mar.2023	444 d	23.May.2024																				
Testfase - Bygg 40	15.Apr.2024	50 d	03.Jun.2024																				
<b>Bygg 50</b>	12.Mar.2021	1382 d	22.Dec.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 50	12.Mar.2021	470 d	24.Jun.2022																				
Prosjektering - Bygg 50	01.May.2021	798 d	07.Jul.2023																				
Råbygg - Bygg 50	28.Feb.2022	610 d	30.Oct.2023																				
Innvendig arbeid - Bygg 50	27.Feb.2023	602 d	20.Oct.2024																				
Tett bygg - Bygg 50	10.May.2023	0	09.May.2023	▼ 10.May.2023																			
Testfase - Bygg 50	05.Aug.2024	140 d	22.Dec.2024																				
<b>Bygg 60</b>	12.Mar.2021	1382 d	22.Dec.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 60	12.Mar.2021	450 d	04.Jun.2022																				
Prosjektering - Bygg 60	01.May.2021	672 d	03.Mar.2023																				
Råbygg - Bygg 60	07.Feb.2022	533 d	24.Jul.2023																				
Innvendig arbeid - Bygg 60	12.Dec.2022	651 d	22.Sep.2024																				
Tett bygg - Bygg 60	20.Jan.2023	0	19.Jan.2023	▼ 20.Jan.2023																			
Testfase - Bygg 60	01.Apr.2024	266 d	22.Dec.2024																				
<b>Bygg 70</b>	12.Mar.2021	1382 d	22.Dec.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 70	12.Mar.2021	405 d	20.Apr.2022																				
Prosjektering - Bygg 70	01.May.2021	623 d	13.Jan.2023																				
Råbygg - Bygg 70	03.Jan.2022	299 d	28.Oct.2022																				
Innvendig arbeid - Bygg 70	27.Jun.2022	705 d	31.May.2024																				
Tett bygg - Bygg 70	12.Aug.2022	0	11.Aug.2022	▼ 12.Aug.2022																			
Testfase - Bygg 70	06.Nov.2023	413 d	22.Dec.2024																				
<b>Bygg 80 - Helipad</b>	01.Aug.2024	213 d	01.Mar.2025																				
Helikopterplattform	01.Aug.2024	213 d	01.Mar.2025																				
<b>Bygg 90 - Teknisk bygg</b>	12.Mar.2021	1382 d	22.Dec.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 90	12.Mar.2021	287 d	23.Dec.2021																				
Prosjektering - Bygg 90	14.Jun.2021	558 d	23.Dec.2022																				
Råbygg - Bygg 90	14.Sep.2021	176 d	08.Mar.2022																				
Innvendig arbeid - Bygg 90	20.Jun.2022	644 d	24.Mar.2024																				
Testfase - Bygg 90	19.Feb.2024	308 d	22.Dec.2024																				
<b>Utenomhus</b>	01.Aug.2023	792 d	30.Sep.2025																				
Utenomhus arbeid	01.Aug.2023	792 d	30.Sep.2025																				

Prosjektleder : <None> Layout : 0000-Hoved Plan  
 Planlegger : <None> Filter

Early    Summary    Milestone