


SHA plan E22

Pumpestasjoner og ventilkummer 1

Oppdrag: 637269

Nytt renseanlegg for Sula og Ålesund
kommune – Kongshaug (KRA)



Dato: 28.08.2024

Versjon: 00

Dokumentinformasjon

Oppdragsgjevar: Ålesund kommune
Tittel på rapport: SHA plan E22 Pumpestasjoner og ventilkummer 1
Oppdragsnamn: KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger
Oppdragsnummer: 637269-01
Dokumentnummer: AVM-40-U-RAP-001
Utarbeidd av: Sondre Ørsjødal og Hans Konrad Lundekvam
Oppdragsleiar: Cathrine Lyche
Tilgjenge: Open

Kort samandrag

SHA planen for E22 Grunn- og bygningsmessige arbeider er ein av SHA planane som skal bli utarbeida for prosjektet Nytt renseanlegg for Sula og Ålesund kommune - Kongshaug (KRA). Denne SHA planen omhandlar arbeid som skal gjerast for etablering av pumpestasjonar og ventilkummar.

| Ver | Dato | Nytt dokument Beskriving | SONO Utarb. av | HKL KS |
|-----|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 00 | 2. sep. 2024 | | | |

Innhald

| | |
|--|---|
| 1. Innleiing | 3 |
| 1.1. Kort om prosjektet | 3 |
| 1.2. Definisjonar og forkortingar | 3 |
| 1.3. Prosjektets SHA mål | 4 |
| 1.4. Oppdatering og distribusjon av SHA planen | 4 |
| 2. Organisasjonskart | 6 |
| 3. Framdriftsplan | 7 |
| 3.1. Hovudframdriftsplan i utføringsfasen (viktige milepelar) | 7 |
| 3.2. Detaljert framdriftsplan | 7 |
| 3.3. Spesifikke tiltak | 7 |
| 3.4. Rutinar for avviksbehandling - endring og oppdatering av SHA planen | 9 |

1. Innleiing

Denne SHA-planen er utarbeida som eit ledd i å sikre at utbygginga av nytt renseanlegg for Sula og Ålesund kommune blir gjennomført slik at liv og helse til alle som deltar i eller blir påverka av prosjektet ikkje settast i fare.

1.1. Kort om prosjektet

Ålesund og Sula kommune skal bygge felles avløpsrenseanlegg på Kongshaug ved Kvasneset i Sula kommune for å tilfredsstille krava til sekundær reinsing av avløpsvatnet. Anlegget byggast for å kunne behandle alt avløpsvatn i Sula kommune og sonene i indre del av Ålesund kommune. Anlegget vil bli dimensjonert i forhold til prognosar for befolkningsauke fram til 2050.

Kommunen skal bygge følgande (delprosjekt):

1. Renseanlegg i fjell/berg, samt administrasjonsdel i dagen.
2. Overføringsanlegg for avløpsvatn frå eksisterande renseanlegg/utslepp til det nye renseanlegget, både frå Sula og Ålesund kommune. Nye avløpsleidningar på land, sjøleidningar, pumpestasjonar osv. samt nedlegging av eksisterande anlegg.

1.2. Definisjonar og forkortinger

| | |
|-------------|--|
| AML | Arbeidsmiljølova |
| AVM | Asplan Viak og Multiconsult |
| BHF | Byggherreforskrifta. Forskrift om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassar |
| Entreprenør | Byggherrens kontraktspart uansett kontraktstype. Entreprenør er såleis fellesnamn på kontraktspart i totalentreprisar, vare- og utstyrleveransar og tradisjonelle entreprisar. |
| IKF | Internkontrollforskrifta, Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerheitsarbeid i verksemda |
| HB | Hovudbedrift i høve AML § 2-2 og IKF § 6 |
| HMS | Helse, miljø og sikkerheit. Inkluderer og ytre miljø. |
| KP | Koordinator for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen |
| KU | Koordinator for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i utføringsfasen |
| SJA | Sikker-jobb-analyse |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| SHA | Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø |
|-----|-----------------------------------|

1.3. Prosjektets SHA mål

Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ivaretaking av det ytre miljø (YM) skal inngå som en sentral del av alle aktivitetar i prosjektet. Det er et grunnleggande prinsipp for byggherre at oppgåver som utførast, og tiltak som gjennomførast, ikkje skal medføre at liv og helse settast i fare, eller at verdiar utsettast for materielle skader og uønskte hendingar.

Målsettinga med SHA-arbeidet er:

- Ingen ulykker som fører til personskadar med varige mein eller dødsfall på anlegget
- Det skal arbeidast aktivt for å forebygge personskade på anlegget
- Sjukefråværet på anleggsplassen skal ikkje overstige gjennomsnittet for anleggsbransjen
- Tilsette på anleggsplassen skal minst ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenningsforskrifter eller gjeldande landsomfattande tariffavtale for den aktuelle bransje
- Alle uønskte hendingar skal registrerast, gjentaking skal forebyggast
- Det skal gjennomførast risikovurdering/-analyse for alle arbeidsoperasjonar som kan medføre risiko for skade på menneske, miljø eller materielle verdiar

1.4. Oppdatering og distribusjon av SHA planen

KP har ansvaret for utarbeiding av innhald til SHA-planen med tanke på tidsbruk, risikovurdering av løysningar samt beskriving av spesifikke tiltak.

KU har ansvaret for å ajourføre, komplettere og distribuere planen i bygge- og anleggstida. Vedlegg til planen, som for eksempel framdriftsplanar reviderast etter behov og blir distribuert separat.

SHA-planen må sjåast i samanheng med SHA-kråv og spesifikasjonar ivaretatt i andre deler av kontrakten da disse krava ikkje er medtatt i SHA- planen. Dette gjeld blant anna krav til:

- Forebyggande tiltak (riggforhold) iht. BHF §9


- Ansvar og oppgåver for hovedbedrift og verneorganisasjonen inkludert rutinar for samordning av vernearbeidet (AML § 2-2, kap. 6 og IK-forskrifta § 6)

Distribusjonsliste SHA plan


| Funksjon | Kontaktperson | Verksemd | E-post |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Byggherre | Terje Endresen | Ålesund kommune | terje.endresen@alesund.kommune.no |
| Byggherrens representant | - | | |
| Byggeleder | Trygve Årvold | Ålesund kommune | trygve.wigestrond.arsvold@alesund.kommune.no |
| Koordinator prosjektering, KP | Hans Konrad Lundekvam | AVM | hkl@multiconsult.no |
| Koordinator utføring, KU | - | | |
| Prosjekterande | Cathrine Lyche | AVM | Cathrine.Lyche@Asplanviak.no |
| Entreprenør | - | | |

2. Organisasjonskart

Prosjektet skal gjennomførast som ei utføringsentreprise. Organisering og rollefordeling er vist i



Figur 2-1. Entreprise E22 er uthøva (denne entreprisen).



Figur 2-1 Organisasjonskart

* Ikke bestemt

3. Framdriftsplan

Før oppstart av arbeida skal entreprenør utarbeide ein framdriftsplan for utføringsfasen.

Framdriftsplanen skal vise at dei forskjellege arbeidsoperasjonane ikkje fell saman på ein slik måte i tid eller stad at arbeidstakarane utsettast for farar, og skal vere så detaljert at den er eit hensiktsmessig verktøy for koordinering i utføringsfasen.

3.1. Hovudframdriftsplan i utføringsfasen (viktige milepelar)

| Beskriving | Dato |
|----------------------------|---------|
| Byggestart E22 | Q1 2025 |
| Overtaking frå entreprenør | Q1 2028 |

Sjå fremdriftsplan del II - E Frister og dagmulkter E22

3.2. Detaljert framdriftsplan

Det visast til prosjektet sin gjeldande framdriftsplan. Framdriftsplanar er ein del av SHA planen, og må vere tilgjengeleg for alle arbeidsgivarar og arbeidstakarar på bygge- eller anleggspllassen.

3.3. Spesifikke tiltak

I dette kapitelet beskrivast spesifikke tiltak relatert til arbeid som kan innebere fare for liv eller helse. Dei spesifikke tiltaka er basert på risikovurderingar byggherren og dei prosjekterande har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Dette gjeld for risikoforhold som følgje av byggherren og dei prosjekterande sine val.

Løpende risikovurderingar skal inngå som ein del av entreprenøren sin internkontroll. Det betyr blant anna at entreprenøren skal foreta kontinuerlege vurderingar av identifiserte risikoområder og spesifikke tiltak i SHA planen. Vidare skal han informere byggherren om risikoforhold og spesifikke tiltak som ikkje er beskrive i planen. Sjå og kapittel 1.3.

Merk at generelle farar som dekkast av generelle risikoreduserande lov-/forskriftskrav og normale arbeidsinstruksar, ikkje omtalast i tabellen for spesifikke tiltak

| ID nr. | Aktivitet/ farekjelde | Fare/ uønskt hending | Årsak | Forslag til tiltak for å oppnå akseptabel risiko i bygge- eller anleggsfasen |
|--------|---|--|--|---|
| | PA040 Åse - E22 | | | |
| 1 | Etablering av byggegrop og ferdigstilling av området | Fare for konflikt og skade på 3.part som går langs tursti. Konflikt med 3.par tursti som går forbi PA040 Åse | Tursti går forbi/gjennom anleggsområdet | Stenge tursti i anleggsperioden. Alternativ rute skal skiltast (eksisterende veg) |
| 3 | Utgraving av byggegrop | Fare for utrasing av passerande fylkesveg | Lausmassar i byggeskråning rasar og drar med veg | Sjå geoteknisk rapport for krav til utførelse, AVM-480-G-RAP-500 |
| 4 | Utgraving av byggegrop og generelt anleggsarbeid ved anlegg i drift | Eksponering for avløpsvatn ved skader på eksisterende anlegg | Brot på leidningar | Omkopling skal gjerast i ein periode med låg vatnstraum og med mogelegheit for omlegging. |
| 5 | Sprengingsarbeid | Steinsprang på nærliggende områder/naust. | Lause småsteinar blir ikkje fanga opp av sprengingsduk og flyr til nærliggande bygg. | - Gjennomføre sprengingsarbeid i tidspunkt med lite trafikk - Sperre av området og varsle i god tid - Tilpassa sprengingsopplegg |
| 6 | Sprengingsarbeid | Steinsprang og sprengingsarbeid fører til skade på/ forstyrring for helikoptertrafikken | Helikopterplattform ligger ca. 250 meter frå PS | Sprengingsarbeida må koordinerast mot luftrafikk. |
| 7 | Sprengingsarbeid | Øydelegging eller forstyrring av medisinske instrumenter | Vibrasjonar frå sprenging, sjukehuset ligger omtrent 300 m frå PS | Kartlegge vibrasjonssensitivt utstyr på sjukehuset, vurdere behov for vibrasjonsmålarar. |
| 8 | Køyring av tungtransport | Konflikt med forbipasserande personar/bilar | Køyring av masser ut av området og betongbil inn under støying | Entreprenøren må utarbeide en plan for trygg trafikk og logistikk inne på anleggsområdet. |
| 9 | Plassering av byggekran | Fare for utrasing av kran/underlag | Meir ustabil grunn enn forventa | Geoteknikkar må vurdera grunnforhold i forhold til oppsett av kran og anna tungt utstyr |
| 10 | Løfting over nærliggande bygg | Fallande laster på bygg | Tunge løft over eksisterande reinseanlegg eller naust | - Kan sette på begrensingar på kran for å unngå løft over eksisterande bygg - Avsperring av området er forventa dekka av entreprenørens HMS system |

| ID nr. | Aktivitet/ farekjelde | Fare/ uønskt hending | Årsak | Forslag til tiltak for å oppnå akseptabel risiko i bygge- eller anleggsfasen |
|--------|--|---|--|--|
| 11 | Etablering av byggegrop og ferdigstilling av området | Ras av lausmasser ned i byggegrop/grøft | Lausmassar på toppen av byggegrop/grøft rasar ned i grop/grøft | Sjå geoteknisk rapport for krav til utførelse, AVM-480-G-RAP-500 |
| 13 | Støyping av vouter i vatnfylte kammer | Arbeid på liten plass, vanskeleg tilkomst | Voutere blir støypt etter at golvet over/tak er lagt på. Tilkomst er gjennom luker i golvet og 4-5 meter ned | Alltid to personar som jobbar samtidig. Ein inne i kammer og ein utanfor |
| 14 | Etablere grøft for inntaksleidning | Ras av lausmassar ned i grøft | Må grave ned 5 meter, og med bratte graveskråningar og ustabile lausmassar i tilfelle nedbør, kan det føre til ras | Bruk av grøftekassar ved behov sjå geoteknisk rapport AVM-480-G-RAP-500 for øvrige krav til utførelse, |
| 15 | Etablere grøft for inntaksleidning | Sprenging tett på bygg | Kan treffe på fjell ved etablering av grøft | Gjennomføre mindre, og fleire sprengingar |
| 16 | Etableregrøft for sjøleidning | Graving av grøft i og ved sjø | Ras frå graveskråningar Fall ned graveskråningar | Graveskråningar skal sperrast av, utførelse av graving i henhold til geoteknisk rapport, AVM-480-G-RAP-500 |
| 17 | Anleggsarbeid ved/langs Borgundfjordvegen | Utforkøyringar frå Borgundfjordvegen og ned i gravegrop - påkøyring/klemeskader | Graving for leidningar og kummer mellom eksisterande bygg og Borgundfjordvegen, vegen liggere høgare i terrenget | Langsgående sikring frå avkøyring til reinseanlegget austover og fram til eksisterande rekkverk. |
| | KA020 Ventilkum Stafsetneset E22 | | | |
| 1 | Etablering av byggegrop | Utrasing av lausmasser | Lausmassar i byggeskråning rasar som følge av ustabile massar og bratte skråningar | Unngå graving i periodar med mykje regn. Dette må vurderast av entreprenør underveis. Sjå geoteknisk rapport for føringar, AVM-452-G-RAP-500 |

| ID nr. | Aktivitet/ farekjelde | Fare/ uønskt hending | Årsak | Forslag til tiltak for å oppnå akseptabel risiko i bygge- eller anleggsfasen |
|--------|---|--|---|--|
| 2 | Etablering av byggegrop | Steinsprang fra sprengningsarbeid | Lause småsteinar blir ikkje fanga opp av sprengningsduk og flyr til nærliggande bygg, omtrent 25 meter til nærmare bustad | - Gjennomføre sprenningsarbeid i tidspunkt med lite trafikk - Sperre av området og varsle i god tid - Sprenge mindre salver, for å redusere konsekvensar |
| 3 | Etablering av byggegrop | Fare for fall ned i byggegrop | Manglende sikring rundt toppen av byggegropa kan føre til forbipasserande ved eit uhell går uti/ramlar ned i byggegrop | Vanleg sikring rundt byggegrop er forventa dekt av entreprenøren sitt HMS system |
| 4 | Etablering av byggegrop | Støy og rystelsar gir utfordringar for psykiatrisk sjukehus | Det nærliggande psykiatriske sjukehuset kan ha pasientar som er spesielt utfordrande, og ømfintlege for støy og rystelsar | Varsling til sjukehuset må gjerast i god tid, slik at støyande arbeid ikkje kjem som overraskelse |
| 5 | Graving før legging av kabel | Faresituasjonar som følge av hindring av tilgang til naust 15/86 og 15/340 | Planlagt trase for kabel kryssar den etablerte stien fram til nausta, og kan føre til at eigalarar får utfordringar med å kome fram | Etablere midlertidig sti fram til naust |
| 6 | Trekkeoperasjon for 710 mm rør opp til kum og gjennom borehol | Faresituasjonar som følge av hindring av tilgang til naust 15/86 og 15/340 | Planlagt trase for kabel kryssar den etablerte stien fram til nausta, og kan føre til at eigalarar får utfordringar med å kome fram | Etablere midlertidig sti fram til naust |
| | KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen E22 | | | |
| 1 | Etablering av byggegrop | Fare for utrasing som kan gi utfordringar for nærliggande bygningar | Nærmaste bygningar ligg 10-15 meter unna byggegrop og i periodar med mykje regn, kan grunnen bli ustabil | Sjå geoteknisk rapport for krav til utførelse, AVM-496-G-RAP-001 |

| ID nr. | Aktivitet/ farekjelde | Fare/ uønskt hending | Årsak | Forslag til tiltak for å oppnå akseptabel risiko i bygge- eller anleggsfasen |
|--------|--|---|--|---|
| 2 | Etablering av byggegrop | Kapping av eksisterande kablar | Nærmaste bygg er trafostasjon og det vil gå kablar ut og inn av bygget | Kabelpåvisning og forsiktig graving. Utførelse etter avtale med og tryggleikskrav fra eigar av trafostasjon. |
| 3 | Graving av rørtrase | Hindrar tilkomst til industri i området | Gravegrøft går tvers over trafikkert område, og kan hindre tilkomst til industri over lengre tid | - Planlegging av gravemetodikk - Varsling og merking av anleggsområde |
| | KA041 Ventilhus Moa E22 | | | |
| 1 | Etablering av byggegrop | Fare for kollisjonar med bilar og buss | Det er mykje trafikk i området, og ved arbeid tett på eksisterande veg, kan det oppstå farlege situasjonar | - Avsperring og dirigering forventast som del av entreprenør HMS system - Dirigering av trafikk - Vakter, ryggevakter - Lysregulering |
| | PA050 Breivika - E22 | | | |
| 1 | Byggegrop nedanfor veg | Utforkøyringar frå veg og ned i gravegrop - påkøyrsel/klemeskader | Byggegropa ligg i lågare i terrenget enn veg | Langsgåande sikring som en forlenging av eksisterande autovern ovanfor Møre bruktbildeler og minst forbi vegglivet til nabobygget |
| 2 | Graving for leidningstrase nedstraums pumpestasjon | Utrasing av graveskråning | | Sjå geoteknisk rapport for krav til utførelse, AVM-492-G-RAP-500 |
| 3 | Graving for leidningstrasé nedstrøms pumpestasjon | Utforkøyringar frå veg og ned i gravegrop - påkøyrsel/klemeskader | | Langsgåande sikring |
| 5 | Plassering av byggekran | Fare for utrasing av kran/underlag | Meir ustabil grunn enn forventa | Geoteknikkar må vurdera grunnforhold i forhold til oppsett av kran og anna tungt utstyr |
| 6 | Løfting over nærliggande bygg | Fallande laster på bygg | Tunge løft over eksisterande reinseanlegg eller naust | - Kan sette på avgrensingar på kran for å unngå løft over eksisterande bygg - Avsperring av området er forventa dekka av entreprenørens HMS system |
| | | | | |
| 7 | Etablering av byggegrop og arbeid i byggegrop | Ras av lausmasser ned i byggegrop/grøft | Lausmassar på toppen av byggegrop/grøft rasar ned i grop/grøft | Se geoteknisk rapport for krav til utførelse, AVM-492-G-RAP-500 |

3.4. Rutinar for avviksbehandling – endring og oppdatering av SHA planen

Alle på bygge-/anleggsplassen har eit ansvar for å rapportere avvik (endringar og oppdateringar) frå denne SHA planen.

Rutinar for avviksbehandling:

- Behov for endringar skal meldast skriftleg til koordinator utføring (KU) så snart forholdet oppdagast
- KU registrerer innmeldt/oppdagat behov for endring frå SHA planen gjennom prosjektet (byggherren) sitt avvikssystem
- Avgjerd om naudsynle tiltak tas av byggherren i samråd med KU og entreprenør
- Informasjon om endring og tiltak til alle i samsvar med SHA planen si distribusjonsliste, kap. 1.3