



ID	Risiko	Aktivitetsr	Ukenummer	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	Fag/ressurs (Tekst 21)	Område	Tidsplan													
										Kv 4, 2024	Kv 1, 2025	Kv 2, 2025	Kv 3, 2025	Kv 4, 2025	Kv 1, 2026	Kv 2, 2026	Kv 3, 2026	Kv 4, 2026	Kv 1, 2027	Kv 2, 2027	Kv 3, 2027		
59			Uke 10	Planering til gulv tekn.rom	ma 03.03.25	fr 07.03.25	5 dager	Betong	Del 1	Planering til gulv tekn.rom													
60			Uke 13	Planering og bunnledninger U-etg. Klargjøring til asfalt parkeringskjeller.	ma 24.03.25	fr 11.04.25	15 dager	Grunn	Del 1	asfalt parkeringskjeller.													
61			Uke 14	VA- rådhusvegen	ma 31.03.25	fr 11.04.25	10 dager	Grunn/rør	Del 1	VA- rådhusvegen													
62			Uke 17	Kranmontering - PÅSKE	ti 22.04.25	ti 22.04.25	1 dag	Kran	Del 1	Kranmontering - PÅSKE													
63			Uke 17	Asfaltering parkeringskjeller	ti 22.04.25	ma 28.04.25	5 dager	Grunn	Del 1	asfaltering parkeringskjeller													
64			Uke 17	Elementmontasje dekke over U-etg	ti 22.04.25	ti 06.05.25	10 dager	Prefab	Del 1	Elementmontasje dekke over U-etg													
65			Uke 19	Fundamenter del 1	on 07.05.25	ti 13.05.25	5 dager	Betong	Del 1	Fundamenter del 1													
66			Uke 20	Planering Plan 1 SV	on 14.05.25	ti 20.05.25	5 dager	Grunn	Del 1	Planering Plan 1 SV													
67			Uke 21	Betongarbeider plan 1 SV	on 21.05.25	on 04.06.25	10 dager	Betong	Del 1	Betongarbeider plan 1 SV													
68			Uke 23	Elementmontasje dekke over plan 1	to 05.06.25	to 19.06.25	10 dager	Prefab	Del 1	Elementmontasje dekke over plan 1													
69			Uke 25	Tilfylling plan 1 S	fr 20.06.25	ti 24.06.25	3 dager	Grunn	Del 1	Tilfylling plan 1 S													
70			Uke 25	Elementmontasje dekke over plan 2	fr 20.06.25	to 31.07.25	15 dager	Prefab	Del 1	Elementmontasje dekke over plan 2													
71			Uke 31	Elementmontasje dekke over plan 3	fr 01.08.25	to 21.08.25	15 dager	Prefab	Del 1	Elementmontasje dekke over plan 3													
72			Uke 1	Del 2	ma 03.03.25	to 06.11.25	155 dager		Del 2														
73			Uke 10	Betongarbeider: Kjellervegg. Stripefundament. Søyelfundament	ma 03.03.25	fr 28.03.25	20 dager	Betong	Del 2	Betongarbeider: Kjellervegg. Stripefundament. Søyelfundament													
74			Uke 13	Planering og bunnledninger U-etg	ma 24.03.25	fr 04.04.25	10 dager	Grunn	Del 2	Planering og bunnledninger U-etg													
75			Uke 19	Elementmontasje dekke over U-etg	on 07.05.25	on 04.06.25	20 dager	Prefab	Del 2	Elementmontasje dekke over U-etg													
76			Uke 34	Elementmontasje dekke over plan 1	fr 22.08.25	to 18.09.25	20 dager	Prefab	Del 2	Elementmontasje dekke over plan 1													
77			Uke 38	Elementmontasje dekke over plan 2	fr 19.09.25	to 16.10.25	20 dager	Prefab	Del 2	Elementmontasje dekke over plan 2													
78			Uke 42	Elementmontasje dekke over plan 3	fr 17.10.25	to 06.11.25	15 dager	Prefab	Del 2	Elementmontasje dekke over plan 3													
79			Uke 1	Del 3	ma 24.03.25	fr 21.11.25	151 dager		Del 3														
80			Uke 13	Betongarbeider: Kjellervegg. Stripefundament. Søyelfundament	ma 24.03.25	ma 28.04.25	20 dager	Betong	Del 3	Betongarbeider: Kjellervegg. Stripefundament. Søyelfundament													
81			Uke 17	Bunnledninger	ti 22.04.25	ti 06.05.25	10 dager	Grunn	Del 3	Bunnledninger													
82			Uke 18	Planering for gulv	ti 29.04.25	ti 13.05.25	10 dager	Grunn	Del 3	Planering for gulv													
83			Uke 20	Elementmontasje dekke over U-etg	on 14.05.25	on 04.06.25	15 dager	Prefab	Del 3	Elementmontasje dekke over U-etg													
84			Uke 23	Tilfylling kjeller	to 05.06.25	to 19.06.25	10 dager	Grunn	Del 3	Tilfylling kjeller													
85			Uke 25	Betongarbeider: Stripefundament. Ringmur. Søyelfundament	fr 20.06.25	fr 04.07.25	11 dager	Betong	Del 3	Betongarbeider: Stripefundament. Ringmur. Søyelfundament													
86			Uke 36	Elementmontasje dekke over plan 1	ma 01.09.25	fr 03.10.25	25 dager	Prefab	Del 3	Elementmontasje dekke over plan 1													
87			Uke 41	Elementmontasje dekke over plan 2	ma 06.10.25	fr 31.10.25	20 dager	Prefab	Del 3	Elementmontasje dekke over plan 2													
88			Uke 45	Elementmontasje dekke over plan 3	ma 03.11.25	fr 21.11.25	15 dager	Prefab	Del 3	Elementmontasje dekke over plan 3													
89			Uke 1	Tett bygg	fr 22.08.25	ma 02.03.26	130 dager?																
90			Uke 1	Del 1	fr 22.08.25	to 30.10.25	50 dager?		Del 1														
91			Uke 34	Forberedelse elementvegger (sviller, rekkverk)	fr 22.08.25	to 04.09.25	10 dager?	Tømmer	Del 1	Forberedelse elementvegger (sviller, rekkverk)													
92			Uke 36	Montasje ytterveggselementer	fr 05.09.25	to 02.10.25	20 dager	Tømmer	Del 1	Montasje ytterveggselementer													
93			Uke 40	Etterarbeid elementmontasje	fr 03.10.25	to 16.10.25	10 dager?		Del 1	Etterarbeid elementmontasje													
94			Uke 40	Montasje takelementer og tekking	fr 03.10.25	to 30.10.25	20 dager	Tak	Del 1	Montasje takelementer og tekking													
95			Uke 1	Del 2	fr 17.10.25	ma 05.01.26	50 dager?		Del 2														
96			Uke 42	Forberedelse elementvegger (sviller, rekkverk)	fr 17.10.25	to 30.10.25	10 dager?	Tømmer	Del 2	Forberedelse elementvegger (sviller, rekkverk)													
97			Uke 44	Yttervegger	fr 31.10.25	to 27.11.25	20 dager	Tømmer	Del 2	Yttervegger													
98			Uke 48	Etterarbeid elementmontasje	fr 28.11.25	to 11.12.25	10 dager?		Del 2	Etterarbeid elementmontasje													
99			Uke 48	Montasje takelementer og tekking	fr 28.11.25	ma 05.01.26	20 dager	Tak	Del 2	Montasje takelementer og tekking													
100			Uke 1	Del 3	fr 12.12.25	ma 02.03.26	50 dager?		Del 3														
101			Uke 50	Forberedelse elementvegger (sviller, rekkverk)	fr 12.12.25	ma 05.01.26	10 dager?	Tømmer	Del 3	Forberedelse elementvegger (sviller, rekkverk)													
102			Uke 2	Yttervegger	ti 06.01.26	ma 02.02.26	20 dager	Tømmer	Del 3	Yttervegger													
103			Uke 6	Etterarbeid elementmontasje	ti 03.02.26	ma 16.02.26	10 dager?		Del 3	Etterarbeid elementmontasje													
104			Uke 6	Montasje takelementer og tekking	ti 03.02.26	ma 02.03.26	20 dager	Tak	Del 3	Montasje takelementer og tekking													
105			Uke 1	Innredning	fr 24.10.25	ti 16.03.27	325 dager?																
106			Uke 37	Del 1	fr 24.10.25	fr 13.11.26	245 dager?		Del 1														
107			Uke 43	Gulvstøp	fr 24.10.25	to 06.11.25	10 dager?	Betong	Del 1	Gulvstøp													
108			Uke 45	Støvbinding	fr 07.11.25	to 18.12.25	30 dager	Maler	Del 1	Støvbinding													
109			Uke 46	Skjørt inkl. branntetting	fr 14.11.25	ma 16.02.26	60 dager	Tømmer	Del 1	Skjørt inkl. branntetting													

Aktivitet █ Deling █ Milepæl ◆ Sammen drag █ Prosjektsammen drag █ Manuell aktivitet █ Tidsfrist ↓



ID	Risiko	Aktivitetsr	Ukenummer	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	Fag/ressurs (Tekst 21)	Område	Tidsplan											
										Kv 4, 2024	Kv 1, 2025	Kv 2, 2025	Kv 3, 2025	Kv 4, 2025	Kv 1, 2026	Kv 2, 2026	Kv 3, 2026	Kv 4, 2026	Kv 1, 2027	Kv 2, 2027	Kv 3, 2027
165			Uke 12	Skjørt inkl. branntetting	ti 17.03.26	fr 19.06.26	60 dager	Tømmer	Del 3	Skjørt inkl. branntetting											
166			Uke 12	Hovedføringer sprinkler: Sjakter, O/H	ti 17.03.26	on 13.05.26	35 dager	Sprinkler	Del 3	Hovedføringer sprinkler: Sjakter, O/H											
167			Uke 13	Branntetting	ti 24.03.26	ti 16.02.27	205 dager	Brann	Del 3	Branntetting											
168			Uke 13	Hovedføringer ventilasjon: Sjakter, O/H	ti 24.03.26	on 13.05.26	30 dager	Vent	Del 3	Hovedføringer ventilasjon: Sjakter, O/H											
169			Uke 16	Hovedføringer varme: Sjakter, O/H	on 15.04.26	fr 19.06.26	45 dager	Varme	Del 3	Hovedføringer varme: Sjakter, O/H											
170			Uke 16	Hovedføringer kjøling: Sjakter, O/H	on 15.04.26	fr 19.06.26	45 dager	Kjøling	Del 3	Hovedføringer kjøling: Sjakter, O/H											
171			Uke 16	Hovedføringer sanitær: Sjakter, O/H	on 15.04.26	fr 19.06.26	45 dager	Sanitær	Del 3	Hovedføringer sanitær: Sjakter, O/H											
172			Uke 19	Hovedføringer elektro, kabelbroer: Sjakter, O/H	to 07.05.26	fr 19.06.26	30 dager	Elektro	Del 3	Hovedføringer elektro, kabelbroer: Sjakter, O/H											
173			Uke 21	Stendring innervegger og fasthimling + spikerslag	fr 22.05.26	fr 25.09.26	75 dager	Tømmer	Del 3	Stendring innervegger og fasthimling + spikerslag											
174			Uke 24	Trekkerør vegger	ma 08.06.26	fr 25.09.26	65 dager	Elektro	Del 3	Trekkerør vegger											
175			Uke 24	Hovedføringer elektro, stigeakbler: Sjakter, O/H	ma 08.06.26	fr 26.06.26	15 dager	Elektro	Del 3	Hovedføringer elektro, stigeakbler: Sjakter, O/H											
176			Uke 25	Hovedføringer elektro, kabeltrekking: Sjakter, O/H	ma 15.06.26	ti 02.02.27	145 dager	Elektro	Del 3	Hovedføringer elektro, kabeltrekking: Sjakter, O/H											
177			Uke 31	Plating 1 side	ma 27.07.26	fr 23.10.26	65 dager	Tømmer	Del 3	Plating 1 side											
178			Uke 33	Rør i vegger	ma 10.08.26	fr 30.10.26	60 dager	Rør	Del 3	Rør i vegger											
179			Uke 34	Lukke vegger	ma 10.08.26	fr 06.11.26	60 dager	Tømmer	Del 3	Lukke vegger											
180			Uke 37	Sparkling	ma 07.09.26	fr 27.11.26	60 dager	Maler	Del 3	Sparkling											
181			Uke 39	Maling	ma 21.09.26	ti 12.01.27	75 dager	Maler	Del 3	Maling											
182			Uke 42	Himlingsgrid og tekniske plater	ma 12.10.26	ti 26.01.27	70 dager	Himling	Del 3	Himlingsgrid og tekniske plater											
183			Uke 45	Utstyrsmonasje sprinkler	ma 02.11.26	ti 16.02.27	70 dager	Sprinkler	Del 3	Utstyrsmonasje sprinkler											
184			Uke 45	Utstyrsmonasje varme	ma 02.11.26	ti 16.02.27	70 dager	Varme	Del 3	Utstyrsmonasje varme											
185			Uke 45	Utstyrsmonasje sanitær	ma 02.11.26	ti 16.02.27	70 dager	Sanitær	Del 3	Utstyrsmonasje sanitær											
186			Uke 45	Utstyrsmonasje elektro	ma 02.11.26	ti 16.02.27	70 dager	Elektro	Del 3	Utstyrsmonasje elektro											
187			Uke 2	Lukking av himling	on 13.01.27	ti 02.03.27	35 dager	Himling	Del 3	Lukking av himling											
188			Uke 7	Befaring og utbedringer mot MC	on 17.02.27	ti 16.03.27	20 dager		Del 3	Befaring og utbedringer mot MC											
189			Uke 11	MC del 3	ti 16.03.27	ti 16.03.27	0 dager		Del 3	MC del 3											
190			Uke 1	Slutfase	ma 16.11.26	fr 20.08.27	170 dager			16.03											
191			Uke 1	Idriftsetting	ma 16.11.26	fr 21.05.27	120 dager			Idriftsetting del 1											
192			Uke 47	Idriftsetting del 1	ma 16.11.26	ti 19.01.27	40 dager		Del 1	Idriftsetting del 2											
193			Uke 3	Idriftsetting del 2	on 20.01.27	ti 16.03.27	40 dager		Del 2	Idriftsetting del 3											
194			Uke 11	Idriftsetting del 3	on 17.03.27	fr 21.05.27	40 dager		Del 3	Integrerte tester											
195			Uke 1	Integrerte tester	ma 24.05.27	fr 06.08.27	40 dager			Fullskalatestering											
196			Uke 21	Integrerte tester	ma 24.05.27	fr 06.08.27	40 dager														
197			Uke 1	Fullskalatester	ma 09.08.27	fr 20.08.27	10 dager														
198			Uke 32	Fullskalatestering	ma 09.08.27	fr 20.08.27	10 dager														
199			Uke 1	Prøvedrift	ma 23.08.27	ti 31.07.29	507 dager														
200			Uke 34	Prøvedriftsperiode 2 år	ma 23.08.27	ti 31.07.29	507 dager														

Prosjekt: 220417 HIT | Aktivitet Deling Milepæl Sammendrag Prosjektsammendrag Manuell aktivitet Tidsfrist

Dato: ma 28.10.24