

	Reguleringsplan
	Anskaffelser
	Kravspesifikasjoner
	Bygging/gjennomføring
	Politiske vedtak

«Pris- og designkonkurransen»

PLANLAGT FRAMDRIFT – OS PROSJEKTET 21/11 - 2017		
Milepel	Tid	Merknad
Gjennomføringsmodell valgt	Desember 2017	
Overordnet fremdriftsplan vedtatt	Desember 2017	
Varsel om oppstart av regulering og høring av planprogram	Desember 2017	
Utlysning konkurranse prosessleder samspill	Desember 2017	
Invitasjon og gjennomføring av «Dialogkonferanse»	Desember 2017	Informere markedet om prosjektet.
Kontrakt med prosessleder samspill	Januar 2018	I slutten av januar
Brukerfokus 1 – Kvalitetssikre program for idrettshall og program for skole	Januar -mars 2018	
Areal og funksjonsprogram, teknisk program	Februar - Mars 2018	
Utlysning konkurranse – (Prekvalifisering)	Februar 2018	
Sammenstilling av innkomne uttalelser og evt revisjon av planprogram	Februar 2018	
Entreprenørgrupper til konkurranse valgt	Mars 2018	
Vedtak av økonomiske rammer for totalprosjektet, skole, arena og infrastruktur	Mars 2018	
Vedtak av planprogram	Mars 2018	
Bestilling av nødvendige temauredninger til KU	April 2018	
Utsending av konkurranse - Tilbudsfasen	April 2018	
Mottatt løsningsforslag fra entreprenørgrupper	August 2018	Rett etter sommerferien
Evaluering/forhandlinger	August 2018	
Kontrakt inngått med entreprenørgruppe	September 2018	
Oppstart utviklingsfase Arena	Oktober 2018	
Brukerfokus 3 – Kvalitetssikring av prosjekt mot brukere, regler for tippemidler m.m.	Desember 2018	
Innsending av planforslag - Reguleringsplan	November 2018	
1 gang behandling av planforslag.	Desember 2018	Ekstraordinært møte i teknisk utvalg
Ferdig forprosjekt Arena	Januar 2019	
Innsending av rammesøknad Arena	Januar 2019	
Godkjenning forprosjekt Arena	Februar 2019	
Finansiering – Budsjett og økonomiplan	Februar 2018	
Vedtak reguleringsplan og rammesøknad	Febr/Mars 2019	Avhenger av møteplan.
Innsending av IG Arena	Mars 2019	

Byggestart – Idrettshall/Arena skole	Mars 2019	
Brukerfokus 4 – Innredning koordinering	August 2019	
Teknisk ferdig bygg	Desember 2019	
Overlevering bygg	Mars 2020	
Ferdigstilling utomhus	Juni 2020	
Skole		
Må detaljeres basert på aktuell fremdrift. Kan forskyves i tid.		
Brukerfokus 1 – Program skole	Nov 2021	
Brukerfokus 2 – Tekniske funksjonsbeskrivelser	Nov 2021	
Oppstart utviklingsfase skole	Jan 2022	
Ferdig omforent forprosjekt skole	Okt 2022	
Betinget kontrakt for gjennomføring Skole	Nov 2022	
Godkjenning forprosjekt Skole	Desember 2022	
Finansiering – Budsjett og økonomiplan	Desember 2022	
Oppstart byggearbeider	Januar 2023	
Mekanisk ferdig klart for testing av tekniske anlegg	Mai 2024	
Innflytting	Juni 2024	
Skolestart	August 2024	