

Fremdriftsplan prosjekt Nyfødt intensiv, Fase 1. Rev. A. Dato 07.05.2018

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	ForNavn på ressurser aktiv	Gantt chart grid (01. okt. 18 to 25. feb. 19)																											
1	<b>83649 Utskifting av kjøletårn Rikshospitalet</b>	<b>79 dager</b>	<b>ma 01.10.18</b>	<b>ti 15.01.19</b>		[Gantt bar: 01.10.18 to 15.01.19]																											
2	<b>Rivearbeider</b>	<b>8 dager</b>	<b>ma 01.10.18</b>	<b>on 10.10.18</b>		[Gantt bar: 01.10.18 to 10.10.18]																											
3	Riving og rydding/forberedelser for nye tårn	18 dager	ma 01.10.18	on 24.10.18		[Gantt bar: 01.10.18 to 24.10.18]																											
4	<b>Byggearbeider</b>	<b>69 dager</b>	<b>ma 15.10.18</b>	<b>ti 15.01.19</b>		[Gantt bar: 15.10.18 to 15.01.19]																											
5	Rørarbeider	31 dager?	ti 02.10.18	fr 09.11.18		[Gantt bar: 02.10.18 to 09.11.18]																											
6	Montasje av stativ og alle fire tårn	10 dager?	on 24.10.18	sø 04.11.18		[Gantt bar: 24.10.18 to 04.11.18]																											
7	Tilkobling av de to første tårnene tårn til røret	6 dager?	ma 05.11.18	ma 12.11.18 <sup>6</sup>		[Gantt bar: 05.11.18 to 12.11.18]																											
8	Elektroarbeider	53 dager?	on 03.10.18	on 12.12.18		[Gantt bar: 03.10.18 to 12.12.18]																											
9	Automatikkarbeider	58 dager?	on 03.10.18	on 19.12.18		[Gantt bar: 03.10.18 to 19.12.18]																											
10	Egentest	2 dager?	ma 12.11.18	ti 13.11.18		[Gantt bar: 12.11.18 to 13.11.18]																											
11	Fullskalatest 1 - Av de to tørste tårnene	2 dager?	ma 19.11.18	ti 20.11.18		[Gantt bar: 19.11.18 to 20.11.18]																											
12	Feilretting	6 dager	ma 19.11.18	ma 26.11.18		[Gantt bar: 19.11.18 to 26.11.18]																											
13	Fullskalatest 2 - Av de to første tårnene	1 dag?	to 29.11.18	to 29.11.18		[Gantt bar: 29.11.18 to 29.11.18]																											
14	Prøvedrift - Av de to første tårnene	24 dager?	ma 03.12.18	to 03.01.19		[Gantt bar: 03.12.18 to 03.01.19]																											
15	<b>Arbeider med de to siste tårnene - inkl. rør, elektro, automatikk, tester og prøvedrift</b>	73 dager?	fr 02.11.18	fr 08.02.19		[Gantt bar: 02.11.18 to 08.02.19]																											
16	<b>Leveranser</b>	<b>2 dager</b>	<b>fr 02.11.18</b>	<b>lø 03.11.18</b>		[Gantt bar: 02.11.18 to 03.11.18]																											
17	Levering av tårnene	2 dager	fr 02.11.18	lø 03.11.18		[Gantt bar: 02.11.18 to 03.11.18]																											
18																																	
19	<b>FERDIG, alle arbeider ferdig</b>	<b>1 dag</b>	<b>fr 15.02.19</b>	<b>fr 15.02.19</b>	Alle	[Gantt bar: 15.02.19 to 15.02.19]																											