

Lysverksbyggene Kode 1 og Kulturskolen

HOVEDTIDSPLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Mar '19	Apr '19	May '19	Jun '19	Jul '19	Aug '19	Sep '19	Oct '19	Nov '19	Dec '19	Jan '20	Feb '20	Mar '20	Apr '20	May '20
1	Kunngjøring Doffin	0 days	Tue 05.03.19	Tue 05.03.19	◆ 05.03														
2	Tilbudsbefaring	0 days	Wed 13.03.19	Wed 13.03.19	◆ 13.03														
3	Regneperiode for tilbydere	27 days	Tue 05.03.19	Wed 10.04.19															
4	Frist for spørsm. Vedr konkurransegrunnlag	0 days	Mon 01.04.19	Mon 01.04.19		◆ 01.04													
5	Tilbudsåpning	0 days	Wed 10.04.19	Wed 10.04.19		◆ 10.04													
6	Tilbudsevaluering	11 days	Thu 11.04.19	Tue 30.04.19															
7	Intensjonsmelding vedr.tildeling av kontrakt	0 days	Tue 30.04.19	Tue 30.04.19			◆ 30.04												
8	Karensperiode	10 days	Thu 02.05.19	Wed 15.05.19															
9	Kontraktssignering	0 days	Wed 15.05.19	Wed 15.05.19			◆ 15.05												
10	<b>Hovearbeider Kode 4 og kulturbygg</b>	<b>100 days</b>	<b>Thu 16.05.19</b>	<b>Mon 04.11.19</b>															
11	Mobilisering / tilrigging	10 days	Thu 16.05.19	Fri 31.05.19															
12	Produksjon	80 days	Mon 03.06.19	Mon 21.10.19															
13	Ferdigbefaringer/reklamasjoner	10 days	Tue 22.10.19	Mon 04.11.19															
14	Overtakelse	0 days	Mon 04.11.19	Mon 04.11.19															
15	<b>Tårnbygg</b>	<b>40 days</b>	<b>Mon 23.03.20</b>	<b>Mon 18.05.20</b>															
16	Mobilisering / tilrigging	5 days	Mon 23.03.20	Fri 27.03.20															
17	Produksjon	30 days	Mon 30.03.20	Fri 08.05.20															
18	Nedrigging	5 days	Mon 11.05.20	Fri 15.05.20															
19	Ferdigbefaringer/reklamasjoner	5 days	Mon 11.05.20	Fri 15.05.20															
20	Overtakelse	0 days	Mon 18.05.20	Mon 18.05.20															