

**Del D**  
**Fremdriftsplan etableringsfasen bygg 030 SSK**  
**Leie av modulbygg for blodprøvetaking og hørselspoliklinikk**



Vedlagt følger leietakers overordnede fremdriftplan.  
Utleiers detaljerte fremdriftsplan frem til leietakers brukstakelse av arealene skal basere seg på denne fremdriftsplanen.

SSK modul blodprøve og hørselsprøve

Sørlandet sykehus HF  
21 desember



ID	Aktivitet	Start	Slutt	Vanghet	Start	Slutt
1	Miljøpølser	ma 17.06.19	ma 16.12.19	129 dager	11 april	21 desember
2	Innleveringsfrist tilbud	ma 17.06.19	ma 17.06.19	0 dager		
3	Klar for montasje av moduler	fr 18.10.19	fr 18.10.19	0 dager		
4	Bruskaløse for leietaker	ma 16.12.19	ma 16.12.19	0 dager		
5	Forberedelser	fr 01.02.19	to 09.05.19	70 dager		
6	Utredning for konkurranse	fr 01.02.19	to 09.05.19	70 dager		
7	Utlegg av konkurranse på doffin/TED	to 09.05.19	to 09.05.19	0 dager		
8	Konkurranse	fr 10.05.19	on 10.07.19	43 dager		
9	Konkurranseperiode	fr 10.05.19	ma 17.06.19	27 dager		
10	Anbudbehandling	ma 17.06.19	fr 28.06.19	10 dager		
11	Intensjonsklaringsperiode	fr 28.06.19	ti 09.07.19	9 dager		
12	Kontrahering	on 10.07.19	on 10.07.19	0 dager		
13	Levering	to 11.07.19	to 28.11.19	101 dager		
14	Prosjekteringsperiode	to 11.07.19	on 11.09.19	45 dager		
15	Grunn og betongarbeider	ma 09.09.19	fr 18.10.19	30 dager		
16	Brakremontasje	fr 18.10.19	to 14.11.19	20 dager		
17	Stedlige tilpassingsarbeider	fr 15.11.19	to 28.11.19	10 dager		
18	Søknad om rammetiløse	ma 25.04.19	on 26.06.19	42 dager		
19	Anskaffe ansvarlig søker	ma 25.04.19	fr 10.05.19	10 dager		
20	Etablere saknadsgrunnlag	ma 25.04.19	fr 10.05.19	10 dager		
21	Søknad til arbeidstilsynet	fr 10.05.19	on 15.05.19	4 dager		
22	Innsending av søknader	ti 14.05.19	ti 14.05.19	0 dager		
23	Kommunal behandlingstid	on 15.05.19	ti 25.06.19	30 dager		
24	Estimer godkjennestidspunkt	on 26.06.19	on 26.06.19	0 dager		

Aktivitet:  Aktivitet  
 Dato:  Dato  
 Milepæl:  Milepæl  
 Semmering:  Semmering  
 Prosjektstartdato:  Prosjektstartdato  
 Innebygd aktivitet:  Innebygd aktivitet  
 Innebygd milepæl:  Innebygd milepæl  
 Manuell sammenheng:  Manuell sammenheng  
 Manuell aktivitet:  Manuell aktivitet  
 Bare vektighet:  Bare vektighet  
 Manuell sammendragssammenheng:  Manuell sammendragssammenheng  
 Manuell sammendrag:  Manuell sammendrag  
 Bare start:  Bare start  
 Bare slutt:  Bare slutt  
 Ekstern milepæl:  Ekstern milepæl  
 Tidslinje:  Tidslinje  
 Ekstern aktivitet:  Ekstern aktivitet  
 Manuell fremdrift:  Manuell fremdrift  
 Ekstern fremdrift:  Ekstern fremdrift