

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Timeline																								
					2018 Aug	2018 Sep	Qtr 4, 2018 Oct	2018 Nov	2018 Dec	Qtr 1, 2019 Jan	2019 Feb	2019 Mar	Qtr 2, 2019 Apr	2019 May	2019 Jun	Qtr 3, 2019 Jul	2019 Aug	2019 Sep	Qtr 4, 2019 Oct	2019 Nov	2019 Dec	Qtr 1, 2020 Jan	2020 Feb	2020 Mar	Qtr 2, 2020 Apr	2020 May	2020 Jun	Qtr 3, 2020 Jul	2020 Aug
1	Offentlige tillatelser	185 days	Thu 27.09.18	Fri 05.07.19																									
2	Reguleringsplan	185 days	Thu 27.09.18	Fri 05.07.19																									
3	Rammetillatelse	185 days	Thu 27.09.18	Fri 05.07.19																									
4	AMU-behandling	30 days	Thu 25.10.18	Wed 05.12.18																									
5	Arbeidstilsynet	20 days	Thu 06.12.18	Fri 11.01.19																									
6																													
7	Prosjektering riving	30 days	Mon 15.10.18	Fri 23.11.18																									
8	Miljøkartlegging eksisterende bygg	15 days	Mon 15.10.18	Fri 02.11.18																									
9	Teknisk beskrivelse	15 days	Mon 05.11.18	Fri 23.11.18																									
10																													
11	Prosjektering nybygg	108 days	Thu 27.09.18	Wed 06.03.19																									
12	Oppstart	3 days	Thu 27.09.18	Mon 01.10.18																									
13	Planløsninger inkl. Brukermedvirkning	30 days	Tue 02.10.18	Mon 12.11.18																									
14	Brannkonsept	20 days	Tue 02.10.18	Mon 29.10.18																									
15	Lydkonsept	30 days	Tue 02.10.18	Mon 12.11.18																									
16	Energiregnskap	30 days	Tue 30.10.18	Mon 10.12.18																									
17	Miljøoppfølgingsplan	63 days	Tue 02.10.18	Mon 07.01.19																									
18	Høyderegnskap/hovedføringer tekniske anlegg	30 days	Tue 02.10.18	Mon 12.11.18																									
19	Romskjema	40 days	Tue 16.10.18	Mon 10.12.18																									
20	Prinsipper tekniske anlegg	35 days	Tue 02.10.18	Mon 19.11.18																									
21	Bæresystem og fundamentering	35 days	Tue 02.10.18	Mon 19.11.18																									
22	Tekniske rom, sjakter og nisjer	20 days	Tue 02.10.18	Mon 29.10.18																									
23	Brukermedvirkning utomhus	60 days	Tue 02.10.18	Wed 02.01.19																									
24	Vei og VA	30 days	Tue 13.11.18	Wed 02.01.19																									
25	3D-modellering alle fag	100 days	Thu 04.10.18	Fri 01.03.19																									
26	2D-tegninger og skjemaer	40 days	Mon 07.01.19	Fri 01.03.19																									
27	Tekniske beskrivelser alle fag	65 days	Thu 15.11.18	Fri 22.02.19																									
28	Tverrfaglig kontroll/kvalitetssikring	43 days	Mon 07.01.19	Wed 06.03.19																									
29																													
30	Konkurransesgrunnlag riving	17 days	Mon 26.11.18	Tue 18.12.18																									
31	Generell del/evalueringsmodell	17 days	Mon 26.11.18	Tue 18.12.18																									
32																													
33	Konkurransesgrunnlag nybygg	30 days	Thu 24.01.19	Wed 06.03.19																									
34	Generell del/evalueringsmodell	30 days	Thu 24.01.19	Wed 06.03.19																									
35																													
36	Riveentreprise	102 days	Thu 10.01.19	Fri 14.06.19																									
37	Kunngjøring	3 days	Thu 10.01.19	Mon 14.01.19																									
38	Tilbudsregning	25 days	Tue 15.01.19	Mon 18.02.19																									
39	Tilbudsfrist	0 days	Mon 18.02.19	Mon 18.02.19																									
40	Evaluering og innstilling	10 days	Tue 19.02.19	Mon 04.03.19																									
41	Karensperiode	8 days	Tue 05.03.19	Thu 14.03.19																									

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2018												2019												2020											
					Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan						
42	Kontrakt	1 day	Fri 15.03.19	Fri 15.03.19																																				
43	Samhandling og mobilisering	5 days	Fri 29.03.19	Thu 04.04.19																																				
44	Søknad om IG	10 days	Fri 29.03.19	Thu 11.04.19																																				
45	Miljøsanering	10 days	Fri 12.04.19	Mon 06.05.19																																				
46	Riving, sortering og bortkjøring	26 days	Tue 07.05.19	Fri 14.06.19																																				
47																																								
48	Generalentreprise nybygg	411 days	Thu 07.03.19	Fri 18.12.20																																				
49	Kunngjøring	3 days	Thu 07.03.19	Mon 11.03.19																																				
50	Tilbudsregning	36 days	Tue 12.03.19	Thu 09.05.19																																				
51	Tilbudsfrist	0 days	Thu 09.05.19	Thu 09.05.19																																				
52	Evaluering og innstilling	14 days	Fri 10.05.19	Fri 31.05.19																																				
53	Karensperiode	8 days	Mon 03.06.19	Thu 13.06.19																																				
54	Kontrakt	1 day	Fri 14.06.19	Fri 14.06.19																																				
55	Samhandling og mobilisering	25 days	Mon 17.06.19	Fri 09.08.19																																				
56	Søknad om IG	15 days	Mon 17.06.19	Fri 05.07.19																																				
57	Bygging	265 days	Mon 29.07.19	Mon 14.09.20																																				
58	Utvasking	10 days	Tue 15.09.20	Mon 28.09.20																																				
59	Igangkjøring, innregulering og testing	30 days	Tue 29.09.20	Mon 09.11.20																																				
60	Overtakelse	5 days	Tue 10.11.20	Mon 16.11.20																																				
61	FDV-dokumentasjon	75 days	Mon 10.08.20	Fri 20.11.20																																				
62	Ferdigattest	10 days	Mon 23.11.20	Fri 04.12.20																																				
63	Innflytting	10 days	Mon 07.12.20	Fri 18.12.20																																				