

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Gantt Chart																											
						June 2020	July 2020	August 2020	September 2020	October 2020	November 2020	December 2020																					
1		Gjennomføring refundamentering av Svalbard kirke	549 days	Tue 14.05.19	Thu 30.09.21																												
2		Oppstartsmøte LYB	1 day	Tue 14.05.19	Tue 14.05.19																												
3		Flytting av teknisk infrastruktur og etterisolering	70 days	Mon 26.08.19	Fri 29.11.19																												
16		Refundamentering med fagverksfundament på kirkedel	228 days	Tue 14.05.19	Wed 03.06.20																												
17		Detaljer forutsetninger	77 days	Tue 14.05.19	Wed 02.10.19																												
29		Anskaffelse ved TE fagverksfundament	165 days	Thu 12.09.19	Wed 03.06.20																												
30		Utlysning på Doffin/minikonkurranse	0 days	Thu 12.09.19	Thu 12.09.19																												
31		Frist for leverandører	30 days	Fri 13.09.19	Thu 24.10.19																												
32		Ettersending av grunnundersøkelser	0 days	Wed 02.10.19	Wed 02.10.19																												
33		Evaluering av tilbudet	3 days	Fri 25.10.19	Tue 29.10.19																												
34		Valg av leverandør og medelelse til disse	2 days	Wed 30.10.19	Thu 31.10.19																												
35		Karensperiode	10 days	Fri 01.11.19	Thu 14.11.19																												
36		Kontrahering TE	0 days	Thu 14.11.19	Thu 14.11.19																												
37		Detaljprosjektering, produksjon og leveranse av fagverksfundament	86 days	Fri 15.11.19	Fri 03.04.20																												
38		Byggestart fagverksfundament	34 days	Tue 14.04.20	Wed 03.06.20																												
39		Ferdigstilling kirkedel	0 days	Wed 03.06.20	Wed 03.06.20																												
40		Micropeling betongdel	170 days	Mon 12.08.19	Tue 05.05.20																												
51																																	
76																																	