

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 1, 2020					
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1		Gjennomføring refundamentering av Svalbard kirke	553 days?	Tue 14.05.19	Thu 30.09.21	[Gantt bar from Jan to Jun]					
2		Oppstartsmøte LYB	1 day	Tue 14.05.19	Tue 14.05.19	[Gantt bar]					
3		Flytting av teknisk infrastruktur og etterisolering	80 days	Mon 26.08.19	Fri 13.12.19	[Gantt bar]					
17		Refundamentering av kirkedel	235 days	Tue 14.05.19	Mon 08.06.20	[Gantt bar]					
18		Detaljer forutsetninger	77 days	Tue 14.05.19	Wed 02.10.19	[Gantt bar]					
30		Anskaffelse ved TE fagverksfundament	172 days	Fri 13.09.19	Mon 08.06.20	[Gantt bar]					
41		Anleggsperiode refundamentering kirkedel, alt. løsning	47 days	Mon 27.01.20	Tue 31.03.20	[Gantt bar]					
51		Refundamentering av boligdel	185 days	Mon 19.08.19	Thu 28.05.20	[Gantt bar]					
52		Prosjektering refundamentering boligdel	94 days	Mon 19.08.19	Fri 10.01.20	[Gantt bar]					
63		Kontrahering refundamentering av boligdel	45 days	Fri 22.11.19	Fri 07.02.20	[Gantt bar]					
71		Anleggsperiode refundamentering boligdel	71 days	Mon 10.02.20	Thu 28.05.20	[Gantt bar]					
72		Graving utvendig for avlasting horisontale laster	3 days	Mon 10.02.20	Wed 12.02.20	[Task bar]					
73		Oppsetting av stag for avlasting av horisontale laster	3 days	Thu 13.02.20	Mon 17.02.20	[Task bar]					
74		Demontering av dører og trapp, og innsetting av midlertidig dør	2 days	Mon 10.02.20	Tue 11.02.20	[Task bar]					
75		Riving av interiør, vegger og pigging av gulv	5 days	Mon 10.02.20	Fri 14.02.20	[Task bar]					
76		Utsetting av borpunkter innvendig	0 days	Mon 17.02.20	Mon 17.02.20	[Task bar]					
77		Peling og midlertidig opplagring av laster	20 days	Tue 18.02.20	Mon 16.03.20	[Task bar]					
78		Riving av yttervegger	5 days	Tue 17.03.20	Mon 23.03.20	[Task bar]					
79		Reetablering av yttervegger	15 days	Tue 24.03.20	Tue 21.04.20	[Task bar]					
80		Reetablering av gulv og gulvvarme	5 days	Wed 22.04.20	Tue 28.04.20	[Task bar]					
81		Oppbygging av nytt teknisk rom	15 days	Wed 29.04.20	Wed 20.05.20	[Task bar]					
82		Oppbygging av vegger, tak og dører etter ny romdeling	11 days	Wed 29.04.20	Thu 14.05.20	[Task bar]					
83		Teknisk (EL, VVS, osv)	15 days	Wed 29.04.20	Wed 20.05.20	[Task bar]					
84		Remontering av trapp	3 days	Fri 15.05.20	Tue 19.05.20	[Task bar]					
85		Overflate og ferdigstilling innvendig	5 days	Fri 22.05.20	Thu 28.05.20	[Task bar]					
86		Graving og etablering av VA/Fjv utvendig	10 days	Wed 29.04.20	Wed 13.05.20	[Task bar]					
87		Gjennfylling og ferdigstilling utvendig	5 days	Thu 14.05.20	Wed 20.05.20	[Task bar]					
88		Sprinkel Svalbard kirke	116 days	Fri 22.11.19	Thu 28.05.20	[Gantt bar]					
89		Sprinkel Svalbard kirke	29 days	Fri 22.11.19	Thu 16.01.20	[Gantt bar]					
97		Anleggsperiode	87 days	Fri 17.01.20	Thu 28.05.20	[Gantt bar]					
98		Bestilling og leveranse av rør og deler	30 days	Fri 17.01.20	Thu 27.02.20	[Task bar]					
99		Bygging av sprinkel etappe 1	30 days	Fri 28.02.20	Fri 17.04.20	[Task bar]					
100		Bygging av sprinkel etappe 2	10 days	Wed 29.04.20	Wed 13.05.20	[Task bar]					
101		Dokumentasjon og driftsetting	5 days	Fri 22.05.20	Thu 28.05.20	[Task bar]					
102											
103		Søknader	111 days	Thu 22.08.19	Fri 07.02.20	[Gantt bar]					