

Prosjektnavn:

Nidarvoll skoler med idrettshall, Nidarvoll Rehabiliteringscenter

Samspillsentreprise med målpris

Tittel:

Del II - Bilag C1

Overordnet tidsplan og hovedmilepæler

01	14.02.2020	Kunngjøring	MM/NS		
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent

Prosjektnummer:

Antall sider:

Side: 1 av 4

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING	3
2 OPPSTARTSFASE	3
3 MILEPÆLER FASE 1, SAMSPILLSFASEN	3
4 UNDERLAG FOR INVESTERINGSBESLUTNING	3
5 TENTATIVE MILEPÆLER FOR FASE 2	4
6 DAGMULKTER	4

1 INNLEDNING

Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepæl og tidsfrister.

Med utgangspunkt i de tidsfrister som er satt i dette dokumentet, skal det i fase 1 lages en fremdriftsplan som ivaretar disse.

Før partene inngår avtale om gjennomføring av Fase 2, skal det avtales milepæler som det knyttes bonuser eller sanksjoner mot.

2 OPPSTARTSFASE

Byggherren ønsker å stimulere til en god og effektiv oppstart og å få i gang prosjektutviklingen så raskt og effektivt som mulig. Får å få en god oppstart er mobilisering av ressursene viktig.

En nærmere beskrivelse av oppstart fremgår av Kontraktbilag A3.

3 MILEPÆLER FASE 1, SAMSPILLSFASEN

Milepæl	Beskrivelse	Frist
MP101	Mobilisering – entreprenør ferdig mobilisert med alle nøkkelpersoner iht. tilbud	3 uker etter kontraktssignering
MP102	Gjennomført etablering for samspillsorganisasjon: med tema ansvar, roller, fremdrift og leveranser	3 uker etter kontraktssignering
MP103	Tilrigget i prosjektets lokaler for samlokalisering	3 uker etter kontraktssignering
MP104	Forprosjekt, målpris, fremdriftsplan fase 2 etc. Rammesøknad	17.11.2020
MP105	Bystyrebeslutning (antatt) / Overgang til fase 2	21.01.2021

4 UNDERLAG FOR INVESTERINGSBESLUTNING

Av Kontraktbilag A3 *Beskrivelse av gjennomføringsmodellen* fremkommer en oversikt over leveranser som planlegges utført i fase 1. Det er et mål at fase 1 skal avsluttes slik at investeringsbeslutning kan tas av byggherren innen MP105. Aktivitetene må derfor planlegges slik at denne fristen kan nås. I perioden mellom MP104 og MP105 vil deler av arbeider tilhørende Fase 2 kunne igangsettes. Dette reguleres i Del I-1 Samspillsavtalens pkt 5.2.

5 TENTATIVE MILEPÆLER FOR FASE 2

Endelige milepæler for Fase 2 fastsettes i samspill med entreprenør i Fase 1.
Rahabiliteringssenter:

Milepæl	Beskrivelse	Dato
MP-R-201	Byggestart	29.06.2021
MP-R-202	Overtakelse/FDV-dok/Oppstart prøvedrift	04.04.2023
MP-R-203	Overtakelse utomhus (etter riving hus2)	10.01.2024
MP-R-204	Avsluttet prøvedrift	04.04.2024

Skole med idrettshall:

Milepæl	Beskrivelse	Dato
MP-S-201	Byggestart	09.12.2021
MP-S-202	Overtakelse/FDV-dok/Oppstart prøvedrift	09.11.2023
MP-S-203	Avsluttet prøvedrift	09.11.2024

6 DAGMULKTER

I tabellen under er milepæler definert med tilhørende dagmulkt.

Samspillsledelsen kan avtale dagmulktsbelagte milepæler, men avtalt sluttdato vil alltid være dagmulktsbelagt.

Datoer for de enkelte milepælene fastsettes i Fase 1.

Milepæl	Hensikt	Dagmulkt (av målpris)
MP-R-202	Overtakelse/Oppstart prøvedrift (Rehab)	1,0‰
MP-S-202	Overtakelse/Oppstart prøvedrift (Skole)	1,0‰

Dagmulkten inngår ikke som del av prosjektrengskapet og avregnes ikke mot målprisen.