

	PNS	Aktivitetsnavn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	2020		2021		2022		2023		2024		2			
						K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		K	K	K
1	1	1150801 BUF Ungdomshjem Buskerud	01.11.2017	16.05.2022	1017 dager														
2	1.1	Ekstern timeføring	01.02.2018	23.12.2020	644 dager														
3	1.2	B1 Avklaringsfase	01.11.2017	01.10.2018	201 dager														
17	1.3	B2-B3 Utviklings- og planleggingsfase	29.05.2018	16.03.2020	401 dager														
36	1.4	B3-B4 Kontrahering TE - Prosess kostnads- og styringsramme	09.03.2020	15.10.2020	127 dager														
55	1.5	B4 - B5 Gjennomføringsfase	21.09.2020	28.10.2021	251 dager														
56	1.5.1	Kontrakt inngås med Byggherreombud (BHO)	21.09.2020	24.09.2020	4 dager														
57	1.5.2	Kontrakt inngås med Totalentreprenør (TE)	21.09.2020	25.09.2020	5 dager														
58	1.5.3	Detaljprosjektering TE	28.09.2020	26.01.2021	80 dager														
59	1.5.4	Søknad om igangsettelse fra TE - IG mottatt	28.09.2020	15.10.2020	14 dager														
60	1.5.5	Bygging start-ferdigstilling - overlevering BUF	16.10.2020	28.10.2021	232 dager														
61	1.6	B5 Avslutningsfase	29.10.2021	02.05.2022	120 dager														
62	1.6.1	Innflytting	29.10.2021	24.11.2021	19 dager														
63	1.6.2	Oppstart prøvedrift	29.10.2021	29.04.2022	119 dager														
64	1.6.3	Overtakelse fra entreprenør	02.05.2022	02.05.2022	1 dag														
65	1.7	B6 Forvaltning	03.05.2022	16.05.2022	10 dager														
66	1.7.1	Overlevering fra prosjekt til forvaltning	03.05.2022	16.05.2022	10 dager														




Gjeldende




Gjeldende



Gjeldende



Fremdrift (timevektet)



Fremdrift (timevektet) for summasjon



Oppnådd milepæl

Kun grønne og røde felter er sett på nå.