

Fremdriftsplan rivearbeider.			
Bygg	Sted	Start	Slutt
Bolig	Fjelltunveien 39	25.05.2020	05.06.2020
Bolig	Fjelltunveien 25	25.05.2020	05.06.2020
SFO	Fjelltunveien 29	08.06.2020	26.06.2020
Fjelltun skole- bygg A og B	Fjelltunveien 45	29.06.2020	31.07.2020
Fjelltun skole- bygg C og F	Fjelltunveien 45	29.06.2020	12.08.2020
Rekkefølge rivearbeider Fjelltun skole :			
1. Bygg A og B rives først.			
2. Bygg C og F, rives etter A og B (kan pågå samtidig)			