

	UKE	SAMSPILLSENTREPRISE Aktivitet	SAMSPILLSENTREPRISE Milepæl	RIVEENTREPRISE (egen entreprise)	
KONKURRANSEGENNOMFØRING	24		Forhåndskunngjøring		
	25		Anbudsutlysning		
	26				
	Juli	27		Anbudskonferanse 03.07.20	
		28			
		29	Sommerferie		
		30	Sommerferie		
		31	Sommerferie		Overtagelse Freiveien 95, 01.08.20
	August	32	Sommerferie		Miljøkartlegging Freiveien 95
		33			Miljøkartlegging Freiveien 95
		34			Utllysning riveentreprise
		35		Bystyremøte 27. 08.20. Vedtak R-300.	
	September	36		Anbudsfrist 04.09.20	
		37	Avklaringer og evaluering		
	38	Intervju		Befaring	
	39	Avklaringer og evaluering			
	40	Kontroll av kontraktsbetingelser	Tildeling		
Oktober	41	Høstferie			
DELKONTRAKT A - REVIDERT SKISSEPROSJEKT		42	Revidert skisseprosjekt	Kontrahering. Kontrakt 8401	
		43	Revidert skisseprosjekt	Oppstartsmøte, Utviklingsfase 1 - Revidert skisseprosjekt. Ledergruppe.	Tilbudsfrist riveentreprise
				Oppstartsmøte, Utviklingsfase 1 - Revidert skisseprosjekt. (Ledergruppe, prosjekteringsgruppe, underleverandører, rådgivergruppe, brukergruppe.)	
		44	Revidert skisseprosjekt		Avklaringer og evaluering
	November	45	Revidert skisseprosjekt		Avklaringer og evaluering
		46	Revidert skisseprosjekt		Tildeling, riving
		47	Revidert skisseprosjekt		Karenstid
		48	Revidert skisseprosjekt		Kontrahering, riveentreprise
	Desember	49	Revidert skisseprosjekt		Rivesøknad. Oppstart rydding.
		50	Revidert skisseprosjekt		
		51	Revidert skisseprosjekt	Presentasjon for byggherre og oversendelse av revidert skisseprosjekt, kalkyle m.m.	
		52	Jul		
2021					
			Byggherrens kontroll av skisseprosjekt. (Utføres av PL, brukere og BH's rådgivere)	Oppstart riving.	
Januar	1	Revidert skisseprosjekt			
	2	Revidert skisseprosjekt	Styringsgruppemøte: Godkjenning av skisseprosjekt og kalkyle.	Riving	
A - UTVIKLINGSFASE 2 - FORPROSJEKT		3	Forprosjekt	Oppstartsmøte, Utviklingsfase 2 - forprosjekt. Ledergruppe.	Riving
				Oppstartsmøte, Utviklingsfase 2 - Forprosjekt. (Ledergruppe, prosjekteringsgruppe, underleverandører, rådgivergruppe, brukergruppe.)	Riving
		4	Forprosjekt		
	Februar	5	Forprosjekt	Innsendelse rammesøknad og søknad til arbeidstilsynet.	Riving
		6	Forprosjekt		Riving
		7	Forprosjekt		Riving
		8	Forprosjekt		Riving
	Mars	9	Forprosjekt		Riving
		10	Forprosjekt		Riving
		11	Forprosjekt		Riving
		12	Forprosjekt		Riving
		13	Påske		
	April	14	Forprosjekt. Forhandling fastsettelse av kontraktssum		Riving
		15	Forprosjekt. Forhandling fastsettelse av kontraktssum		Riving
		16	Forprosjekt. Forhandling fastsettelse av kontraktssum		Riving
		17	Forprosjekt. Forhandling fastsettelse av kontraktssum		Riving

DELKONTRAKT	Mai	18	Forprosjekt. Forhandling fastsettelse av kontraktssum		Ferdigstillelse riving
		19		Presentasjon for byggherre og oversendelse av forprosjekt, kalkyle m.m.	
		20		Byggherrens kontroll av forprosjektet. (Utføres av PL, brukere og BH's rådgivere)	
		21		Styringsgruppemøte: Godkjenning av forprosjekt og pris i styringsgruppe. Inngåelse av ny kontrakt, Delkontrakt B (8407) ELLER kontrakten avsluttes og det utlyses konkurranse om ordinær totalentreprise.	
DELKONTRAKT B - FASE 3 - GJENNOMFØRINGSFASE	Juni	22	Gjennomføringsfase	Oppstartsmøte, Fase 3 - Gjennomføringsfase	
		23	Gjennomføringsfase		
		24	Gjennomføringsfase		
		25	Gjennomføringsfase		
		26	Gjennomføringsfase		
	Juli	27	Sommerferie		
	August	31	Gjennomføringsfase		
	Sptember		Gjennomføringsfase		
	Oktober		Gjennomføringsfase		
	November		Gjennomføringsfase		
	Desember		Gjennomføringsfase		
	2022				
	Januar		Gjennomføringsfase		
	Februar		Gjennomføringsfase		
	Mars		Gjennomføringsfase		
	April		Gjennomføringsfase		
	Mai		Gjennomføringsfase		
	Juni		Gjennomføringsfase		
	Juli		Sommerferie		
	August		Gjennomføringsfase		
September		Gjennomføringsfase	Ferdigstillelse bygg. Idriftsettelse.		
DELKONTRAKT B - SLUTTFASE	Oktober		Slutfase. FDV, fullskatester og kontroll.		
	November		Slutfase. FDV, fullskatester og kontroll.		
	Desember		Overtagelse. Oppstart prøvedrift.	Overtagelse. Oppstart prøvedrift	
DELKONTRAKT B - PRØVEDRIFT OG REKLAMASJONSPERIODE	2023				
	Januar		Prøvedrift. Byggherreleveranser. Løst inventar.		
	Februar		Prøvedrift. Innflytting.	Ibrukstagelse	
	Mars-des.		Prøvedrift		
	2024				
	2025				
	2026				
	2027				