

Uke	Dato	
14.	03.04.20.	Skisseforslag 1 (Alt A og B) med kostnadsestimat
16	16.04.20.	Tilbakemelding fra brukergruppen og prosjektmøte 2
17	22.04.20.	Skisseforslag 2
18	27.04.20.	Tilbakemelding fra brukergruppen og prosjektmøte 3
20	13.05.20.	Opptegning og beskrivelse (forprosjektrapport)
24		Gjennomlesing i brukergruppa og endelig tilbakemelding
26	23.06.20.	Rammesøknad
		Forprosjektrapport oversendelse
24-26		Utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag
26		Gjennomlesning og kontroll av Sømna kommune
27		Annonsering
27	29.06.2020	Anbud ut
34	21.08.2020 kl 12.00	Anbud inn
34		Innstillingsforslag
35	03.09.20.	Behandling av forprosjekt i kommunestyre
38	10 dager	Karenstid (med forbehold om igangsettingsvedtak)
39		Igangsettingsvedtak
	uke 40 (2020)- 32 (2021)	Byggeperiode
31	02.08.2021.	Overtakelse