



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

67634 Nærmiljøanlegg på Goma

TOTALENTREPRISE

IV.31 Forenkla SHA-plan

Rev.	Dato	Tekst	Laget	Sjekket	Godkjent
	14.07.20	SHA-plan	KGG		
	07.04.20	MALDOKUMENT	AEJ		



Prosjekt:	67634 Nærmiljøanlegg på Goma
Prosjektets art:	Etablering av nærmiljøanlegg bestående av ballbinger for volleyball og håndball, basketballbane, klatrestein mm.
Byggeplassens adresse:	Kitty Wilhelmsens gt.
Tiltakshaver:	Kristiansund kommune PB 178 6501 Kristiansund
Prosjektleder, navn og adresse:	Kjell Gunnar Gjersvold kjell.gunnar.gjersvold@kristiansund.kommune.no 90 63 09 54
Hovedbedrift. (Ansvarlig samordner i henhold til flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass):	Kristiansund kommune
SHA-koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføring (KU):	Kjell Gunnar Gjersvold kjell.gunnar.gjersvold@kristiansund.kommune.no 90 63 09 54

SHA

- Person for SHA-koordinator for utførelse(KU) skal avgjøres før oppstart. Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle.
- Entreprenør/KU plikter å gjennomgå plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes
- Alle skal bruke hjelm, vernesko og refleksevest/synlighetstøy.
- Alle som utfører arbeid for Kristiansund kommune skal være utstyrt med Arbeidstilsynets identitetskort (grønt id kort)
- Ved støvende arbeider må tiltak iverksettes som hindrer støvspredning.
- Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette.
- Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet.
- Benyttede stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet
- Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Ved kraning av store elementer sperres området.
- Før graving skal en først gjøres seg kjent i grunnen slik at en unngår skader eller overgraving av rør og kabler.



- Før graving må en avklare om det oppstår arbeider nær høyspentledninger og/eller elektriske installasjoner. Kabelpåvsining.
- Ved arbeid i grøfter dypere enn to meter skal denne sikres mot sammenrasing.

- Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende.
- Alle utvendige arbeider skal være avgrenset med byggegjerde.
- Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst
- Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av entreprenør.

- Parkering skal skje på plasser avtalt med byggherre.
- For spiseplasser, garderobe og toalett, benyttes totalentreprenørens rigg.
- Førstehjelpstutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen

- Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker-jobb-analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak
- Vernerunder går hver 14. dag der hvor arbeidet varer lenger enn 14 dager. Disse dokumenteres og forevises på forespørsel, byggherre innkalles.
- Avvik, som f.eks. endring i framdrift og sikringstiltak skal meldes til KU. KU informerer, entreprenør og byggherre og påser at risiko knyttet til avviket blir vurdert.
- Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen.
- Ved arbeid som varer mer enn to dager skal følgende dokumentasjon settes opp på HMS-tavle: SHA-plan (denne), varslingsplan for entreprenører, KU-avtale ved behov og forhåndsmelding til Arbeidstilsynet hvis arbeidet vil vare mer enn 30 dager. Byggherre sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. [Link, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet](#)

Denne SHA-planen fratar ikke entreprenør å utarbeide egne rutiner der entreprenør finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør og KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. KU har ansvaret for at SHA-planen blir oppdatert ved behov.

Dato:14.07.2020	SHA-plan er utarbeida av: Kjell Gunnar Gjersvold	Signatur: Kjell Gunnar Gjersvold
-----------------	---	---