

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2020																									
							a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m
1		Råbygg/Tett bygg	276 dager	ma 18.05.20	ma 21.06.21																											
2		E92 Riving (rives fra sør mot nord)	63 dager	ma 18.05.20	on 12.08.20																											
3		Riving Bygg A og B	25 dager	ma 29.06.20	fr 31.07.20																											
4		Riving Bygg C, bygg F og paviljong	33 dager	ma 29.06.20	on 12.08.20																											
5		Riving SFO	14 dager	ma 08.06.20	fr 26.06.20	3SA-1 dag																										
6		Riving bolig nr 25	10 dager	ma 25.05.20	fr 05.06.20																											
7		Riving bolig nr 39	10 dager	ma 18.05.20	fr 29.05.20																											
8		Ferdigbefaring riving bygg A og B	0 dager	fr 31.07.20	fr 31.07.20	3AS-1 dag																										
9		E3 Grunn og VA	156 dager	ti 23.06.20	ma 01.02.21																											
10		Byggegrøp (utgraves fra sør mot nord)	127 dager	ma 03.08.20	ma 01.02.21																											
11		Byggegrøp del A, akse A-F, inkl. klargjøring for fundamenter, dybde 3-3,5m	8 dager	ma 03.08.20	on 12.08.20	3																										
12		Byggegrøp del B, akse F-O, inkl. klargjøring for fundamenter, dybde 3-4,5m	10 dager	to 13.08.20	on 26.08.20	11																										
13		Tilbakefylling til generelt nivå del A pkt 1 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	2 dager	on 26.08.20	to 27.08.20	44AS+1 dag																										
14		Tilbakefylling til generelt nivå del B pkt 1 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	2 dager	ma 07.09.20	ti 08.09.20	47																										
15		Byggegrøp del C inkl. klargjøring akse O-U	10 dager	to 08.10.20	on 21.10.20																											
16		Tilbakefylling mot kjellervegg pkt 7 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001 inkl klargjøring rest. del C	2 dager	fr 11.12.20	ma 14.12.20	65AS-1 dag																										
17		Inntilfylling mot bygg utomhus	8 dager	to 21.01.21	ma 01.02.21	68																										
18		Drensledninger, bunnledninger mm	76 dager	ma 21.09.20	fr 08.01.21																											
19		Drensledninger del A og B	15 dager	ma 21.09.20	fr 09.10.20	46AS+1 dag																										
20		Drensledning del C	10 dager	fr 18.12.20	on 06.01.21	53AS-2 dag																										
21		Oppfylling til OK fundament del A og B. Klargjøre/etterfyll bunnledninger pkt 3 og 4 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	23 dager	ma 21.09.20	on 21.10.20	46AS+1 dag																										
22		Oppfylling innvendig til UK isolasjon del A og B. Klargjøre/etterfyll bunnledninger, radon pkt 5 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	12 dager	ti 10.11.20	on 25.11.20	62AS-2 dager																										

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje Dato: ti 30.06.20	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Informasjon	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2020	Halvdel 2, 2020	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2022	Halvdel 2, 2022
								a m j	j a s o n d	j f m a m j	j a s o n d	j f m a m j	j a s o
44			Del A (akse A-F): Platefundament, gruber, veggfundament pkt 1	8 dager	to 13.08.20	ma 24.08.20	11						
45			Del A: Punktfundament pkt 2	9 dager	fr 28.08.20	on 09.09.20	44;13						
46			Del A: Såler og grunndragere pkt 3, inkl såle for støttemur mot veg	6 dager	to 10.09.20	to 17.09.20	45						
47			Del B (akse F-O): Platefundament, gruber, veggfundament pkt 1	8 dager	on 26.08.20	fr 04.09.20	12AS-1 dag						
48			Del B: Punktfundament pkt 2	9 dager	on 09.09.20	ma 21.09.20	47;14						
49			Del B: Såler og grunndragere pkt 3	5 dager	ti 22.09.20	ma 28.09.20	48						
50			Utvendig støttemur mot veg pkt 4	10 dager	fr 18.09.20	to 01.10.20	46						
51			Del A og B: Vegger, ringmur 1.etg pkt 4	20 dager	ti 29.09.20	ma 26.10.20	49						
52			Del C: Fundamenter, såler, grunndragere, ringmur pkt7	12 dager	to 22.10.20	fr 06.11.20	15						
53			Del C: Fundamenter, såler, grunndragere, ringmur resterende pkt 7	5 dager	ti 15.12.20	ma 21.12.20	16						
54			Stedstøpte vegger 2.etg pkt 8	9 dager	ma 14.12.20	ma 28.12.20	65						
55			Stedstøpte vegger 3.etg pkt 10	9 dager	ti 26.01.21	fr 05.02.21	69AS-2 dag						
56			Stedstøpte vegger 4.etg og dekke over trapperom pkt 12	9 dager	on 03.03.21	ma 15.03.21	72AS-2 dag						
57			Trappegulv allrom	20 dager	ti 25.05.21	ma 21.06.21							
58			Betongsokler takterrasse (oppsatt etter byggelagstekking)	5 dager	ma 19.04.21	fr 23.04.21	112						
59			Utvendig gulvstøping takterrasse	7 dager	on 12.05.21	ti 25.05.21							
60			Isolering og gulvstøp takterrasse	7 dager	on 12.05.21	ti 25.05.21	106AS-2 da						
61			E7 Betong Prefab og stålarbeider (refereres til tegning 234701-XX-B-20-80-001)	104 dager	to 29.10.20	ma 29.03.21							
62			Del A og B: Prefab søyler 1.etg pkt 5	10 dager	to 29.10.20	on 11.11.20	51AS+2 dag						
63			Del A og B: stål 1.etg, deltabjelker for hulldekker DO1 pkt 6	10 dager	ma 09.11.20	fr 20.11.20	62SS+7 dag						
64			Del A og B: Hulldekke over 1.etg og trapper/repos pkt 7	8 dager	to 26.11.20	ma 07.12.20	63;22						
65			Stedstøpte dekkefelter og utstøp hulldekke DOU pkt 7	4 dager	ti 08.12.20	fr 11.12.20	64						
66			Stål, prefab søyler, gavlvegger, delta bjelker 2.etg pkt 8	11 dager	ma 14.12.20	on 30.12.20	65						
67			Vindfang stål pkt 8	10 dager	ma 14.12.20	ti 29.12.20	66SS						
68			Hulldekke over 2.etg og trapper repos pkt 9	11 dager	on 06.01.21	on 20.01.21	66AS+1 dag						
69			Stedstøpte dekkefelter og utstøp hulldekke DO2 pkt 9	5 dager	to 21.01.21	on 27.01.21	68						

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje Dato: ti 30.06.20	Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
	Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
	Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
	Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
	Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	

