

Innholdsfortegnelse

1	3
2	3
3	3
4	Feil! Bokmerke er ikke definert.
5	3
6	3
6.1	3
6.2	3

1 Innledning

Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepæler og tidsfrister.

Med utgangspunkt i de tidsfrister som er satt i dette dokumentet, skal leverandør i fase 1 lage en fremdriftsplan som ivaretar disse.

Før partene inngår avtale om gjennomføring av fase 2, skal det avtales milepæler som det knyttes bonuser eller sanksjoner mot.

2 Oppstartsfase

Byggherren ønsker å stimulere til en god og effektiv oppstart og å få i gang prosjektutviklingen så raskt og effektivt som mulig. Får å få en god oppstart er mobilisering av ressursene viktig.

En nærmere beskrivelse av oppstart fremgår av Bilag A4 Beskrivelse av gjennomføringsmodellen.

3 Tidsplan Oppstartsfasen

Aktivitet	Frist
Mobilisering – entreprenør ferdig mobilisert med alle nøkkelpersoner iht. tilbud	1 uke etter kontraktssignering
Gjennomført etablering for samspillsorganisasjon: med tema ansvar, roller, fremdrift og leveranser. Workshop/oppstartssamling benyttes.	2 uker etter kontraktssignering
Overgang til Fase 2	Tentativt juni 2021

Av Bilag A4 fremkommer en oversikt over leveranser som planlegges utført i fase 1. Det er et mål at fase 1 skal avsluttes slik at investeringsbeslutning kan tas av byggherren (Bystyret) innen juni 2021. Aktivitetene må derfor planlegges slik at denne fristen kan nås. Saksfremlegg må foreligge ca 2 mnd tidligere.

I den grad denne fristen ikke nås, og det skyldes forhold som må tilskrives entreprenøren, vil det kunne medføre at byggherren avbestiller videre arbeid i fase 1.

4 Prosjektets foreløpige sluttdato

Foreløpig dato for ferdig bygg med brukstillatelse og byggene klart for ibruktakelse er september 2022. Mindre justeringer må kunne påregnes. Endelig fremdrift for Fase 2 fastsettes i samspill med entreprenør som grunnlag for målpris for fase 2.