

| ID | Aktivitet | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt | |
|----|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | Forprosjekt/ Anbudsunderlag | 130 dager | ma 06.04.20 | fr 02.10.20 | |
| 3 | | Kontroll/gj gang konk.grunnlag/utelgging Mercell | 5 dager | ma 05.10.20 | fr 09.10.20 | |
| 4 | | Forhåndskonferanse | | | | |
| 5 | | Rammesøknad | | | | |
| 6 | | Rammetillatelse (buffer til søknad IG riving) | | | | |
| 7 | | Totalentreprisekonkurranse | 31 dager | ma 12.10.20 | ma 23.11.20 | |
| 8 | | Evaluering og forhandlinger | 20 dager | ti 17.11.20 | ma 14.12.20 | |
| 9 | | Karenstid 10 dg meddelelse tildeling | 10 dager | ti 15.12.20 | ma 28.12.20 | |
| 10 | | Fundamentering og støyskjerm, byggeplassgjerde, | 11 dager | ma 01.03.21 | ma 15.03.21 | |
| 11 | | Endelig riveentreprisekontrakt inngås | 15 dager | ti 29.12.20 | ma 18.01.21 | |
| 12 | | Utflytting Nidarvoll Helsehus II avsluttet | 11 dager | ma 15.02.21 | ma 01.03.21 | |
| 13 | | Utflytting Nidarvoll Skole avsluttet | 25 dager | ti 01.06.21 | ma 05.07.21 | |
| 14 | | Miljøsaneringsregistreringer | | | | |
| 15 | | Rivearbeider | 188 dager | ma 11.01.21 | on 29.09.21 | |
| 16 | | Søknad igangsetting riving inkl behandl.tid | 31 dager | ma 11.01.21 | ma 22.02.21 | |
| 17 | | Mobilisering riving HELSEHUS II | 6 dager | ma 15.03.21 | ma 22.03.21 | |
| 18 | | Riving Helsehus II | 69 dager | ti 09.03.21 | fr 11.06.21 | |
| 19 | | Riving HELSEHUS II - sluttfrist | 1 dag | ma 14.06.21 | ma 14.06.21 | |
| 20 | | Mobilisering riving SKOLE og TOMANNSBOLIG | 6 dager | ma 28.06.21 | ma 05.07.21 | |
| 21 | | Riving skole og 2-mannsbolig | 66 dager | ma 21.06.21 | ma 20.09.21 | |
| 22 | | Riving SKOLE og TOMANNSBOLIG - sluttfrist | 1 dag | fr 24.09.21 | fr 24.09.21 | |
| 23 | | Totalentreprenør overtar Grunn(HELSEHUS II) | 1 dag | on 16.06.21 | on 16.06.21 | |
| 24 | | Totalentreprenør overtar Grunn(SKOLE) | 1 dag | on 29.09.21 | on 29.09.21 | |
| 25 | | | | | | |

Prosjekt: Del 5.1 Fremdriftsplan
 Dato: ma 19.10.20

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| Aktivitet | | Prosjektsammendrag | | Manuell aktivitet | | Bare start | | Tidsfrist | |
| Deling | | Inaktiv aktivitet | | Bare varighet | | Bare slutt | | Fremdrift | |
| Milepæl | | Inaktiv milepæl | | Manuell sammendragsfremheving | | Eksterne aktiviteter | | Manuell fremdrift | |
| Sammendrag | | Inaktivt sammendrag | | Manuelt sammendrag | | Ekstern milepæl | | | |