

Nye Fjelltn skole - Fremdriftsplan innredningsarbeider

Produksjonstog i soner

Aktivitet	Tid
0 Råbygg	
0.1 Bygelagstekking (3. etasje samtidig med stål 4. etg)	
0.2 Gesimskasser	
0.3 Yttervegger inkl vinduer	
Tett bygg	

Fargekodning per fag (faggrupper)	Maler, gulvvegger	Tekniske fag (el., rør, vent. om ikke annet er spesifisert)	Tømmer	Taktekker (underlagt tømmer)	Renhold
	Betong	Elektro	Stål	Murer	Corten
	Rør	Ventilasjon	AV, gardiner	Inventar, IT, innregulering	Lett tak

Sone 3-1,3-2,3-3,3-4,4-2,2-1,1-1 - Klasseroms soner		
0.4	Støvbinding	2 dager
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedtrekk	5 dager
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	25 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampspærre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør.) + branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el.) + branntetting	10dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el.) + branntetting	15 dager
6.0	Dobling vegger - spesialvegger (spiler, panel)	15dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
22.0	Trinntorg oppbygging amfi	5dager
22.1	Trinntorg parkett og sliping	5dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider, mont. Lydabsorbenter	10dager
19.0	Utstyrmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrensjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

Sone 4-1 Naturfag, helsestø, lager, renholdssentral m.m.		
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping - gulv varmesentral	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedtrekk (i kontinuitet mot sone 4-2)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	25 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampspærre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør.) + branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el.) + branntetting	10dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el.) + branntetting	15 dager
6.0	Dobling vegger - spesialvegger (spiler, panel)	15dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
22.0	Trinntorg oppbygging amfi	5dager
22.1	Trinntorg (amfi, lesenisje) parkett og sliping	5 dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	20dager
19.0	Utstyrmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrensjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

Sone 2-2 Kontorer, lærergarderobe, møterom, gang/bro over Amfi (amfi egen sone)		
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedtrekk (i kontinuitet mot sone 2-1)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	20 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampspærre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør.) inkl. utstikk over bro + brannt	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el.) + branntetting	10dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el.) + branntetting	15 dager
6.0	Dobling vegger - spesialvegger (spiler, panel)	15dager
30.0	Murer stillas og muring av innvendig tegl	15 dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	10 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	10dager
19.0	Utstyrmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrensjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

Sone 2-3 Personalrom, kantinekjøkken, kantine		
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Første pussing kantine	
3.0	Fellesoppheng og hovedtrekk (i kontinuitet mot sone 2-2)	15 dager
3.1	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør.) + branntetting	10dager
4.1	Tekniske fag over himling (el.) + branntetting	15 dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el.) + branntetting	20 dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel), knevegger, skjørt	15dager
30.0	Innvendig tegl	10 dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	15dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg, fliser	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider inkl. kjøkkenmontasje	15dager
19.0	Utstyrmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	15 dager
25.0	Sluttrensjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

Sone 2-4 Mat og helse, vaskerom, kjølerom, maling/keramikk, sløyd, maskinrom		
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedtrekk (i kontinuitet mot sone 2-3)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	30 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampspærre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør.) + branntetting	15 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el.) + branntetting	15 dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el.) + branntetting	20dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel)	20dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	15 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	20 dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	25dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	15dager
20.0	Parkett sløyd	5 dager
20.1	Slippe parkett	5 dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	15dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider inkl kjøkkenmontasje	20 dager
19.0	Utstyrmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	15 dager
25.0	Sluttrensjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager



