



Kristiansund kommune

I medvind uansett vær

67600 – Barmanhaugen; Arbeider på tak TOTALENTREPRISE

IV.31 Forenklet SHA-plan

	27.10.20	Til utsendelse	KIGR		
Rev.	Dato	Tekst	Laget	Sjekket	Godkjent



Prosjekt:	67600 – Barmanhaugen; Arbeider på tak
Prosjektets art:	Diverse arbeider på tak/fasade ved Barmanhaugen. I de to leiligheten mot sørvest på 6. etg. er det problemer med vanninntrenging i dekket/taket.
Byggeplassens adresse:	Kaptein Bødtkers gate 10, Kristiansund.
Tiltakshaver:	Kristiansund kommune PB 178 6501 Kristiansund
Prosjektleder, navn og adresse:	Kirsti Grawert kirsti.grawert@kristiansund.kommune.no 91 36 11 58
Hovedbedrift. (Ansvarlig samordner i henhold til flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass):	Totalentreprenør ikke kjent ennå
SHA-kordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføring (KU):	Kirsti Grawert kirsti.grawert@kristiansund.kommune.no 91 36 11 58

SHA

- Person for SHA-kordinator for utførelse (KU) skal avgjøres før oppstart. Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle.
- Entreprenør/KU plikter å gjennomgå plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes
- Alle skal bruke hjelm, vernesko og refleksevest/synlighetstøy.
- Alle som utfører arbeid for Kristiansund kommune skal være utstyrt med Arbeidstilsynets identitetskort (grønt id kort)
- Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette.
- Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet.
- Benyttede stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet
- Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Trappekanter, utsparinger og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller tildekkes.
- Ved arbeid på tak skal arbeidstilsynets krav til sikring oppfylles og en skal sikre adkomst, sette opp nødvendige gjerder og benytte personlig fallsikringsutstyr.
- Ved kraning av store elementer skal området sperres.



- Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende.
- Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst
- Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av håndverker.

- Parkering skal skje på plasser avtalt med byggherre.
- Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen

- Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker-jobb-analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak
- Avvik, som f.eks. endring i framdrift og sikringstiltak skal meldes til KU. KU informerer entreprenør og byggherre og påser at risiko knyttet til avviket blir vurdert.
- Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen.
- Ved arbeid som varer mer enn to dager skal følgende dokumentasjon settes opp på HMS-tavle:
 - SHA-plan (denne)
 - varslingsplan for entreprenører
 - KU-avtale ved behov
 - forhåndsmelding til Arbeidstilsynet hvis arbeidet vil vare mer enn 30 dager. Byggherre sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. [Link, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet](#)

Denne SHA-planen fratar ikke entreprenør å utarbeide egne rutiner der entreprenør finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør og KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. KU har ansvaret for at SHA-planen blir oppdatert ved behov.

Dato:	SHA-plan er utarbeida av:	Signatur:
27.10.2020	Kirsti Grawert	