

SNR - Hovedframdriftsplan

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	2022																		
					Halvdel 1, 2022					Halvdel 2, 2022													
					a	s	o	n	d	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d			
1	Prosjekteringsplan	fr 01.11.19	ma 28.08.23	880 dager?																			
484	Produksjonsplan	ma 14.12.20	ti 03.09.24	850 dager																			
485	Pakke 1 - Forberedende arbeider	ma 14.12.20	ma 12.04.21	73 dager																			
487	Pakke 2 + fundament bygg 90	ma 01.02.21	fr 29.10.21	171 dager																			
488	Grunnarbeider bygg 90 (K2102)	ma 01.02.21	fr 26.02.21	4 ukr																			
489	Oppstart betongarbeider bygg 90	ti 02.03.21	ti 04.05.21	8 uke																			
490	Oppstart peling bygg 70 (pakke 2) (Annen entreprise - K2102)	ma 06.09.21	ma 06.09.21	0 ukr																			
491	Oppstart peling bygg 60 (pakke 2) (Annen entreprise - K2102)	fr 01.10.21	fr 01.10.21	0 ukr																			
492	Oppstart peling bygg 50 (pakke 2) (Annen entreprise - K2102)	fr 29.10.21	fr 29.10.21	0 ukr																			
493	Råbyggfase	ma 11.10.21	fr 14.04.23	354 dager																			
494	Fundamentering_Bygg 50-70 (K2301)	ma 11.10.21	ma 24.01.22	70 dager																			
495	Avretting for fundamenter bygg 70 (K2301)	ma 11.10.21	fr 29.10.21	3 ukr																			
496	Oppstart betongarbeider bygg 70 (Bunnplate og vegger u1) (K2301)	ma 01.11.21	ma 03.01.22	8 ukr																			
497	Oppstart betongarbeider bygg 60 (Bunnplate og vegger u1) (K2301)	ma 15.11.21	ma 10.01.22	7 ukr																			
498	Oppstart betongarbeider bygg 50 (Bunnplate og vegger u1) (K2301)	ma 29.11.21	ma 24.01.22	7 ukr																			
499	Råbygg fasade og tak bygg 50-70 (K2301)	ma 01.12.21	fr 03.06.22	100 dager																			
503	Råbygg, fasade og tak_Bygg 70 (K2301)	ti 04.01.22	fr 17.06.22	110 dager																			
504	Råbygg_Tilbakefylling, bunnledninger og fundamentering og gulv på grunn (K2301)	ti 04.01.22	ma 24.01.22	15 dager																			
505	Bygg 70_Vegger, søyler og dekke over Plan 1 inkl fundament for ambulanse (K2301)	ti 25.01.22	to 17.02.22	18 dager																			
506	Bygg 70_Vegger, søyler og dekke over Plan 2 inkl garasje for ambulanse (K2301)	fr 18.02.22	ti 15.03.22	18 dager																			
507	Bygg 70_Vegger, søyler og dekke over Plan 3 (K2301)	on 16.03.22	to 31.03.22	12 dager																			
508	Bygg 70_Vegger, søyler og dekke over Plan 4 (K2301)	fr 01.04.22	ti 26.04.22	12 dager																			
509	Fasade/Tak (K2301)	on 27.04.22	to 02.06.22	25 dager																			
510	Tett bygg 70 (K2301)	fr 17.06.22	fr 17.06.22	0 dager																			
511	Råbygg, fasade og tak_Bygg 60 (K2301)	ti 11.01.22	ti 25.10.22	182 dager																			
512	Råbygg_Fundamentering(banketter), Vegger, søyler og dekke over E1 inkl tilbakefylling (K2301)	ti 11.01.22	ma 31.01.22	15 dager																			
513	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E1 (K2301)	ti 01.02.22	ti 22.02.22	16 dager																			
514	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E2 (K2301)	on 23.02.22	on 16.03.22	16 dager																			
515	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E3 (K2301)	to 17.03.22	to 07.04.22	16 dager																			
516	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E4 (K2301)	fr 08.04.22	ma 09.05.22	16 dager																			
517	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E5 (K2301)	ti 10.05.22	fr 27.05.22	12 dager																			
518	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E6 (K2301)	ma 30.05.22	on 15.06.22	12 dager																			
519	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over E7 (K2301)	to 16.06.22	fr 01.07.22	12 dager																			
520	Råbygg_Vegger,søyler og dekke over teknisk rom_E8 (K2301)	ma 04.07.22	to 07.07.22	4 dager																			
521	Fasade/Tak (K2301)	fr 08.07.22	ti 11.10.22	53 dager																			
522	Tett bygg 60 (K2301)	ti 25.10.22	ti 25.10.22	0 dager																			
523	Råbygg, fasade og tak_Bygg 50 (K2301)	ti 25.01.22	fr 18.11.22	190 dager																			
524	Råbygg_Tilbakefylling og Fundamentering(banketter), Vegger, søyler og dekke over E1 (K2301)	ti 25.01.22	ma 14.02.22	15 dager																			
525	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E1 (K2301)	ti 15.02.22	on 09.03.22	17 dager																			
526	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E2 (K2301)	to 10.03.22	ti 05.04.22	19 dager																			
527	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E3 (K2301)	on 06.04.22	to 12.05.22	21 dager																			
528	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E4 (K2301)	fr 13.05.22	ma 13.06.22	19 dager																			
529	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E5 (K2301)	ti 14.06.22	ti 28.06.22	11 dager																			
530	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E6 (K2301)	on 29.06.22	on 03.08.22	11 dager																			
531	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E7 (K2301)	to 04.08.22	to 18.08.22	11 dager																			
532	Råbygg_Vegger, søyler og dekke over E8 (K2301)	fr 19.08.22	on 24.08.22	4 dager																			
533	Fasade/Tak (K2301)	to 25.08.22	fr 04.11.22	52 dager																			
534	Tett bygg 50 (K2301)	fr 18.11.22	fr 18.11.22	0 dager																			
535	Råbygg, fasade og tak_Bygg 40 (Annen entreprise - K2003)	ma 13.06.22	fr 14.04.23	194 dager																			
543	Innvendig arbeider (Andre entrepriser)	ma 01.03.21	ti 03.09.24	802 dager																			
544	Innvendig arbeider_Bygg 90 (Andre entrepriser)	ma 01.03.21	fr 11.03.22	240 dager																			
547	Innvendig arbeider_Bygg 70 (Andre entrepriser)	fr 01.04.22	ma 16.10.23	348 dager																			
556	Innvendig arbeider_Bygg 60 (Andre entrepriser)	fr 08.04.22	ma 06.05.24	475 dager																			
583	Innvendig arbeider_Bygg 50 (Andre entrepriser)	fr 13.05.22	ti 03.09.24	524 dager																			
607	Innvendig arbeider_Bygg 40 (Andre entrepriser)	fr 31.03.23	to 30.11.23	150 dager																			

Prosjekt: ASH
 Dato: to 18.02.21

Aktivitet		Sammendrag level 1		Inaktiv milepæl		Bare varighet		Bare start		Ekstern milepæl		Manuell fremdrift
Deling		Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Bare slutt		Tidsfrist		
Milepæl		Inaktivt aktivitet		Manuell aktivitet		Manuelt sammendrag		Eksterne aktiviteter		Fremdrift		