

	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	2018	2019				2020				2021				2022		
						Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2
1	Oppstartsaktiviteter	15.11.2018	21.12.2018	27 dager																
6	Entrepri A: Grunn og rørleggerarbeider for land og sjø	02.01.2019	02.06.2021	559 dager																
7	Prosjekteringsfase	02.01.2019	19.02.2021	495 dager																
19	Tilbudsfase	25.03.2021	02.06.2021	41 dager																
20	Publisering konkurransegrunnlag	25.03.2021	25.03.2021	0 dager																
21	Tilbudsrekning	25.03.2021	05.05.2021	24 dager																
22	Tilbudsfrist	05.05.2021	05.05.2021	0 dager																
23	Evaluering/Kontrahering	06.05.2021	26.05.2021	12 dager																
24	Karenstid	27.05.2021	02.06.2021	5 dager																
25	Kontraktinngåelse	02.06.2021	02.06.2021	0 dager																
26	Entrepri B: Renseanlegg Bygg/Prosess	10.12.2018	02.06.2021	569 dager																
27	Prosjekteringsfase	10.12.2018	19.02.2021	505 dager																
38	Tilbudsfase	25.03.2021	02.06.2021	41 dager																
39	Publisering konkurransegrunnlag	25.03.2021	25.03.2021	0 dager																
40	Tilbudsrekning	25.03.2021	05.05.2021	24 dager																
41	Tilbudsfrist	05.05.2021	05.05.2021	0 dager																
42	Evaluering/Kontrahering	06.05.2021	26.05.2021	12 dager																
43	Karenstid	27.05.2021	02.06.2021	5 dager																
44	Kontraktinngåelse	02.06.2021	02.06.2021	0 dager																
45	Byggesak og myndigheter	17.06.2019	14.09.2021	509 dager																
46	Søknad Arbeidstilsynet	11.11.2019	29.11.2019	15 dager																
47	Oppdatering av søknad BOH	24.06.2019	18.10.2019	70 dager																
48	Oppdatering av søknad om utseppsløyve	01.10.2019	21.10.2019	15 dager																
49	Nabolister	17.06.2019	21.06.2019	5 dager																
50	Nabovarsling	24.06.2019	26.07.2019	10 dager																
51	Søknad om rammeløyve og IG (IG-inndeling avklares)	17.10.2019	14.02.2020	80 dager																
52	IG grunn- og ledningsarbeider	01.07.2021	01.07.2021	0 dager																
53	IG bygningsarbeider	14.09.2021	14.09.2021	0 dager																
54	Byggefase	07.06.2021	24.06.2022	245 dager																
55	Unngå grunnarbeid i Mangersvågen i hekketid storspove	25.03.2022	03.05.2022	22 dager																
56	EA	02.08.2021	25.02.2022	144 dager																
57	Tilrigging	02.08.2021	06.08.2021	5 dager																
58	Grunnarbeider tomt	09.08.2021	17.09.2021	30 dager																
59	Grunnarbeider ledningsanlegg	09.08.2021	03.01.2022	100 dager																
60	Rørlegging	16.08.2021	03.01.2022	95 dager																
61	Sjøledningar	20.09.2021	31.01.2022	90 dager																
62	Omkobling av ledninger når renseanlegge er ferdig	21.02.2022	25.02.2022	5 dager																
63	EB, Totalentrepri	07.06.2021	24.06.2022	245 dager																
64	Prosjektering	07.06.2021	29.10.2021	90 dager																
65	Tilrigging	13.09.2021	17.09.2021	5 dager																
66	Bygging	20.09.2021	24.06.2022	185 dager																
67	Grunnarbeider	20.09.2021	01.10.2021	10 dager																
68	Betongarbeider	04.10.2021	12.11.2021	30 dager																
69	Stålarbeider	15.11.2021	10.12.2021	20 dager																
70	Tømrerarbeider utvendig	15.11.2021	10.12.2021	20 dager																
71	Tømrerarbeider innvendig	13.12.2021	31.01.2022	30 dager																
72	Tekniske fag	18.01.2022	28.02.2022	30 dager																
73	Maler	25.01.2022	07.02.2022	10 dager																
74	Maskin og prosessteknisk utstyr	08.02.2022	21.03.2022	30 dager																
75	Igangkjøring (Testing, innjustering)	22.03.2022	04.04.2022	10 dager																
76	Prøvedriftsperiode/Opplæring	05.04.2022	24.06.2022	50 dager																
77	Overtaking (Gjeler både EA og EB)	24.06.2022	24.06.2022	0 dager																

