

	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	2018	2019				2020				2021				2022		
						Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2
1	<b>Oppstartsaktiviteter</b>	<b>15.11.2018</b>	<b>21.12.2018</b>	<b>27 dager</b>																
6	<b>Entrepri A: Grunn og rørleggerarbeider for land og sjø</b>	<b>02.01.2019</b>	<b>02.06.2021</b>	<b>559 dager</b>																
7	<b>Prosjekteringsfase</b>	<b>02.01.2019</b>	<b>19.02.2021</b>	<b>495 dager</b>																
19	<b>Tilbudsfase</b>	<b>25.03.2021</b>	<b>02.06.2021</b>	<b>41 dager</b>																
20	Publisering konkurransegrunnlag	25.03.2021	25.03.2021	0 dager																
21	Tilbudsrekning	25.03.2021	05.05.2021	24 dager																
22	Tilbudsfrist	05.05.2021	05.05.2021	0 dager																
23	Evaluering/Kontrahering	06.05.2021	26.05.2021	12 dager																
24	Karenstid	27.05.2021	02.06.2021	5 dager																
25	Kontraktinngåelse	02.06.2021	02.06.2021	0 dager																
26	<b>Entrepri B: Renseanlegg Bygg/Prosess</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>02.06.2021</b>	<b>569 dager</b>																
27	<b>Prosjekteringsfase</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>19.02.2021</b>	<b>505 dager</b>																
38	<b>Tilbudsfase</b>	<b>25.03.2021</b>	<b>02.06.2021</b>	<b>41 dager</b>																
39	Publisering konkurransegrunnlag	25.03.2021	25.03.2021	0 dager																
40	Tilbudsrekning	25.03.2021	05.05.2021	24 dager																
41	Tilbudsfrist	05.05.2021	05.05.2021	0 dager																
42	Evaluering/Kontrahering	06.05.2021	26.05.2021	12 dager																
43	Karenstid	27.05.2021	02.06.2021	5 dager																
44	Kontraktinngåelse	02.06.2021	02.06.2021	0 dager																
45	<b>Byggesak og myndigheter</b>	<b>17.06.2019</b>	<b>14.09.2021</b>	<b>509 dager</b>																
46	Søknad Arbeidstilsynet	11.11.2019	29.11.2019	15 dager																
47	Oppdatering av søknad BOH	24.06.2019	18.10.2019	70 dager																
48	Oppdatering av søknad om utseppsløyve	01.10.2019	21.10.2019	15 dager																
49	Nabolister	17.06.2019	21.06.2019	5 dager																
50	Nabovarsling	24.06.2019	26.07.2019	10 dager																
51	Søknad om rammeløyve og IG (IG-inndeling avklares)	17.10.2019	14.02.2020	80 dager																
52	IG grunn- og ledningsarbeider	01.07.2021	01.07.2021	0 dager																
53	IG bygningsarbeider	14.09.2021	14.09.2021	0 dager																
54	<b>Byggefase</b>	<b>07.06.2021</b>	<b>24.06.2022</b>	<b>245 dager</b>																
55	Unngå grunnarbeid i Mangersvågen i hekketid storspove	25.03.2022	03.05.2022	22 dager																
56	<b>EA</b>	<b>02.08.2021</b>	<b>25.02.2022</b>	<b>144 dager</b>																
57	Tilrigging	02.08.2021	06.08.2021	5 dager																
58	Grunnarbeider tomt	09.08.2021	17.09.2021	30 dager																
59	Grunnarbeider ledningsanlegg	09.08.2021	03.01.2022	100 dager																
60	Rørlegging	16.08.2021	03.01.2022	95 dager																
61	Sjøledningar	20.09.2021	31.01.2022	90 dager																
62	Omkobling av ledninger når renseanlegge er ferdig	21.02.2022	25.02.2022	5 dager																
63	<b>EB, Totalentrepri</b>	<b>07.06.2021</b>	<b>24.06.2022</b>	<b>245 dager</b>																
64	Prosjektering	07.06.2021	29.10.2021	90 dager																
65	Tilrigging	13.09.2021	17.09.2021	5 dager																
66	<b>Bygging</b>	<b>20.09.2021</b>	<b>24.06.2022</b>	<b>185 dager</b>																
67	Grunnarbeider	20.09.2021	01.10.2021	10 dager																
68	Betongarbeider	04.10.2021	12.11.2021	30 dager																
69	Stålarbeider	15.11.2021	10.12.2021	20 dager																
70	Tømrerarbeider utvendig	15.11.2021	10.12.2021	20 dager																
71	Tømrerarbeider innvendig	13.12.2021	31.01.2022	30 dager																
72	Tekniske fag	18.01.2022	28.02.2022	30 dager																
73	Maler	25.01.2022	07.02.2022	10 dager																
74	Maskin og prosessteknisk utstyr	08.02.2022	21.03.2022	30 dager																
75	Igangkjøring (Testing, innjustering)	22.03.2022	04.04.2022	10 dager																
76	Prøvedriftsperiode/Opplæring	05.04.2022	24.06.2022	50 dager																
77	Overtaking (Gjeler både EA og EB)	24.06.2022	24.06.2022	0 dager																

