

Vedlegg 1: Hovedfremdriftsplan

Hovedfremdriftsplan tar utgangspunkt i oppstart av prosjektet ved kryss Lyngbøvegen X Nipedalen, og at anleggsarbeid utføres nordover herfra. Den videre inndelingen i faser er gitt av krav som gjelder for trafikk til og fra Lyngbøtunet. Når arbeider nord for kryss Lyngbøvegen X Nipedalen er ferdigstilt vil arbeider i selve kryssområdet, samt arbeider videre sørover og vestover utføres.

Aktivitet	Tidspunkt
Oppstart anleggsarbeid	Februar 2022
Ferdig fase 1, kryss Nipedalen – Lyngbøtunet	Mars 2023
Ferdig fase 2, Lyngbøtunet – Nygårdslien	Mars 2024
Ferdig fase 3, kryss Lyngbøveien X Nipedalen	Juni 2024
Ferdig fase 4, kryss Nipedalen – kryss Kvernhusveien	Oktober 2024
Ferdig fase 5, kryss Lyngbøvegen X Kvernhusveien	Mars 2024
Ferdig fase 6, Kryss Kvernhusvegen – nr. 140	Juni 2025

Detaljert fremdriftsplan for entreprisen vil utarbeides når entreprenør er valgt og utarbeides i samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Dette med bakgrunn i entreprisen sitt omfang og kompleksitet.

Vi gjør oppmerksom på at anleggsstart er avhengig av byggesaksgodkjenning og økonomisk finansiering av anskaffelsen.