

VA	Planlegging	Arbeid i spillvannskum	Arbeider blir utsatt for farlige gasser/oksygenmangel ved arbeid i spillvannskummer	2	3	BETYDELIG	Ingen tiltak			2	3	BETYDELIG	Ent. skal ha og følge egne rutiner/prosedyrer for arbeid i avløpskummer. Sørg for tilstrekkelig lufting, gassmåler og sikkerhetsmann/hjelpemann på terreng	Ent.	Ved oppstart av arbeider			1	3	AKSEPTABEL	
VA	Planlegging	Riving av septiktanker	Arbeider kommer i kontakt med mulig sykdomsfremkallende spillvann/slam ved tømning og riving av septiktanker	2	3	BETYDELIG	Ingen tiltak			2	3	BETYDELIG	Ent. skal sørge for skille mellom ren og skitten sone i brakke/egne lokaler. Det skal være tilgang til vask og eget skifterom. Arbeidere skal ha relevante vaksiner (Hepatitt)	Ent.	Ved oppstart av arbeider			1	3	AKSEPTABEL	
						IKKE DEF						IKKE DEF								IKKE DEF	
						IKKE DEF						IKKE DEF									IKKE DEF
						IKKE DEF						IKKE DEF									IKKE DEF