

SNR

Hovedplan - SNR

Description	Start No Earlier Than	Start	Duration	Finish	2021				2022				2023				2024				2025			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
SNR																								
Bygg 40 - Psykiatribygg	12.Mar.2021	12.Mar.2021	1099 d	14.Mar.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 40	12.Mar.2021	12.Mar.2021	350 d	24.Feb.2022																				
Prosjektering - Bygg 40	01.Feb.2022	01.Feb.2022	200 d	19.Aug.2022																				
Råbygg - Bygg 40	01.Jul.2022	01.Jul.2022	273 d	30.Mar.2023																				
Innvendig arbeid - Bygg 40		31.Mar.2023	300 d	24.Jan.2024																				
Testfase - Bygg 40		25.Jan.2024	50 d	14.Mar.2024																				
Bygg 50	12.Mar.2021	12.Mar.2021	1380 d	20.Dec.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 50	12.Mar.2021	12.Mar.2021	358 d	04.Mar.2022																				
Prosjektering - Bygg 50	01.May.2021	01.May.2021	320 d	16.Mar.2022																				
Råbygg - Bygg 50	28.Feb.2022	28.Feb.2022	418 d	21.Apr.2023																				
Innvendig arbeid - Bygg 50		11.Apr.2023	500 d	22.Aug.2024																				
Tett bygg - Bygg 50	20.Apr.2023	20.Apr.2023	0	19.Apr.2023																				
Testfase - Bygg 50		24.Jul.2024	150 d	20.Dec.2024																				
Bygg 60	12.Mar.2021	12.Mar.2021	1317 d	18.Oct.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 60	12.Mar.2021	12.Mar.2021	330 d	04.Feb.2022																				
Prosjektering - Bygg 60	01.May.2021	01.May.2021	320 d	16.Mar.2022																				
Råbygg - Bygg 60	21.Feb.2022	21.Feb.2022	351 d	06.Feb.2023																				
Tett bygg - Bygg 60	23.Jan.2023	23.Jan.2023	0	22.Jan.2023																				
Innvendig arbeid - Bygg 60		07.Feb.2023	500 d	20.Jun.2024																				
Testfase - Bygg 60		22.May.2024	150 d	18.Oct.2024																				
Bygg 70	12.Mar.2021	12.Mar.2021	1229 d	22.Jul.2024																				
Grunnarbeid - Bygg 70	12.Mar.2021	12.Mar.2021	405 d	20.Apr.2022																				
Prosjektering - Bygg 70	01.May.2021	01.May.2021	320 d	16.Mar.2022																				
Råbygg - Bygg 70	03.Jan.2022	03.Jan.2022	232 d	22.Aug.2022																				
Tett bygg - Bygg 70	22.Aug.2022	22.Aug.2022	0	21.Aug.2022																				
Innvendig arbeid - Bygg 70		23.Aug.2022	500 d	04.Jan.2024																				
Testfase - Bygg 70		05.Jan.2024	200 d	22.Jul.2024																				
Bygg 80 - Helipad	01.Apr.2022	01.Apr.2022	650 d	10.Jan.2024																				
Prosjektering - Bygg 80	01.Apr.2022	01.Apr.2022	200 d	17.Oct.2022																				
Grunnarbeid - Bygg 80		18.Oct.2022	150 d	16.Mar.2023																				
Råbygg - Bygg 80		17.Mar.2023	150 d	13.Aug.2023																				
Testfase - Bygg 80		14.Aug.2023	150 d	10.Jan.2024																				
Bygg 90 - Teknisk bygg	12.Mar.2021	12.Mar.2021	762 d	12.Apr.2023																				
Grunnarbeid - Bygg 90	12.Mar.2021	12.Mar.2021	287 d	23.Dec.2021																				
Prosjektering - Bygg 90	14.Jun.2021	14.Jun.2021	99 d	20.Sep.2021																				
Råbygg - Bygg 90	14.Sep.2021	14.Sep.2021	176 d	08.Mar.2022																				
Innvendig arbeid - Bygg 90		09.Mar.2022	300 d	02.Jan.2023																				
Testfase - Bygg 90		03.Jan.2023	100 d	12.Apr.2023																				

Prosjektdirektør : <None> Layout : 0000-Hoved Plan
 Planlegger : <None> Filter

Early Summary Milestone