


## OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN OG MILEPELER

**OSC-30-SB-O-PL-00001**


# C1



### 1107304 OCEAN SPACE CENTRE

Prosjekt	Ocean Space Centre
Kontrakt	K202
Byggherre	Statsbygg
Utgiver	Statsbygg
Utskriftsdato	19.01.2021
Sist endret	19.01.2021
Henvendelser kan rettes til	Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 95 40 00 Epost: <a href="mailto:postmottak@statsbygg.no">postmottak@statsbygg.no</a> Internett: <a href="http://www.statsbygg.no">http://www.statsbygg.no</a>

# 1 Overordnet fremdriftsplan



## 2 Kontraktens milepeler

Tabellen viser forslag til kontraktens milepeler. Disse skal gjennomgås i felleskap og konkretiseres med dato før kontrakt signeres.

Nr.	Beskrivelse	Dato
1	Fremdriftsplan levert og akseptert	
2	Plan for informasjon godkjent	
3	Plan for støyende arbeid godkjent	
4	Plan for arbeid med rystelser og vibrasjoner godkjent	
5	Målinger referanse støy og støv utført	
6	Kartlegging av naboeiendommer utført	
7	IG sendt inn til kommunen for godkjenning	
8	Byggeplass tilgjengelig for oppstart	01.08.2022
9	Anleggsvei og rigg etablert	
10	K-lab tilgjengelig for riving	31.08.2022
11	Del slepetank frigitt for riving	31.10.2022
12	Forberedende arbeid forkortet slepetank frigitt for riving	
13	Ny tankvegg etablert og påbygg ferdig	
14	Slepetank klar for installasjon av bølgemaskiner	28.02.2023
15	Forkortet slepetank overtagelse til Sintef/NTNU	28.04.2023
16	FDV forkortet slepetank levert	12.05.2023
17	Ny fjernvarmetrase lagt og koblet på eksisterende bygg	
18	Infrastruktur ferdig	
19	Rivearbeid ferdig	
20	Spuntarbeid ferdig	
21	Slutfaseplan godkjent	
22	Grunnarbeid ferdig og overlevert	25.08.2023
23	Riggplass med anleggsveier overlevert	