

OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN OG MILEPELER

OSC-20-SB-O-PL-00001


C1



1107304 OCEAN SPACE CENTRE

Prosjekt	Ocean Space Centre
Kontrakt	K201
Byggherre	Statsbygg
Utgiver	Statsbygg
Utskriftsdato	23.01.2021
Sist endret	23.01.2021
Henvendelser kan rettes til	Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 95 40 00 Epost: postmottak@statsbygg.no Internett: http://www.statsbygg.no

1 Overordnet fremdriftsplan



2 Kontraktens milepeler

Tabellen viser forslag til kontraktens milepeler. Disse skal gjennomgås i felleskap og konkretiseres med dato før kontrakt signeres.

Nr.	Beskrivelse	Dato
1	Signert kontrakt	01.06.2022
2	Fremdriftsplan levert og akseptert	4 uker etter kontrakt
3	Plan for informasjon godkjent	4 uker etter kontrakt
4	Byggherre beslutningsplan levert og akseptert	4 uker etter kontrakt
5	Plan for brukerprosess levert og akseptert	4 uker etter kontrakt
6	Målinger referanse støy og støv utført	
7	Kartlegging av naboeiendommer utført	
8	Plan for støyende arbeid med tiltak detaljert godkjent	
9	Plan for arbeid med rystelser og vibrasjoner godkjent	
10	Plan for IG'er godkjent	
11	Byggeplass tilgjengelig for oppstart	01.08.2022
12	Midlertidig adkomstveier for brukere ferdigstilt	
13	Anleggsvei og rigg etablert	
14	Infrastruktur ferdig	
15	Rivearbeid ferdig	
16	Tekniske rom eksisterende Kavitasjonstunell ferdig	
17	Grunnarbeid ferdig	
18	Brukerprosess ferdig og godkjent	
19	Prøvefelt fasade godkjent	
20	Slutfaseplan godkjent	
21	Dekke over kjeller ferdig	
22	Betong arbeider ferdig	
23	Tett Bygg	
24	Utomhus ferdig	
25	Mekanisk ferdigstilling levert	
26	Overtakelse signert protokoll	15.11.2024
27	FDV ferdig levert	15.12.2024
28	Overtagelse riggplass	