



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

64715 – PILOTVEIEN 2, Småhus

Bygg-ID: 2048

TOTALENTREPRISE

## IV.31 Forenklet SHA-plan

<b>Rev.</b>	<b>Dato</b>	<b>Tekst</b>	<b>Laget</b>	<b>Sjekket</b>	<b>Godkjent</b>



## 1. GENERELL INFORMASJON

Denne SHA-plan er Byggherrens overordnede plan for SHA-arbeidet i dette prosjektet. Planen gjelder for alle faser i prosjektet frem til ferdigattest foreligger

**SHA planen er gyldig for alle involverte parter i prosjektet**

Prosjekt:	Prosjektnummer – Småhus, Pilotveien 32
Prosjektets art:	Gjenoppbygging etter brann
Byggeplassens adresse:	Pilotveien 32, 6518 Kristiansund
Tiltakshaver:	Kristiansund kommune PB 178 6501 Kristiansund
Prosjektleder, navn og adresse:	Navn: (Ikke bestemt) E-post Telefonnr
Hovedbedrift. (Ansvarlig samordner i henhold til flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass):	(Ikke bestemt)
SHA-koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføring (KU):	Navn: Ikke Bestemt. E-post Telefonnr

## 2. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

*På tomte Pilotveien 32 har Kristiansund kommune hatt 2 små hus, til utleie til personer med spesielle behov. Sommeren 2021 brant ett hus ned, og prosjektet består i gjenoppbygging av huset.*

## 3. FRAMDRIFT

Totalentreprenør skal utarbeide en detaljert framdriftsplan hvor det avsettes tilstrekkelig med tid til de forskjellige arbeids- operasjoner og nødvendige samordning av disse.

Framdriftsplanen skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen. Planen skal detaljeres og foreligge seinest to uker før byggestart. Totalentreprenør er ansvarlig for at planen oppdateres fortløpende.



## 4. SHA

- Person for SHA-koordinator for utførelse(KU) skal avgjøres før oppstart. Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle på byggeplassen.
  - Entreprenør/KU plikter å gjennomgå plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes
  - Alle skal bruke hjelm, vernesko og synlighetstøy med reflekser.
  - Alle som utfører arbeid for Kristiansund kommune skal være utstyrt med Arbeidstilsynets identitetskort
  - Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette.
  - Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet.
  - For alle stoffer som benyttes, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet
  - Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser.
  - Trappekanter, utsparinger og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller tildekkes.
  - Ved arbeid på tak skal arbeidstilsynets krav til sikring oppfylles og en skal sikre adkomst, sette opp nødvendige gjerdar og benytte personlig fallsikringsutstyr.
  - Ved kraning av store elementer skal området sperres av.
  - Før graving skal en først gjøres seg kjent i grunnen slik at en unngår skader eller overgraving av rør og kabler. Totalentreprenør avklarer med Kristiansund kommune ved Kommunalteknikk før arbeidene begynner på byggeplassen.
  - Før graving må en avklare om det oppstår arbeider nær høyspentledninger og/eller elektriske installasjoner. skal en først gjøres seg kjent i grunnen slik at en unngår skader eller overgraving av rør og kabler. Totalentreprenør avklarer med NEAS før arbeidene begynner på byggeplassen.
  - Ved arbeid i grøfter dypere enn to meter skal denne sikres mot sammenrasing.
  - Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende.
  - Alle utvendige arbeider skal være avgrenset med byggeplassgjerde. Ved innvendige arbeider vurderes tiltak ut fra hva som skal utføres.
  - Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst
  - Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av håndverker.
  - På tomten står det et tilsvarende hus fra før. Det kan være bebodd i byggeperioden. Totalentreprenør har ansvar for å hindre ulemper og farlige situasjoner for beboer, og for å sikre egne arbeider og utstyr på kveld og helg.
  - Beboer i eksisterende hus på området skal i størst mulig grad skjermes. Trafikk til og fra nytt småhus skal legges i god avstand fra huset.
  - Parkering skal skje på plasser avtalt med byggherre.
  - For spiseplasser, garderobe og toalett, benyttes øvrig uteområde.
  - Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen
-



- Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker-jobb-analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak
- Vernerunder går hver 14. dag der hvor arbeidet varer lenger enn 14 dager. Disse dokumenteres og forevises på forespørsel.
- Avvik, som f.eks. endring i framdrift og sikringstiltak skal meldes til KU. KU informerer entreprenør og byggherre og påser at risiko knyttet til avviket blir vurdert.
- Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen.
- Ved arbeid som varer mer enn to dager skal følgende dokumentasjon settes opp på HMS-tavle:
  - \* SHA-plan (denne)
  - \* varslingsplan for entreprenører
  - \* KU-avtale ved behov og forhåndsmelding til Arbeidstilsynet hvis arbeidet vil vare mer enn 30 dager
  - \* Byggherre sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. [Link, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet](#)

Denne SHA-planen fratar ikke entreprenør å utarbeide egne rutiner der entreprenør finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør og KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. KU har ansvaret for at SHA-planen blir oppdatert ved behov.

Dato:	SHA-plan er utarbeida av:	Signatur: