

Ålesund Sjukehus - Oppgradering av kjøkken

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2023											
							Kv 1, 2023	jan	feb	mar	Kv 2, 2023	apr	mai	jun	Kv 3, 2023	jul	aug	sep
1		<b>Kjøkken og garderobe</b>	<b>159 dager</b>	<b>on 01.02.23</b>	<b>ti 10.10.23</b>													
2		<b>Klargjøringsfase</b>	<b>20 dager</b>	<b>on 01.02.23</b>	<b>on 01.03.23</b>													
3		Midlertidige kjøkkenfasiliteter etableres	20 dager	on 01.02.23	ti 28.02.23													
4		Kjøkken stopper produksjon	0 dager	on 22.02.23	on 22.02.23	5SS	◆ <b>22.02</b>											
5		Utflytting og oppbevaring av utstyr i byggefasen	5 dager	on 22.02.23	on 01.03.23	8SA												
6		Etablere tilkomst til kjøøl og frys fra midlertidig kjøkkensone	5 dager	on 22.02.23	on 01.03.23	8SA												
7		<b>Byggefase kjøkken</b>	<b>80 dager</b>	<b>on 01.03.23</b>	<b>on 28.06.23</b>													
8		Totalt	80 dager	on 01.03.23	on 28.06.23	3												
9		<b>Tilbakeflyttingsfase</b>	<b>64 dager</b>	<b>to 22.06.23</b>	<b>ti 10.10.23</b>													
10		Fast utstyr til kjøkken	5 dager	to 22.06.23	on 28.06.23	8AA												
11		Løst utstyr til kjøkken	3 dager	to 29.06.23	ma 03.07.23	10												
12		Kjøkken åpner produksjon	0 dager	ti 04.07.23	ti 04.07.23	11AS+1 dag	◆ <b>04.07</b>											
13		Demontering av midlertidige kjøkken- og kantinefasiliteter	15 dager	to 29.06.23	on 09.08.23	8												
14		Flytte kantine tilbake	8 dager	fr 29.09.23	ti 10.10.23	16												
15		<b>Garderobe og toalett</b>	<b>52 dager</b>	<b>to 29.06.23</b>	<b>fr 29.09.23</b>													
16		Byggefase	51 dager	to 29.06.23	to 28.09.23	10												
17		Garderobe og toalett åpner	0 dager	fr 29.09.23	fr 29.09.23	16AS+1 dag	◆ <b>29.09</b>											
18																		
19																		
20		<b>Ferier:</b>	0 dager	ma 02.01.23	ma 02.01.23		◆ <b>02.01</b>											
21		Planen er justert for off. fridager og 3 uker sommerferie	0 dager	ma 02.01.23	ma 02.01.23		◆ <b>02.01</b>											

Fil: Ålesund sykehus - Kjøkken - Fremdriftsplan nivå 1 - V2  
Dato: ma 12.12.22

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	◆
Deling		Inaktiv milepæl	◆	Manuelt sammendrag		Tidsfrist	↓
Milepæl	◆	Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			