



ID	Aktivitet/Navn	Varighet	Start	Slutt	Foregående/Navn på aktivitet/ressurser	Entreprise	Tidsplan (Kv1, Kv2, Kv3, Kv4)											
							2023			2024			2025					
1	Forarbeider inkl total	1562 dager	ma 01.01.18	ma 03.06.24			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
2	Stengningsperiode	660 dager	fr 04.12.20	on 01.11.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
3	UTFØRELSE:	1562 dager	ma 01.01.18	ma 03.06.24			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
4	E01 Grave og grunnarbeider Torjussen	693 dager	ma 08.06.20	ti 13.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
5	Sør side	202 dager	ma 08.06.20	fr 30.04.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
10	Nord og park	50 dager	ma 12.04.21	fr 18.06.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
14	Fase 3.2 nord fortsettebe og F3.3 vest	167 dager	ma 03.10.22	ti 13.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
15	Fase 3.2 Nordside, VA grøfter, påkobling til TR (etter TOT)	20 dager	ma 03.10.22	fr 28.10.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
16	Fase 3.3 Vest gjennom hoved trapp mm (etter brakkerigg er fjernet)	45 dager	on 12.04.23	ti 13.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
17	E02 Betongarbeider Hako total	429 dager	ma 15.02.21	ti 20.12.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
32	E03 Tommerarbeider Faber Bygg	593 dager	ti 05.01.21	ti 15.08.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
33	Tilfører gulv skipet	30 dager	ma 16.01.23	fr 24.02.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
34	Montere tilfører gulv over tekniske rom	15 dager	ma 27.02.23	fr 17.03.23	33		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
35	Legge tre gulv skip	40 dager	ma 20.03.23	ti 23.05.23	34		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
36	Behandle gulv	20 dager	on 24.05.23	ti 20.06.23	35		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
37	Bjelkelag på kor (korgulv)	37 dager	ma 20.12.21	to 17.02.22	27		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
38	Tregulv koret	50 dager	on 10.05.23	ti 15.08.23	143		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
39	Utbedring trapp til loft, sikring korloft dekker og trapp til tårn loft	148 dager	ti 05.01.21	ti 31.08.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
40	Demontere kor gulv bjelkelag mm forutsetter amuis	10 dager	ma 11.10.21	fr 22.10.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
41	Arbeider i sakristier- avhengigheter og omfang uklart?	20 dager	ti 01.03.22	ma 28.03.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
42	Krypen lager teknisk rom	25 dager	on 04.01.23	ti 07.02.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
43	Demontering musikker loft	80 dager	ma 03.05.21	ma 13.09.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
44	Opparbeidelse ensidig vegger musikkrom ombygginger mm	40 dager	ti 01.02.22	ma 28.03.22	43		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
45	Plateledning vegger musiker rom (forutsetninger)	40 dager	ma 12.09.22	fr 04.11.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
46	Rehab av eksisterende dører lås og beslag	200 dager	fr 01.10.21	to 18.08.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
47	Montere dører etter rehabilisert	20 dager	fr 19.05.23	to 15.06.23	46AS		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
48	E04 Snekkerarbeider	203 dager	to 01.12.22	ti 31.10.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
49	Møbelsnekker / inventar, liturgiske møbler mm	80 dager	to 01.12.22	on 12.04.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
50	Innredning på byggeplass	60 dager	to 25.05.23	on 13.09.23	49AS		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
51	Rehabilitering stoler	50 dager	ma 31.07.23	fr 06.10.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
52	Levering og utsetting stoler byggeplass	0 dager	ti 31.10.23	ti 31.10.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
53	E05 Murarbeider Murmester Meling/ Garpestad	819 dager	on 01.01.20	fr 30.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
54	Refuging fasader Søndre tårn	408 dager	on 01.01.20	to 30.09.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
55	Kalking søndre tårn	50 dager	fr 01.04.22	ma 20.06.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
56	Demontere byglass vinduer i skipet gulvplan	30 dager	ti 11.08.20	ma 21.09.20			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
57	Remontering byglassvinduer sideskip	20 dager	ma 15.08.22	fr 09.09.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
58	Nord tårn meisling og refug	227 dager	ma 11.01.21	ti 04.01.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
59	Kalking nordtårn	50 dager	ti 21.06.22	ti 20.09.22	55		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
60	Vest fasade meisling og refug inkl. sør og nord sider	226 dager	ma 04.10.21	ma 26.09.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
61	Kalking vestparti	44 dager	ma 17.04.23	to 15.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
62	Søndre fasader ikke endelig	180 dager	ma 03.10.22	fr 30.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
63	Nordre fasader ikke endelig	180 dager	ma 03.10.22	fr 30.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
64	Kapellet meisling og refug	261 dager	ma 04.05.20	to 17.06.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
65	Innvendige arbeider	399 dager	ti 05.10.21	fr 16.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
66	Forhall 1. etg	70 dager	ma 10.10.22	on 25.01.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
67	Kalking forhall	45 dager	ma 30.01.23	fr 31.03.23	66		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
68	Legge/ tilbakeføre granitt i forhallen	5 dager	ma 12.06.23	fr 16.06.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
69	Musikerloft meisling forarbeid	55 dager	fr 05.11.21	ma 31.01.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
70	Refuging musikerloft	20 dager	ti 01.02.22	ma 28.02.22	69		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
71	Skip/ ikke def pr dt	2 dager	ti 05.10.21	on 06.10.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
72	Imur søyler og yttervegger gulv i skip	31 dager	ma 10.10.22	ma 21.11.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
73	Kor/ ikke def pr dt	2 dager	ti 05.10.21	on 06.10.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
74	Innendig sørtårn pussfjerning	14 dager	ma 05.12.22	to 22.12.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
75	Pussing sørtårn	14 dager	on 04.01.23	ma 23.01.23	74		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
76	Nordre tårn pussfjerning	14 dager	ma 05.12.22	to 22.12.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
77	Pussing nordre tårn	14 dager	on 04.01.23	ma 23.01.23	76		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
78	Krypt	191 dager	ma 20.12.21	ma 24.10.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
79	Krypen demontasje midtmur	4 dager	ma 20.12.21	to 23.12.21			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
80	Oppmuring søylepunkt	16 dager	ma 03.10.22	ma 24.10.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
81	Teknisk rom vegg og dør	7 dager	ma 08.08.22	ti 16.08.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
82	Oppmuring vegger	3 dager	ma 03.10.22	on 05.10.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
83	E06 Kleberstein Amuis	1562 dager	ma 01.01.18	ma 03.06.24			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
84	Tilpasset tidsplanene til AMUIS Innvendige arbeider 2/9-21	587 dager	ma 22.03.21	fr 20.10.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
85	Rensing og utarbeidelse totalt	587 dager	ma 22.03.21	fr 20.10.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
86	Kleristorie vinduer samme som utvendig	20 dager	ma 20.06.22	ma 08.08.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
87	Tårn innvendig nord sør anslag	23 dager	ti 01.11.22	to 01.12.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
88	Utvendig:	1562 dager	ma 01.01.18	ma 03.06.24			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
89	Søndre tårn	190 dager	fr 20.08.21	on 01.06.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
90	Nord tårn	224 dager	fr 15.10.21	on 05.10.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
91	Søndre korvegger	549 dager	fr 16.10.20	fr 03.03.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
92	Nordre korvegger	514 dager	ti 05.01.21	ma 20.03.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
93	Vest fasade portal	216 dager	fr 22.10.21	fr 30.09.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
94	Vest fasade	184 dager	ti 07.12.21	fr 30.09.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
95	Øst fasade	703 dager	ma 01.01.18	on 30.09.20			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
96	Kleristorievinduer montering	20 dager	ma 20.06.22	ma 08.08.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
97	Kapellet (ukjent omfang) 1210T beregnet	154 dager	on 01.11.23	ma 03.06.24			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
98	E07 Malerarbeider	168 dager	ma 02.05.22	ti 24.01.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
99	Innvendige malerarbeider	168 dager	ma 02.05.22	ti 24.01.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
100	Takverk over skipet	50 dager	ma 02.05.22	ma 01.08.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
101	Takverk sideskipene	20 dager	ti 02.08.22	ma 29.08.22	100		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
102	Musikerloft, evt forhall himling	20 dager	ti 30.08.22	ma 26.09.22	101		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
103	Krypen og annet	15 dager	on 04.01.23	ti 24.01.23			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
104	E08 Stillasarbeider Alustar	764 dager	ti 01.10.19	to 22.12.22			[Gantt chart bars for 2023-2025]											
105	Sørtårn	23 dager	ti 01.10.19	to 31.10.19	Alustar		[Gantt chart bars for 2023-2025]											
106	Sørtårn demontasje	2 dager	on 30.06.21	to 01.07.21	Alustar		[Gantt chart bars for 2023-2025]											



ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående/Navn på aktivitet/ressurser	Entreprise	2023				2024				2025				
							Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	
107	Nord tårn montasje av stillas	10 dager	ti 22.09.20	ma 05.10.20	Alustar														
108	Stillas bispelning inkludert trappe adkomst via tak	6 dager	ma 28.09.20	ma 05.10.20	Alustar														
109	Tak over tak	107 dager	ti 05.01.21	fr 11.06.21	Alustar														
110	Tilpasninger av stillaser for murer og amuis løpende under TOT	227 dager	ma 14.06.21	ti 07.06.22	109														
111	Demontasje TOT 1/2 øst side	15 dager	to 11.08.22	on 31.08.22															
112	Demontasje TOT rest 1/1 vest side	15 dager	fr 02.12.22	to 22.12.22															
113	Montasje stillas i skip	21 dager	to 17.02.22	to 17.03.22	24	Alustar													
114	Forhall Montasje av stillaser	15 dager	ti 04.01.22	ma 24.01.22	23	Alustar													
115	E09 Elektro Rogaland Elektro	639 dager	ti 01.09.20	to 01.06.23															
116	Rigg strøm og belysning innvendig (løpende arbeid ved behov)	10 dager	ma 28.09.20	fr 09.10.20															
117	Demontasje av eksisterende kabler og utstyr oppstart	30 dager	ma 07.09.20	fr 16.10.20															
118	Teknisk rom, prov og fordelinger	30 dager	ti 01.03.22	on 20.04.22															
119	Føringsveier krypt	20 dager	fr 18.02.22	to 17.03.22	37														
120	Føringsveier korloft	40 dager	on 02.03.22	to 05.05.22															
121	Musiker rom føringsveier	30 dager	ti 29.03.22	on 18.05.22	44														
122	Nytt anlegg kabel føringer oppstart	60 dager	ti 01.03.22	on 01.06.22															
123	Lynvern anlegg tak (løpende arbeider følger takarbeider)	20 dager	ma 30.08.21	fr 24.09.21															
124	Montasje av utstyr/ test mm	100 dager	on 04.01.23	to 01.06.23															
125	E10 Sceneteknikk prosjektert desember 21	217 dager	fr 17.09.21	ma 29.08.22															
131	E11 SD anlegg prosjektert januar 2022	31 dager	on 02.11.22	on 14.12.22															
134	E12 Ventilasjon	538 dager	ti 01.09.20	on 21.12.22															
135	Demontasje eksisterende anlegg	30 dager	ti 01.09.20	ma 12.10.20															
136	Montasje nytt rør opplegg (oppstart deler av anlegg)	50 dager	to 01.09.22	on 09.11.22	27														
137	Montasje anlegg teknisk rom	30 dager	to 10.11.22	on 21.12.22	136														
138	E13 Rørlegger Torgesen	722 dager	ti 01.09.20	ti 24.10.23															
139	Demontasje av eksisterende rør anlegg, div prov	30 dager	ti 01.09.20	ma 12.10.20															
140	Demontering av rør anlegg i grunn for masse fylling	20 dager	ma 03.05.21	fr 28.05.21															
141	Varme rør i fylmasser	15 dager	ma 21.06.21	ma 02.08.21	18														
142	Varmeanlegg gulv skip silencio inkl rør	50 dager	ma 03.10.22	fr 09.12.22															
143	Varmeanlegg gulv kor silencio inkl rør	30 dager	ma 20.03.23	ti 09.05.23	37AS														
144	Rør anlegg musikk rom	20 dager	to 21.04.22	on 18.05.22	44AS														
145	Montasje rør anlegg generelt vannforsyninger pumper mm	100 dager	ma 06.06.22	ma 14.11.22															
146	Utstyrs leveranse/ montasjer	100 dager	on 10.05.23	ti 24.10.23	143														
147	E14 Skukkeanlegg Sprinkler Vest AS	499 dager	ma 14.06.21	fr 01.09.23															
148	Hovedføringer grunn	5 dager	ma 14.06.21	fr 18.06.21															
149	Hovedføringer Krypt	15 dager	fr 18.02.22	to 10.03.22	37														
150	Hovedføringer Kor loft	40 dager	ti 04.01.22	ma 28.02.22															
151	Hovedføringer Musiker loft	15 dager	ti 29.03.22	on 27.04.22	44														
152	Hovedføringer opp i tårn	30 dager	ti 01.03.22	on 20.04.22	150														
153	Testing og tilkobling av anlegg	10 dager	ma 21.08.23	fr 01.09.23															
154	E15 Konservering historisk inventar AMUIS	828 dager	ma 06.01.20	ti 15.08.23															
155	Epertafier se egen plan inkl prekestol	127 dager	ma 06.01.20	ti 30.06.20	AMUIS														
156	Tepper veide	20 dager	ti 02.06.20	ma 29.06.20	AMUIS														
157	Pendler midtskipet (demonteres?)	35 dager	ma 04.05.20	fr 19.06.20	AMUIS														
158	Veggengte lamper sideskip	35 dager	ma 04.05.20	fr 19.06.20	AMUIS														
159	Jørgensen portrettet	35 dager	ma 04.05.20	fr 19.06.20	AMUIS														
160	Løse Utluriske/ historiske møbler	35 dager	ma 04.05.20	fr 19.06.20	AMUIS														
161	Remontering:	130 dager	ma 09.01.23	ti 15.08.23															
162	Epertafier	60 dager	on 01.02.23	to 04.05.23															
163	Lysekroner	20 dager	ma 09.01.23	fr 03.02.23															
164	Prekestol	60 dager	ma 06.02.23	ti 09.05.23	163														
165	Veggengte lamper	8 dager	on 10.05.23	fr 19.05.23	164														
166	Døpefont	2 dager	ma 14.08.23	ti 15.08.23															
167	E16 Byggrensing AB Solutions	800 dager	ma 04.05.20	to 02.11.23															
168	Oppstart løpende	800 dager	ma 04.05.20	to 02.11.23															
169	E17 Blyglassvinduer Tysvær glass	149 dager	ti 04.01.22	to 01.09.22	AMUIS														
170	Restaureringsarbeider blyglass oppstart	5 dager	ti 04.01.22	ma 10.01.22															
171	Restaurering	110 dager	ti 11.01.22	on 22.06.22	170														
172	Levering av blyglass sideskip	0 dager	to 01.09.22	to 01.09.22															
173	Levering av klerestorie vindu	0 dager	ma 08.08.22	ma 08.08.22															
174	E18 Utomhusarbeider prosjektert januar 22	80 dager	to 01.06.23	on 18.10.23															
177	E19 Smedarbeider prosjektert april 2022 lagt i annen entr	40 dager	ma 04.05.20	fr 26.06.20															
179	E20 Blikkenslager Blikk teknikk	478 dager	ma 12.10.20	ti 08.11.22															
180	Taknedløp	15 dager	ma 25.04.22	fr 13.05.22															
181	Renner sideskip	15 dager	on 20.04.22	ti 10.05.22															
182	Beslag øst og vest fasade gesims mot tak	50 dager	ma 12.10.20	fr 18.12.20															
183	Bistand murer og AMUIS div beslag og bly	8 dager	on 01.06.22	fr 10.06.22															
184	Sleyst beslag tårn nord, sør, blindtårn og trappetårn	10 dager	on 20.04.22	ti 03.05.22															
185	Månebeslag hovedtak	10 dager	ti 27.09.22	ma 10.10.22	200														
186	Beslag under klerestorievinduer nord og sør	7 dager	ma 31.10.22	ti 08.11.22	201														
187	E21 Dør- og vindusfelt i metall prosjektert april 2022	230 dager	ma 03.05.21	ma 02.05.22															
191	E22 Rigg UCO	5 dager	to 01.06.23	on 07.06.23															
193	E23 Tak Faber Bygg	309 dager	ma 21.06.21	fr 28.10.22															
194	Tilrigg takarbeider	20 dager	ma 21.06.21	ma 09.08.21															
195	Demontasje takskifer sør side	20 dager	ma 16.08.21	fr 10.09.21															
196	Demontasje skifer nord side	20 dager	ma 13.09.21	fr 08.10.21	195														
197	Demontasje av lekter sør side og opparbeidelse nytt tak dekke	30 dager	ma 11.10.21	fr 19.11.21	196														
198	Demontere lekter nord og opparbeidelse e tak dekke	30 dager	ma 22.11.21	ti 11.01.22	197														
199	Montere skifer sør	40 dager	ma 16.05.22	ma 01.08.22															
200	Montere skifer nord	40 dager	ti 02.08.22	ma 26.09.22	199														
201	Sideskip nord	20 dager	ma 03.10.22																