

# SHA-Plan

ihht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF) og Arbeidsmiljøvernloven (AML).

<b>PROSJEKT:</b> Byggearbeid for Sykehuset Telemark HF,	<b>BYGGEPLASSENS ADRESSE:</b> Lokasjoner tilhørende Sykehuset Telemark HF
<b>TILTAKSHAVER, NAVN OG ADRESSE:</b> Sykehuset Telemark HF v/ Eiendomsutviling Ulefossveien 55, 3710 Skien	<b>PROSJEKTLEDER, NAVN OG ADRESSE:</b> Sykehuset Telemark HF v/ <prosjektleders navn> Ulefossveien 55, 3710 Skie
<b>HOVEDBEDRIFT (HB) ER ANSVARLIG SAMORDNER I HENHOLD TIL FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME ARBEIDSPASS. AML §2.2</b> <Bedriftens navn>	<b>KOORDINATOR FOR ARBEIDSMILJØSPØRSMÅL UNDER GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET.</b> <KUs navn og adresse>

**PROSJEKTETS ART:**  
Vedlikeholdsarbeid for sykehuset Telemark HF

Denne planen gjelder for arbeid ved alle sykehusets lokasjoner dersom det ikke er etablert en egen SHA-plan for det spesifikke prosjektet

## SHA-Plan:

- Når flere entreprenører arbeider på samme prosjekt skal Prosjektleder (PL) avgjøre hvem som skal være Koordinator for utførelse (KU). Alle aktører informeres skriftlig om hvem som er KU.
- Entreprenør/KU plikter å gjennomgå Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) planen med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes
- Entreprenør/KU plikter å påse at retningslinjene i denne planen følges.
- Alle skal bruke hjelm når det foregår arbeid over hodehøyde. Arbeidsområdet skal da sikres slik at uvedkommende ikke kommer inn i arbeidssonen
- Alle skal bruke vernesko, og når maskiner brukes skal alle ha synlighetstøy
- Alle som utfører arbeid for Sykehuset Telemark HF skal være utstyrt med Arbeidstilsynets identitetskort (grønt id kort) eller sykehusets interne ID kort
- Alle utvendige arbeider skal være avgrenset med byggegjerde. Ved innvendige arbeider vurderes tiltak ut fra hva som skal utføres.
- Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker jobb analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak
- Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen
- Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Ved arbeid i grøfter dypere enn to meter skal denne sikres mot sammenrasing
- Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet og det henvises til instruks i sykehusets kvalitetssystem
- Benyttes kjemiske stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet
- Transport og kjøring skal ikke forekomme utenfor kjørevei og følgemann skal være med, ved forflytting av større kjøretøy/maskiner utenfor byggegjerde
- Støyende arbeider må avklares med prosjektleder før arbeidet starter
- Trappekanter, utsparinger og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller tildekkes