



Rammeavtale Etat for bygg og eiendom

11.04.17

Att:
ØA/SOP

Ref:
Ortun Skole

Deres ref:

Rekv:

Vedrørende tv-inspeksjon på Ortun Skole

Filmet bunnledning fra kum utvendig: 150mm Støpejern. Rørstrekket er sterkt påvirket av korrosjon/rust. Har trolig vannfyllinger, stor vannføring. Inspeksjon avbrutt i mindre dimensjon, trolig 125mm på 50,8m.

Filmet fra kum i tilfluktsrom og ut: 110mm støpejern. Rørstrekket er sterkt påvirket av korrosjon/rust. Rustklump i bunn ved gren hovedrør. Inspeksjon avbrutt i gren hovedrør. Mye damp i røret, ser lite.

Filmet fra WC damer utv: 110mm støpejern. Rørstrekket er sterkt påvirket av korrosjon/rust. Varmt vann i røret noe dugg på kamera.

Filmet fra stakeluke ved basseng og ut: 110mm støpejern. Rørstrekket er sterkt påvirket av korrosjon/rust. Rustklumper i bunn og mange vannfyllinger. Her kom vi inn på bunnledningen. Filmet 57 meter. Har da fått overlapp på strekk nr 1.

Filmet fra stakeluke basseng og inn: 110mm støpejern. Soilrøret er sterkt påvirket av korrosjon/rust. Rustklumper i bunn. Overgang til plast på 6 meter.

Har forsøkt å filme fra WC 3.etg. Her har det blitt satt på så mye s-band, at vi kom ikke videre til bunnledning.

Vedlegg WinCan rapport.

Vitek Service AS takker for oppdraget

Mvh
Stein Ove Pettersen
Vitek AS

Tlf: 55507950

E-post: post@vitek.no