

Forslag til hovedfremdriftsplan - Ringerike vannverk - Overføring og sikringsledning

	2023					2024											2025			
	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar
SØK																				
Rammesøknad	■																			
IG		■																		
Anskaffelse E1.1 Boreentreprise																				
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag																				
Anbudsperiode	■																			
Evaluering inkl karensperiode	■	■																		
Signering kontrakt		■																		
Anskaffelse E1.2 Graveentreprise																				
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag																				
Anbudsperiode	■																			
Evaluering inkl karensperiode	■	■																		
Signering kontrakt		■																		
Anskaffelse E2.xx Brønner og pumpehus																				
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag																				
Anbudsperiode	■																			
Evaluering inkl karensperiode	■	■																		
Signering kontrakt		■																		
Vedtak om gjennomføring av prosjekt	■																			
Byggeperiode																				
E1.1 Boreentreprise (Hovedbedrift E1.1 og E1.2)			■	■	■															
E1.2 Graveentreprise			■	■	■	■	■	■	■											
E2.1 Pumpehus - Maskin og prosess														■	■	■				
E2.2 Pumpehus - Bygg og VVS (Hovedbedrift E2.1, E2.2, E2.3, E2.4)										■	■	■	■	■	■	■	■			
E2.3 Pumpehus - Elektro															■	■	■			
E2.4 Pumpehus - Automasjon																■	■			
Prøvetid																	■	■	■	