

Tegnforklaring

- Kjøreveg
- Arbeidsområde
- Gangtrafikk

Krav

Entreprenør er ansvarlig for nødvendig sikring av alle trafikanter iht. lovkrav og Statens vegvesens håndbøker. Det skal utarbeides arbeidsvarslingsplan for alle arbeider i og langs veg. Det skal sikres atkomst til eiendommer langs anleggsområdet, i hele anleggsfasen. Evt. eksisterende vann og avløpsledninger må opprettholdes i drift inntil nytt VA-anlegg er etablert.

Det forutsettes at Nordstrandveien skal ha normal trafikk i denne fasen.


Arbeid i denne fasen skal ferdigstilles og reetableres til dagens standard før arbeidet i delområdet avsluttes.

Arbeidsfase

Arbeidet omfatter VA og elektro nedstrøms Nordstrandveien.

Utløpsledninger/VA-omlegging nedstrøms Nordstrandveien må utføres før tilstøtende VA-anlegg i Nordstrandveien etableres. Se faseplan Y212-214.

Ved kryssing av Jernbaneveien skal Dreyfushammarn være åpen for trafikk. Ved kryssing av Dreyfushammarn skal Jernbaneveien være åpen for trafikk

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Fv. 834 Nordstrandveien Arbeidsavsnitt 2 og 3. Mølen-Tjeldberget Faseplan Hovedfase 1 Delase 1 Konkurransgrunnlag		Tegningsdato	20.10.2023		
		Bestiller	Christian H. Forsmo		
		Prosjektnummer	8800336		
		Arkivreferanse	22/17455		
		Målestokk (format)	1:1500 (A1)		
		Koordinatsystem	EUREF89 NTM14/NN2000		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
MaAH	VeA	VeA	10204454-05		
		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	Y211		