

Tegnforklaring

- Kjøreveg
- Arbeidsområde
- Gangtrafikk

Krav

Entreprenør er ansvarlig for nødvendig sikring av alle trafikanter iht. lovkrav og Statens vegvesens håndbøker. Det skal utarbeides arbeidsvarslingsplan for alle arbeider i og langs veg. Det skal sikres atkomst til eiendommer langs anleggsområdet, i hele anleggsfasen. Evt. eksisterende vann og avløpsledninger må opprettholdes i drift inntil nytt VA-anlegg er etablert.


Ved omlegging av høyspent og etablering av midlertidig høyspent skal krav fra Arva følges. Omleggingen skal gjennomføres slik at kabler sikres mot mekaniske påkjenninger/trafikk gjennom hele anleggsperioden.

Arbeidsfase

Arbeidet omfatter omlegging av høyspentkabler øst for Nordstrandveien, og etablering av ny OPI vest for Nordstrandveien

Det skal være mulighet for gjennomkjøring i Nordstrandveien langs arbeidsområdet.

Kryssing av Finnshaugen, Torsbakken og Jakhellns vei: To av gatene skal kontinuerlig være åpne. Omkjøring via nærmeste tilstøtende gater. Gjennomføring av arbeid skal planlegges slik at stengning gjennomføres på så kort tid som mulig.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Fv. 834 Nordstrandveien Arbeidsavsnitt 2 og 3. Mølen-Tjeldberget Faseplan Hovedfase 1 Delfase 3 Konkurransgrunnlag		Tegningsdato	20.10.2023		
		Bestiller	Christian H. Forsmo		
		Prosjektnummer	8800336		
		Arkivreferanse	22/17455		
		Målestokk (format)	1:1500 (A1)		
		Koordinatsystem	EUREF89 NTM14/NN2000		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
MaAH	VeA	VeA	10204454-05		
		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	Y213		