



Hovedfase 2

Arbidsomfang hovedfase 3

Arbeidet omfatter i hovedsak VA-arbeider innenfor skravert område, pr 590-790

Tegnforklaring

- Arbidsområde
- X Berørte avkjørster
- || Midl. stengte veier

Krav

Spesifikke krav for hvert område i denne hovedfasen er angitt på tegningene Y221-223.

Ved ferdigstilling av VA-arbeider i hver delfase (221-223) skal Nordstrandveien opparbeides til en standard som gjør det mulig å sette trafikk på delområdet, før entreprenør går videre til neste delfase.

Ferdigstilling og metode for opparbeidelse av veg/overflater til og med bindlag foreslås av entreprenør. Dersom veg opparbeides i full bredde skal dette utføres fortløpende etter rehabilitering av VA-anlegg, slik at anleggsområde og stengte vegstrekninger kan holdes til et minimum.

Henvisninger

- Y221 - Hovedfase 2, delfase 1, VA-arbeider pr. 655-730
- Y222 - Hovedfase 2, delfase 2, VA-arbeider pr. 730-790
- Y223 - Hovedfase 2, delfase 3, VA-arbeider pr. 590-655

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato		20.10.2023	
Fv. 834 Nordstrandveien		Bestiller		Christian H. Forsmo	
Arbeidsavsnitt 2 og 3. Mælen-Tjeldberget		Produsert av		Multiconsult	
Faseplan		Prosjektnummer		8800336	
Hovedfase 2		Arkivreferanse		22/17455	
Delfase 1		Målestokk (format)		1:500 (A1)	
Konkurransegrunnlag		Koordinatsystem		EUREF89 NTM14/NN2000	
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
MaAH	VeA	VeA	10204454-05		
					Tegningsnummer / revisjonsbokstav
					Y220